

Stavba : ZOO

1) vjezdová brána sloninec/ hospodářský pavilon, 2) komunikace u dolních voliér, 3) překop paviáni - HAVARIJNÍ STAV - díry v komunikaci

Objednavatel: ZOO Liberec

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

soupis provedených prací

				datum: 31.12.2023		
XX	Díl	Poř_	Položka Název	množství mj_	Cena m j	Celkem
F	1	1	113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých	10,5 m	250,00 Kč	2 625,00 Kč
F	9	2	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	21 m	480,00 Kč	10 080,00 Kč
F	5	3	59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	16,5 m	250,00 Kč	4 125,00 Kč
F	5	4	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	8,75 m2	720,00 Kč	6 300,00 Kč
F	1	5	1520253 Krycí obrusná vrstva MZK (mlat x perk okr) 0/4 vrstva 4 cm hutněný	12,15 m2	670,00 Kč	8 140,50 Kč
F	3	6	339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	60 kus	490,00 Kč	29 400,00 Kč
F	1	7	131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	3,9 m3	950,00 Kč	3 705,00 Kč
F	1	8	113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	2,5 m2	100,00 Kč	250,00 Kč
F	1	9	132253101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojn	3,3 m3	1 300,00 Kč	4 290,00 Kč
F	5	10	59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	4,5 m	220,00 Kč	990,00 Kč
F	5	11	577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	58,7 m2	690,00 Kč	40 503,00 Kč
Celkem bez DPH						110 408,50 Kč