

Protokol o změně díla

změnový list číslo:

7

Stavba:	R46 Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP
Objekt:	1. NP objekt CH
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Hrušecká stavební, spol. s r.o., U Zbrojnice 588, Hrušky 691 56
Projektant:	Jakub Tichý / Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71 / 99, 612 00 Brno
Změna:	Položky: celoplošná výdřeva, montáž zárubní, zapravení po rozvodech, vyztužení pro WC, výměna poškozených kazet

POPIS

Změnu vyvolal:	Pol. celoplošná výdřeva: změna technologie pro kotvení akustických obkladů v technické místnosti.		
	Pol. demontáž a montáž zárubní: změna technologie montáže zárubní do SDK příčky v důsledku záměny konstrukce stěny v projektové dokumentaci.		
	Pol. zapravení po rozvodech: změna technologie v důsledku záměny za zděné konstrukce v projektové dokumentaci.		
	Dodávka kazet minerálního podhledu na výměnu: na žádost kliniky provedena výměna poškozených kazet na přilehlé chodbě před vstupem do rekonstruovaných prostor. Kazety nebyly poškozeny činností zhotovitele.		
	Dodatečná úprava akustického obkladu v technické místnosti pro instalaci technického zařízení CT na základě požadavku dodavatele CT přístroje.		
Popis změny:	Pol. celoplošná výdřeva: celoplošná výdřeva všech stěn v technické místnosti z důvodu změny způsobu kotvení akustických obkladů a technického vybavení.		
	Pol. demontáž a montáž zárubní: z důvodu záměny SDK stěnových konstrukcí za zděné došlo ke změně způsobu demontáže a montáže nových zárubní do SDK konstrukcí, kdy musel být odstraněn SDK zákryt a demontovány jednotlivé díly nosné konstrukce.		
	Dodávka kazet minerálního podhledu na výměnu: provedena výměna zašpiněných kazet a kazet poškozených zatečením.		
	Dodatečná úprava akustického obkladu: zhotovení otvorů pro přístup k instalacím na stěnách, pro kotvení technického zařízení CT, oprava poškozených částí v důsledku montáže technického zařízení pro CT.		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD		
	dodatek PD		bez dodatku
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné		bez projekčního zpracování

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.				
Ocenění změny předložil:			Ve formě:	rozpočtu	
Náklady na změnu:	vícepráce:	88 028,5 Kč	VCP 7	méněpráce:	
Úprava smluvní					
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:					
	zvýšení:	88 028,5 Kč			
	snížení:	0,0 Kč			
	nová cena:	88 028,5 Kč			
Odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum:	Jméno:	Podpis:	
	Zhotovitel / stavbyvedoucí:	27.09.2023			
	Objednatel (investor, uživatel):	27.09.2023			
	TDS:	27.09.2023			
	GP:	27.09.2023			

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 k SOD: DP/2305/2023/HI	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	VCP 7
	Příloha č. 2:	

POZNÁMKA

	Zařazeno dle § 222 odstavec 5.
--	--------------------------------

DATUM

V Brně dne:	20.11.2023
-------------	------------

Název zakázky:	Rekonstrukce CT FN Brno Bohunice
Subdodávka:	SDK - VCP budova CH

VCP 7	Odbyt
--------------	--------------

O:	02	BUDOVA CH 1.NP					
R:	01	Arch. stav. část					
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce					
12	311.1	Celoplošná výdřeva v tech, místnosti OSB 12,5mm	m2	28,24000	1 098,50	31 021,64	
13	311.2	Demontáž a montáž zárubní s olověnou vložkou	ks	1,00000	21 086,00	21 086,00	
15	311.4	Zapravení po rozvodech	kpl	1,00000	28 112,50	28 112,50	
1		Dodávka kazet min, podhledu na výměnu	m2	5,04000	210,00	1 058,40	
3		Úprava akustického obkladu	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00	

Cena	88 029 Kč
-------------	------------------