

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 13/2023 | | |
| Zhotovitel: | ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno | | | |
| Investor: | Psychiatrická léčebna Šternberk | Datum: 13.12.2023 | | |
| Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: 13.12.2023 | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | Bez výkresu | | |
| | na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet / Úpravy povrchu | | |
| | na jinou část smlouvy: | Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A | | |
| Předmět změny: <u>vícepráce – změna skladeb podbití střech – 4 etapa</u> | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| <p>Projektová dokumentace řešila podbití střechy u stávající budovy z dřevěných palubek opatřených lazurou, kterou by bylo nutno minimálně jednou za pět let obnovovat. Proto bude z hlediska lepší údržby vhodnější změnit skladbu a povrchovou úpravu podbití. Palubky budou nahrazeny OSB deskami a bude zvolen kontaktní zateplovací systém (dále jen KZS) s probarvenou omítkou, stejně jako na ostatních plochách objektu. Toto řešení má i tu výhodu, že zabraňuje případnému vniknutí hlodavců do půdního prostoru, kterému nelze u dřevěného podbití z palubek zabránit, a zároveň zamezí poškození foukané izolace stropů. Další skutečností je, že v poslední době byl v PL Šternberk zaznamenán větší výskyt opakovaného poškození dřevěného podbití okolních budov datlovitým ptactvem. U podbití z OSB desek a opláštění až k okapovému plechu, opatřeného KZS se stěrkou, se toto riziko výrazně snižuje.</p> | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | | |
| <p>.....</p> | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | | |
| <p>.....</p> <p style="text-align: center;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | | |
| <p>.....</p> <p style="text-align: center;">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> | | | | |
| Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet | | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 13/2023 | |
| Zhotovitel: | ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno | | |
| Změnový list vystavil: | ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno | | |
| Datum: | 13.12.2023 | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>vícepráce – změna skladeb podbití střech – 4 etapa</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace řešila podbití střechy u stávající budovy z dřevěných palubek opatřených lazurou, kterou by bylo nutno minimálně jednou za pět let obnovovat. Proto bude z hlediska lepší údržby vhodnější změnit skladbu a povrchovou úpravu podbití. Palubky budou nahrazeny OSB deskami a bude zvolen kontaktní zateplovací systém (dále jen KZS) s probarvenou omítkou, stejně jako na ostatních plochách objektu. Toto řešení má i tu výhodu, že zabraňuje případnému vniknutí hlodavců do půdního prostoru, kterému nelze u dřevěného podbití z palubek zabránit, a zároveň zamezí poškození foukané izolace stropů. Další skutečností je, že v poslední době byl v PL Šternberk zaznamenán větší výskyt opakovaného poškození dřevěného podbití okolních budov datlovitým ptactvem. U podbití z OSB desek a opláštění až k okapovému plechu, opatřeného KZS se stěrkou, se toto riziko výrazně snižuje.</p> | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | | |
| - 57 036,65 Kč | 234 478,40 Kč | | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | |
| 177 441,75 Kč | Nemění se | | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |
| Datum: 13.12.2023 | Datum: 13.12.2023 | | |