

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.12.2023 - 08.12.2023

Kód: IMPORT  
Stavba: Lávka u kina - Nový Bor

Číslo faktury:

Místo: Datum: 12.12.2023

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

**Celkový náklad z rozpočtu 1 459 961,11**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.12.2023 - 08.12.2023	Zůstatek
	<b>0,00</b>	<b>1 459 961,11</b>	<b>0,00</b>

DPH	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
základní	21,0 %	0,00	306 591,83	0,00

**K úhradě v CZK 1 766 552,94**

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

**Jakub  
Jurek**

Digitálně  
podepsal Jakub  
Jurek  
Datum: 2023.12.21  
09:13:18 +01'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.12.2023 - 08.12.2023

Kód: IMPORT  
 Stavba: Lávka u kina - Nový Bor

Místo: Datum: 12.12.2023

Objednatel: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby			
				Prostavěné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	Méně práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	IMPORT	Lávka u kina - Nový Bor	1 459 961,11	0,00	1 459 961,11	0,00	0,00
O	201	Lávka ev. č. L-02	1 459 961,11	0,00	1 459 961,11	0,00	0,00
O	201	Lávka ev. č. L-02 dle SoD	1 554 861,11	0,00	1 459 961,11	0,00	0,00
ZL 1	201	ZL 1 méněpráce	-94 900,00	0,00	0,00	-94 900,00	-94 900,00

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.12.2023 - 08.12.2023

Kód: IMPORT  
Stavba: Lávka u kina - Nový Bor

Místo: Datum: 12.12.2023

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **1 459 961,11**

---

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Základ daně 1 459 961,11	Výše daně 306 591,83
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

**Cena s DPH v CZK 1 766 552,94**

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

**Jakub  
Jurek**

Digitálně podepsal  
Jakub Jurek  
Datum: 2023.12.21  
09:13:38 +01'00'

Datum a podpis:

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2023 - 08.12.2023

Kód: IMPORT/201  
 Objekt: Lávka ev. č. L-02

Místo: Datum: 12.12.2023

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.12. - 08.12.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
<b>S IMPORT</b>			<b>Lávka u kina - Nový Bor</b>						
<b>O 201</b>			<b>Lávka ev. č. L-02</b>						<b>1 459 961,11</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 073 242,50</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>						<b>76 784,11</b>
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	0,750		0,750		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,600		3,600		
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	11,200		11,200		
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	0,782		0,782		
5	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	4,600		4,600		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000		80,000		
7	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,795		6,795		
8	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze zhuštěné sypaniny	m3	6,000		6,000		
10	K	162651132	Vodorovně premístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,795		6,795		
11	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných ručně	m3	7,047		7,047		
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>						<b>115 705,50</b>
17	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	4,500		4,500		
18	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,500		4,500		
19	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	4,500		4,500		
20	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	4,500		4,500		
21	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,350		0,350		
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>223 114,75</b>
22	K	334213211	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,675		0,675		
23	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	2,818		2,818		
24	K	334323191	Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,818		2,818		
25	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	6,776		6,776		
26	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	6,776		6,776		
27	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,580		0,580		
28	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	1,500		1,500		
29	K	348181131	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	14,400		14,400		
30	K	348181132	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	14,400		14,400		
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>471 487,90</b>
32	K	421951115	Dřevěná mostovka z tvrdých hranolů	m3	1,180		1,180		
33	K	423176611	Montáž atypické OK š přes 2,4 do 4,2 m, v přes 3 do 3,6 m most o 1 polí rozpětí do 13 m	t	1,429		1,429		
34	K	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,974		0,974		
35	K	13010622	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 60x60x7,0mm	t	0,184		0,184		
36	K	13010434	úheľník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,063		0,063		
37	K	13011044	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x6mm	t	0,140		0,140		
40	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	6,037		6,037		
43	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	3,956		3,956		
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>						<b>35 035,62</b>
44	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	15,400		15,400		
45	K	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	15,708		15,708		
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>37 316,23</b>
46	K	628613223	Protikorozní ochrana OK mostu III.tř.-základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	38,188		38,188		
48	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	17,600		17,600		
<b>D 8</b>			<b>Trubní vedení</b>						<b>13 659,40</b>
49	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	12,200		12,200		
50	K	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	kg	35,000		35,000		
51	K	899M001	háky pro upevnění chrániček	kg	35,000		35,000		
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>52 748,22</b>
52	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	1,000		1,000		
53	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	17,600		17,600		
54	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	17,600		17,600		
55	K	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	3,854		3,854		
56	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	394,000		394,000		
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>						<b>30 117,18</b>
57	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	17,359		17,359		
58	K	997211529	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	86,795		86,795		
59	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,618		6,618		
60	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	9,250		9,250		
61	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,098		1,098		
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>						<b>17 273,57</b>
63	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	64,695		64,695		
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>11 718,61</b>
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>11 718,61</b>
64	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,980		5,980		
65	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002		0,002		
66	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	11,520		11,520		
67	K	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	14,066		14,066		
68	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	5,980		5,980		
69	K	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	6,970		6,970		
70	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,045		0,045		
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>375 000,00</b>
<b>D VRN1</b>			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						<b>245 000,00</b>
71	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		1,000		
72	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000		1,000		
73	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		1,000		
74	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000		1,000		
<b>D VRN3</b>			<b>Zařízení staveniště</b>						<b>80 000,00</b>
75	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		1,000		
<b>D VRN9</b>			<b>Ostatní náklady</b>						<b>50 000,00</b>
76	K	090001000	Ostatní náklady - ochrana inženýrských sítí	soubor	1,000		1,000		