



| ZMĚNOVÝ LIST: Úprava stávajících rozvodů UT | | číslo ZL: ZL 03-3 |
|---|---|--|
| Název akce: | „Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“ | |
| Objednatel: | Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno | |
| Zhotovitel: | RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov | |
| Změnový list vystavil: | Zástupce GD | |
| Datum: | 18.12.2023 | |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace pro provedení stavby navrhovala celkovou výměnu rozvodů UT v 2 NP, jedním z důvodů byla nutnost změny polohy rozvodů topení vůči stávajícím konstrukcím.</p> <p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Po demontáži konstrukcí bylo provedeno zhodnocení stavu celého systému a bylo konstatováno, že stávající potrubí je v dobrém stavu a není třeba jeho kompletní výměna. Byly provedeny změny v poloze celého rozvodu tak, aby odpovídalo požadavků AD i provozovatele, a provedeny změny v napojení jednotlivých částí</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Vzhledem k technickému dobrému rozvodu bylo nalezeno optimální řešení, které generuje finanční úsporu.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: | |
| - 161 108,84 Kč | NE | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Vyjádření zhotovitele: | | Vyjádření technického dozoru investora (TDI): |
| Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o | | Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s. |
| Datum: |  | Datum: |
| | | |
| (jméno, příjmení, podpis) | | (jméno, příjmení, podpis) |
| Vyjádření projektanta: | | Vyjádření objednatele: |
| Souhlasím: Ing. Petr Tomický | | Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) |
| Datum: |  | Datum: |
| | | |
| (jméno, příjmení, podpis) | | (jméno, příjmení, podpis) |
| Přílohy: | | |
| 1. Rozpočet Změnového listu | | |

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu
Z_03-3 Úprava stávajících rozvodů ÚT

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): - 161 108,84 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

| | Popis | Cena |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Z_03-3: | Úprava stávajících rozvodů ÚT | - 161 108,84 |
| SO 03: | STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 | - 161 108,84 |
| D.1.03.4b: | Vytápění | - 161 108,84 |
| 733: | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | - 177 908,84 |
| OST: | Ostatní | 16 800,00 |
| Celkem (bez DPH) | | - 161 108,84 |

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|--|--------------|---|-----|-------------|------------|---------------------|
| Z_03-3: Úprava stávajících rozvodů ÚT | | | | | | - 161 108,84 |
| SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 | | | | | | - 161 108,84 |
| D.1.03.4b: Vytápění | | | | | | - 161 108,84 |
| 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | - 177 908,84 |
| 1 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | - 54,000 | 57,42 | - 3 100,68 |
| 2 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | - 40,000 | 60,51 | - 2 420,40 |
| 3 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | - 79,000 | 120,68 | - 9 533,72 |
| 4 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | - 31,000 | 130,67 | - 4 050,77 |
| 5 | 733111102 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | - 38,000 | 361,86 | - 13 750,68 |
| 6 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | - 15,000 | 392,14 | - 5 882,10 |
| 7 | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | - 12,000 | 426,37 | - 5 116,44 |
| 8 | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | - 35,000 | 514,99 | - 18 024,65 |
| 9 | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | - 40,000 | 627,01 | - 25 080,40 |
| 10 | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | - 18,000 | 821,53 | - 14 787,54 |
| 11 | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | - 69,000 | 930,90 | - 64 232,10 |
| 12 | 733121124 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,6 | m | - 37,000 | 1 130,85 | - 41 841,45 |
| 13 | 733985603 | Napojení na stávající rozvody DN 65 | kuš | - 2,000 | 848,05 | - 1 696,10 |
| 14 | 733191904R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 20 | m | 12,000 | 321,50 | 3 858,00 |
| 15 | 733191905R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 25 | m | 24,000 | 383,00 | 9 192,00 |
| 16 | 733191906R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 32 | m | 14,000 | 477,50 | 6 685,00 |
| 17 | 733191907R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 40 | m | 9,000 | 516,00 | 4 644,00 |
| 18 | 733191908R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 50 | m | 21,000 | 591,00 | 12 411,00 |
| 19 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | - 1 727,270 | 3,00 | - 5 181,81 |
| OST: Ostatní | | | | | | 16 800,00 |
| 20 | OST001001 | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému | hod | 48,000 | 350,00 | 16 800,00 |

| | |
|--|-----------|
| | Ceník RTS |
| | SOD |

