

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č 2023/004199, č.z. 23TUOIN01

Stavební akce:	Nástavba MŠ Plzeň - Křimice		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 01		
Dotčená část stavby:	SO 01 Stavební část		
Název / označení změny:	Změna v bouracích pracích střechy		
Podklad pro změnu:	Skutečná skladba střechy		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.01/00/22_020/0002589		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je odlišná skladba střešního pláště oproti předpokladu PD. V době zpracování PD nebylo možné provést sondy do střešního pláště z důvodu narušení nově provedené povlakové krytiny a tak PD předpokládala stejnou skladbu střešního pláště jako u již realizovaných oprav mateřských škol postavených ve stejné době. Po započítání bouracích prací se však předpoklad dvouplášťové střechy nepotvrdil a místo toho bylo nutné odstranit jednoplášťovou střešní skladbu sestávající z několika vrstev hydroizolací, polystyrenů, škváry a betonu. Změna řeší doplnění položek a prací nutných k provedení těchto bouracích prací. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		261 814,49 Kč	bez DPH
přípočty celkem:		361 769,31 Kč	bez DPH
odpočty celkem:	-	99 954,82 Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - HANSTAV s.r.o.		08.01.2024	
projektant /AD/ -		12.01.2024	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		19.01.2024	
- vedoucí odd. přípravy		19.01.2024	
- TDS		12.01.2024	
- cenová kontrola		15.01.2024	
ÚKEP		15.01.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2023/004199 č.z. 23TUOIN01

Stavební akce:	Nástavba MŠ Plzeň - Křimice		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 02		
Dotčená část stavby:	SO01 Stavební část		
Název / označení změny:	Ztužující věnec		
Podklad pro změnu:	Skutečnost na stavbě		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.01/00/22_020/0002589		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny jsou nově zjištěné skutečnosti odhalené při provádění bouracích prací. Po odkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno, že stávající stropní panely nejsou uloženy až ke zdivu atiky, ale že prostor mezi panely a zdivem je vyplněný škvárou. Pro další postup zdění 2.NP je proto nutné v tomto místě odstranit škvárový násyp a po celém obvodu provést ztužující věnec. Změna řeší doplnění položek a prací nutných pro toto provedení.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		62 206,73 Kč	bez DPH
přípočty celkem:		62 206,73 Kč	bez DPH
odpočty celkem:		- Kč	bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - HANSTAV s.r.o.		08.01.2024	
projektant /AD/ -		12.01.2024	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		19.01.2024	
- vedoucí odd. přípravy		19.01.2024	
- TDS		12.01.2024	
- cenová kontrola		15.01.2024	
ÚKEP		15.01.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č 2023/004199, č.z. 23TUOIN01

Stavební akce:	Nástavba MŠ Plzeň - Křimice
----------------	-----------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 03
--	-------

Dotčená část stavby:	SO01 Stavební část
Název / označení změny:	Změna skladby podlahy nástavby
Podklad pro změnu:	Skutečný stav střešních panelů
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.01/00/22_020/0002589

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem této změny jsou nově zjištěné skutečnosti odhalené při provádění bouracích prací a obnažení stávajících konstrukcí. Změna řeší úpravu skladby podlahy na základě skutečného stavu stropních panelů a zjištění značných výškových nerovností. Vzhledem ke kvalitě povrchu panelů nelze realizovat ztužující spřahovací nadbetonávku a vzhledem k jejich únosnosti je nutné je i co nejméně přitěžovat. Z tohoto důvodu je pro vyrovnání nerovností použit lehký rychletuhnoucí podsyp a upravena i nová skladba podlahy z SDK dílců.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		12 788,14 Kč	bez DPH
přípočty celkem:		880 234,84 Kč	bez DPH
odpočty celkem:	-	867 446,70 Kč	bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - HANSTAV s.r.o.		08.01.2024	
projektant /AD/ -		12.01.2024	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		19.01.2024	
- vedoucí odd. přípravy		19.01.2024	
- TDS		12.01.2024	
- cenová kontrola		15.01.2024	
ÚKEP		15.01.2024	