

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Louka za školou, Plzeň-Vinice
Objekt:	bez označení
Objednatel:	statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, IČO: 00075370
Zhotovitel:	VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO: 27967636
TDI:	Bc. Miloš Nováček, xxxxx, IČO: 10367586
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Rys, xxxxx, IČO: 73754943
Popis změny: Předmětem je:	
	Objekt SO 801b Bourací práce: bourací práce v místě stávajícího dětského hřiště nebudou realizovány (položky 1, 2, 10-16);
	Objekt SO 103 Obratiště + Objekt SO 106 Asfaltová propojka: doplnění chybějících obrubníků v místě napojení na stávající asfaltový chodník (doplnění nových obrub je součástí objektu SO 102, který není součástí prací této etapy);
	Objekt SO 802 Workout: doplnění betonových obrub podél workoutového hřiště;
	Objekt SO 104 Propojky: nutné řezání živičného krytu v místech napojení nového chodníku na stávající asfaltové chodníky, včetně osazení nových záhonových obrub na přechodová místa;
	Objekt SO 105 Náměstíčko se stromem: doplnění obrub na straně podél kavárny a ohraničení čtvercové plochy kolem vánočního stromu;
	Objekt SO 107 Náměstíčko s kašnou: doplnění osazení odvodňovacího retenčního žlabu s vtokovým šterbinovým roštem do plochy žulové dlažby náměstíčka (chybějící položka soupisu prací);
	Objekt SO 400 Kavárna: -při výkopových pracích byly v místě budoucích základových patek objeveny v části podloží betonové panely (z výstavby sídliště); panely jsou v podloží ponechány (vysoké finanční nároky na likvidaci) a část základů se dozdila do požadované výšky z tvárníc ztraceného bednění; -z technických důvodů (např. promrzání objektu) bylo navrženo provedení záklopu podélných stran kavárny z betonového obrubníku s izolační novou folií a následné přihnutí zeminou; -pro dorovnání výškového rozdílu stávajícího terénu a nově osazené kavárny byla krátká strana kontejneru u tepelného čerpadla zaklopena perforovaným plechem, -v místě vstupu do kavárny bylo nutné překrýt kanalizační šachtu zadlažďovacím poklopem (zachování nutného vstupu do šachty a zajištění bezpečného pohybu návštěvníků kavárny), -doplnění příslušné kabeláže pro osazení automatického splachování pisoáru a bezdotykových baterií na toaletách (požadavek v technické zprávě PD, chybějící položka soupisu prací).

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Požadavky zhotovitele a autorského dozoru	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Změna dle dodatku bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-11 247,00 Kč	-0,06%
	Výše DPH sazba: 21%	-2 361,87 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-13 608,87 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD vč. dodatku č. 1)	19 353 540,13 Kč	
	Cena díla dle dodatku bez DPH	19 342 293,13 Kč	
	Cena díla dle dodatku včetně DPH	23 404 174,69 Kč	
	Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	266 369,00 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	255 122,00 Kč	1,32%
	Hodnota změny celkem	521 491,00 Kč	2,69%
termíny	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce): Jaroslav Karásek	12.02.2024	xxxxx
	TDI: Bc. Miloš Nováček	12.02.2024	xxxxx
	Autorský dozor: Ing. arch. Ondřej Rys	12.02.2024	xxxxx
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma místostarosta MO Plzeň 10	13.02.2024	xxxxx
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		