

**Věc: Dodatečně požadované práce na stavbě „Nová fasáda na objektu č. 4 v areálu SSHMP“**

K řádnému dokončení stavebně montážních prací na stavbě „Nová fasáda na objektu č. 4 v areálu SSHMP“ bylo nezbytně nutné provést dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v průběhu realizace v souvislosti s probíhajícími stavebně montážními pracemi a jedná o tyto práce a dodávky:

1. Provedení ochranného nátěru plechových dveří do strojoven vzduchotechniky na střešní nástavbě.
2. Provedení ochranného nátěru ocelových kabelových lávek na střešní nástavbě
3. Lokální opravy soklu na severní straně objektu, natažení perlínky do tmelu a potažení marmolitem
4. Nadezdívka atiky na boční střeše určené k zateplení. Navržená tloušťka zateplení přesahuje výšku stávající atiky o cca 2 cm.
5. Nové oplechování stříšky nad vchodovými dveřmi na západní straně objektu.
6. Zhotovení dvou dilatačních spar v podloubí objektu
7. Oprava zateplovacího systému po montáži venkovní klimatizační jednotky nad oknem servrovny
8. Bezpečnostní šrafování stěn v prostoru garážových vrat
9. Ochranný nátěr kovových mříží do oken ZZS

Soupis prací a položkový rozpočet jsou přílohou tohoto zdůvodnění. Položkový rozpočet je zpracován v cenové hladině ÚRS 2016.

V Praze dne 19.8.2016

Oldřich Mrázek  
jednatel společnosti Decorum spol. s r.o.