

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	7
Datum předložení TLZ:	14.3.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2017/0175
Ze dne:	21.4.2017
Projekt registrační číslo:	EDS 133D21E000030
Stavba:	UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce
Objekt:	Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1
Název změny:	Doplnění projektové dokumentace

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru:

1) Zpracování nového portálu mezi schodištěm a pavlačí na 3.NP objektu C

Po zbourání dělící příčky, odkrytí reálného po stavu portálu mezi schodištěm a pavlačí na 3. NP bylo zjištěno, že ostění neodpovídá stavu předpokládanému v projektu a bude nutné zpracovat nový návrh.

2) Úprava pozice kanalizační stoupačky S3 v suterénu

Vyprojektovaná trasa svislého kanalizačního potrubí S3 v suterénu byla v rámci realizace stavebních prací posouzena a bylo konstatováno, že průchod z 1.NP do 1.PP je velmi problematický (m.č. -1.01), přes masivní patu klenby. Vzhledem k blízkosti bouraného komínu (cca 3m od původně plánovaného místa), bylo dohodnuto, že stoupačku S3 by bylo vhodné posunout do tělesa bouraného (a znovu vyzdívaného) komínu.

3) Provedení nerezového sloupku pavlače ve dvoře objektu C

V projektové dokumentaci navržený nerezový profil 220/220/16 mm není v sortimentu výrobců v požadovaném vzhladu. Z důvodu nemožnosti zajistit požadovaný profil generální dodavatel navrhne alternativní řešení.

Popis změny:

1) Projektant vydá k úpravě portálu dokumentaci v podobě IS „Informaci stavbě“

Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:

- cena obsahuje zaměření otvoru návrhy portálu s konzultací a odsouhlasením zástupci památkové péče
- cena obsahuje návrh a optimalizaci řešení stran statika a projektanta PBR.

Celkem 20 hod
hodinová sazba 1 300 Kč/hod
Celkem 26 000,- Kč

2) Projektant vydá k úpravě trasy kanalizační stoupačky dokumentaci IS „Informaci stavbě“

Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:

- posouzení a návrh trasy kanalizační stoupačky - 6 hod

Celkem 6 hod
hodinová sazba 1 300 Kč/hod
Celkem 7 800,- Kč

3) Posouzení navrženého profilu sloupek u pavlače

Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:

- posouzení navrženého profilu statikem – 2 hod

Celkem 2 hod
hodinová sazba 1 300 Kč/hod
Celkem 2 600,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Architektonicko-stavební část; statická část , ETI

Přílohy:

-

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem:	NR
Orientační cenový dopad: (bez DPH)	Odpočet:	
	Přípočet:	36 400,- Kč
	Celkem:	36 400,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	-	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Barbara Poslušná	14.3.2024		
Za projektanta:	Ing. Arch. Václav Škarda	14.3.2024		