

Technický list změny (TLZ)

| | |
|--|---|
| TLZ č./verze: | 6 |
| Datum předložení TLZ: | 29. 2. 2024 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 2017/0175 |
| Ze dne: | 21.4.2017 |
| Projekt registrační číslo: | EDS 133D21E000030 |
| Stavba: | UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce |
| Objekt: | Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1 |
| Název změny: | Doplnění projektové dokumentace |
| Důvod změny a identifikace původce změny: | |
| <p>Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž realizace je pro pokračování stavby nezbytná. V rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru:</p> <p>1) Úpravy konstrukce krovu objektu B z důvodu kolize projektového návrhu nového stropu a krovu s reálným tvarem obvodového zdiva 5.NP objektu B</p> <p>Po odhalení konstrukcí v 5.NP objektu B bylo zjištěno, že obvodová stěna probíhá i do podkrovní ve stejné tloušťce cca 600 mm. Hlavním důvodem pro změnu ocelové konstrukce v prostoru krovu objektu B bylo, že geometrie a tloušťka obvodové uliční stěny je větší, než předpokládala projektová dokumentace na základě zaměření stávajícího stavu. Z tohoto důvodu není možné (bez značného zásahu a oslabení stávající stěny) liniové uložení ocelového profilu, který následně roznáší zatížení z OK krovu.</p> | |
| Popis změny: | |
| <p>1) Statik posoudí a navrhne možné úpravy projektového řešení nového stropu a krovu s reálným tvarem obvodové zdi. Projektant vydá na základě tohoto podkladu IS „Informaci stavbě“ v 5.NP objektu B</p> <p>Je třeba přehodnotit projektový návrh/statiku, tak aby nebylo nutné stěnu v celé délce bourat na tloušťku cca 300 mm, jak bylo uvažováno v projektu. Snižování tloušťky obvodové zdi by nebylo vhodné i vzhledem ke stabilitě římsy.</p> <p>Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:</p> <ul style="list-style-type: none">• Posouzení statikem a návrh možných úprav projektového řešení - 9 hod <p>Celkem 9 hod hodinová sazba 1 300 Kč/hod Celkem 11 700,- Kč</p> <p>Uvedené ceny jsou bez DPH.</p> | |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): | |

| |
|--|
| Souhlasí |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |
| Architektonicko-stavební část; statická část |
| Přílohy: |
| - |

| | | |
|---|------------|-------------|
| Časový dopad oproti původnímu řešení: | s dopadem: | NR |
| | | |
| Orientační cenový dopad: (bez DPH) | Odpočet: | |
| | Přípočet: | 11 700,- Kč |
| | Celkem: | 11 700,- Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | - | |

| | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|---------|
| Za objednavatele: | Ing. Barbara Poslušná | 29.1.2024 | | |
| Za projektanta: | Ing. Arch. Václav Škarda | 29.2.2024 | | |