

**Změnový list  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list č.</b>	<b>1</b>
<b>Identifikace akce</b>	
<b>Název akce</b>	<b>Modernizace prostor ambulancí (plicní oddělení) v budově č. p. 319 v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.</b>
<b>Č. akce EDS/SMVS</b>	
<b>Objednatel</b>	Nemocnice Nymburk s.r.o. , Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 28762886 / CZ28762886
<b>Zhotovitel</b>	Walkerstav s.r.o., Na Prstýnku 140, 294 43 Všejanya, IČO 09739271
<b>Projektant</b>	
<b>Předmět změnového listu:</b>	
<b>Část díla dotčená změnovým listem: 1.NP, 2.NP, exteriér</b>	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<p>Více práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úprava dispozice WC a sprchového koutu v 2. NP</li> <li>• Zazdění původního dveřního otvorů z izolační předsíňky do ambulance v 2.NP</li> <li>• Zazdění nepoužitých původních dveřních otvorů do ambulancí v 1.NP</li> <li>• Oddělení okruhů topné soustavy od prostor sauny tak aby stávající topení v prostorách sauny bylo stále funkční nezávisle na prostorách ambulancí 1PP</li> <li>• Vybourání a instalace nových překladů nade všemi dveřními otvory z důvodu nízkého profilu dveřních otvorů v 1NP</li> <li>• Zhotovení rozvodů ZTI v ambulancích v 1.NP (nebyly v původní PD)</li> <li>• Zhotovení rozvodů ZTI v 2.NP (nebyly ve výkaz/výměr)</li> <li>• Provedeno nové vedení plynového potrubí (připojení kotle) – stávající bránilo zhotovení nového interiérového schodiště</li> <li>• Nový vodoměr a úprava zkorodované části přívodu vodovodu</li> <li>• Zhotovení rozvodů silnoproudu a slaboproudu v 1.NP dle upravených podkladů zaslaných TDI</li> <li>• zhotovení LED osvětlení kuchyňských linek ve 2.NP</li> <li>• Navýšení vedení slaboproudé instalace 1460bm UTP cat6a SOHC nad rámec výkaz/výměr – provedeno dle upravené PD zaslané TDI v 1.NP</li> <li>• Objednávka zařizovacích předmětů a jejich instalace (chybí ve výkaz/výměr), specifikace upřesněna v upravené výkresové části PD dodané TDI</li> <li>• oprava omítek – TDI odsouhlaseno vyrovnání stěrkovacím lepidlem, přes drážky a nesourodý povrch bandáže z tkaniny, následně štuková finální vrstva</li> <li>• v 1.NP zhotovení kazetového podhledu z důvodu nemožnosti drážkování do stropní konstrukce (těsně pod omítkou ocelové nosníky, dále těsně pod omítkou hurdiskové stropní nosníky)</li> <li>• uložení kabelového vedení elektroinstalací do ocelových košů v 1.NP v chodbě</li> <li>• po odsekání obkladů ze stěn v 1.NP (ambulance a sociální zařízení) odpadla i cementová omítky – nutno dorovnat jádrovou omítkou cca 20-30mm tloušťky</li> <li>• dle domluvy se zástupcem objednatele zrušeno skleněné zábradlí z 1.NP do 2.NP – místo toho je v 2.NP vyzdívka z porfix 150mm a mezi 1.NP – 2.NP je vytvořena SDK stěna zaklopená z obou stran, v 1.NP zhotoveno ocelové zábradlí a madlo</li> <li>• Montáž vnitřních plastových parapetů u nově osazených okenních otvorů</li> </ul>	

- zhotovení vyzbrojení rozvodné skříňe pro elektroinstalace (specifikace nebyla v textové části, výkresové části ani ve výkaz/výměr), provedeno dle skutečného provedení kabelového vedení elektroinstalací
- Provedena příprava pro zálohu zdroje elektrické energie + zemnicí drát: z rozvaděče - vyvedeno na fasádu v 1.NP
- provedeny příčky z HPL desek – nebyly ve výkaz/výměr – provedeno dle domluvy s TDI a upravené výkresové části PD
- Do koupelny a instalovány ocelové zárubně, interiérové dveře a kování, které nebyly ve výkaz/výměr
- Obklad schodovou dlažbou na schodišti
- Ocelové venkovní přístupové schodiště

#### Nerealizované práce na žádost objednatele

- Skleněná stříška nad exteriérovým schodištěm
- Přístřešek u výtahu
- Betonové venkovní přístupové schodiště
- Nerealizování odvětrání VZT nad plášť střechy. Bylo využito původních odvětrání nad fasádu objektu
- základové konstrukce pro výtah a přístřešek
- Skleněné zábradlí u schodiště
- zdicí práce spojené se stavbou výtahu
- hydroizolace a tepelné izolace vč. lešeňářských prací spojené se zhotovením výtahu
- střešní konstrukce a klempířské práce spojené se zhotovením výtahu
- Provedeno o bm méně kuchyňských linek
- pokládka sametového vinylu na schodiště
- Umenšení dispozice technické místnosti pro kotel v 2.NP- nerealizování rozšíření stropu
- Nerealizování dvou otopných radiátorů v 1NP
- Nerealizování sádrové stěrky
- Nerealizování dveří z izolační předsíňky do ambulance v 2.NP

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci: změna dispozice sociálního zařízení 2.NP, změna půdorysu místnosti pro kotel 2.NP. 1NP změna elektro, změna ZTI**

#### **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla:**

**Vliv na termín: NE**

**Vliv na kvalitu: NE**

**Vliv na cenu:**

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	1 247 725 Kč bez DPH
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	925 071 Kč bez DPH
<b>Celkový vliv na cenu díla bez DPH:</b>	<b>+ 322 654 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>67 757 Kč</b>
<b>Celkový vliv na cenu díla vč. DPH</b>	<b>390 411 Kč</b>

<b>Za zhotovitele (jméno, datum, podpis)</b>	<b>Za objednatele (jméno, datum, podpis)</b>	<b>Za objednatele (jméno, datum, podpis)</b>
<b>Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:</b>		
<b>Datum</b>		