

**Stavební úpravy části původního  
spojovacího krčku u budovy č. 24 KNTB  
Zlín**

Číslo projektu:

--

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

**Změny stavby oproti projektu  
ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

Evid. číslo 1

**Popis změny:**

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	05.03.2024
Popis změny: 1) Místo SDK podhledu s tepelnou izolací bude realizován minerální kazetový podhled bez izolace a bez parotěsné fólie - v souladu se zadávací projektovou dokumentací. 2) Místo keramické dlažby v 2. NP bude krytina z PVC, dlažba bude jen v 1. NP v místnosti předsíň. 3) U předokenních žaluzií budou realizovány elektrické pohony a tlačítkové ovladače. 4) Budou doplněny 2 ks samozavíračů na požární dveře – ve smluvním VV je položka , ve které není samozavírač obsažen a tudíž je oceňen samostatně. 5) Ve smluvním rozpočtu chybí demontáž 2 stávajících vrstev PVC, očištění podkladu od lepidla, úprava stávající podlahy pod PVC = celoplošné broušení a nivelační stěrku v tl. 5-8 mm v celé ploše. 6) V závislosti na skutečnosti uvedené v bodě 5 se neprovádí potěr v tl. 60 mm v celé ploše 2. NP – odpočet položek. 7) Změny v ZTI a UT dle skutečnosti - výměry potrubí + izolace střešního svodu. 8) Změny elektro dle skutečnosti – přívody k žaluziím 2 ks, přívod ke klimatizaci přívod k tepelně vyhřívané střešní vpusti.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

**Návrh ocenění změny:**

Celkem bez DPH: <b>62 032,80 Kč</b> DPH 21%: <b>13 026,89 Kč</b> Celkem s DPH: <b>75 059,69 Kč</b>

**Přílohy:**

položkový rozpočet Z_01
Zápisy z KD

**Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):**

<b>Odpovědný projektant:</b>	<b>Technický dozor objednatele:</b>
Datum:	Datum:
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Objednatel:</b>

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska

Datum:10.4. 2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy budov

Datum: 10. 4. 2024