

Faktura

daňový doklad

číslo dokladu / v.s. 120230365

Dodavatel:
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
586 01 Jihlava
Zápis v obchodním rejstříku vedený u KOS v Brně, oddíl C, vložka 1417
IČ: 18198074 DIČ: CZ18198074

Odběratel:
Obec Vanůvek
Vanůvek 3
588 56 Vanůvek
IČO: 42634571 DIČ:

Peněžní ústav **Česká spořitelna, a.s.**

Účet: 1467118349/0800

BIC:

IBAN: CZ 91 0800 0000 0014 6711 8349

Forma úhrady: **Převodem**

Objednávka:

Stavba

Objekt

Datum vystavení: 12.12.2023

Datum splatnosti: 27.12.2023

Datum UZP: 30.11.2023

Datum UÚP: 30.11.2023

Fakturujeme Vám výstavbu terasy obecního úřadu Vanůvek viz. smlouva o dílo č. zhotovitele 999-388, viz. zjišťovací protokol č. 1 ke dni 30.11.2023.

Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
výstavba terasy obecního úřadu Vanůvek				1,00	379 542,00	379 542,00	21.00 %

Celkový přehled	CZK
Celkem bez DPH:	379 542,00
Celkem DPH:	79 703,82
Zaokrouhlení:	0,00

Celkem k úhradě: 459 245,82 CZK

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ	0,00	0,00	0,00	379 542,00
Daň			0,00	79 703,82
Přenesená daňová povinnost				
Základ			0	0,00
Daň				

Vystavila: **Marika Vyhnanovská**
mob. 734 853 745
mvyhnanovska@psjihlava.cz

**POZEMNÍ STAVBY**
Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
586 01 Jihlava
IČO: 18198074 DIČ: CZ18198074

razítko+podpis



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.11.2023 do 30.11.2023

Číslo zakázky : 999-388

Stavba : 999-388

Rekonstrukce terasy obecního úřadu Vanůvek

Zhotovitel : POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
58601 Jihlava

IČO : 18198074
DIČ : CZ18198074

Objednatel : Obec Vanůvek
Vanůvek 3
58856 Telč

IČO : 42634571
DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	724 786	0	379 542	345 243
DPH	21 %	152 205	0	79 704	72 501
Základ pro DPH	0 %	0	0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za stavbu		876 991	0	459 246	417 744

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.11.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis provedených prací

za období od 1.11.2023 do 30.11.2023

Stavba : 999-388

Rekonstrukce terasy obecního úřadu Vanůvek

Objekt : 001

Rekonstrukce terasy obecního úřadu Vanůvek

Rozpočet : 1

Fakturace

Základ pro DPH	21 %	379 542 Kč
DPH	21 %	79 704 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		379 542 Kč
DPH celkem		79 704 Kč
Cena celkem za rozpočet		459 246 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakládání	11 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	230 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Venkovní schodiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Zpevněná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úprava povrchů vnějších	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce	13 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	1 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	21 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	316 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Mimostaveništní doprava	15 814,26
Práce malého rozsahu	31 628,52
Zařízení staveniště a ztížené pracovní podmínky	15 814,26
VRN celkem	63 257,05

Stavba :999-388	Rekonstrukce terasy obecního úřadu Vanůvek	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :001	Rekonstrukce terasy obecního úřadu Rozpočet : 1	Datum tisku : 15.12.2023

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
1 Zemní práce											
1	122251102U00	m3	211,00	9 231,25		0,00		9 231,25		0,00	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny tř.3 do 50 m3			43,75		0,00		43,75		0,00	
2	131251100U00	m3	602,00	12 642,00		0,00		12 642,00		0,00	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna v hor.tř.3 do 20 m3			21,00		0,00		21,00		0,00	
3	132212132U00	m3	1 630,00	2 816,64		0,00		2 816,64		0,00	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna v hor.tř.3 nesoudržných			1,73		0,00		1,73		0,00	
4	162251102U00	m3	46,20	8 339,24		0,00		8 339,24		0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu bez naložení hor.tř.3 do 50 m			180,50		0,00		180,50		0,00	
Celkem za : 1 Zemní práce				56 883,16		0,00		33 029,13		23 854,03	
2 Zakládání											
7	631311134U00	m3	4 750,00	11 637,50		0,00		11 637,50		0,00	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20			2,45		0,00		2,45		0,00	
Celkem za : 2 Zakládání				11 637,50		0,00		11 637,50		0,00	
3 Svislé a kompletní konstrukce											
8	274321511U00	m3	4 380,00	46 252,80		0,00		46 252,80		0,00	
	Základový pás ŽB C25/30			10,56		0,00		10,56		0,00	
9	274351121U00	m2	403,00	8 511,36		0,00		8 511,36		0,00	
	Bednění základů pasů rovné zřízení			21,12		0,00		21,12		0,00	
10	274351122U00	m2	77,80	1 643,14		0,00		1 643,14		0,00	
	Bednění základů pasů rovné odstranění			21,12		0,00		21,12		0,00	
11	310239411U00	m3	7 600,00	5 061,60		0,00		5 061,60		0,00	
	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na MC			0,67		0,00		0,67		0,00	
12	311113156U00	m2	3 280,00	153 176,00		0,00		122 540,80		30 635,20	
	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění vč.výplně z betonu tř. C 25/3			46,70		0,00		37,36		9,34	
13	311361821U00	t	35 000,00	39 718,00		0,00		31 774,40		7 943,60	
	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)			1,13		0,00		0,91		0,23	
14	3	ks	500,00	20 000,00		0,00		15 000,00		5 000,00	
	Kotvy/táhla			40,00		0,00		30,00		10,00	
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				274 362,90		0,00		230 784,10		43 578,80	
94 Lešení a stavební výtahy											
30	949121112U00	sada	333,00	1 665,00		0,00		1 665,00		0,00	
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového do 1,9 m			5,00		0,00		5,00		0,00	
31	949121212U00	sada	20,20	3 030,00		0,00		3 030,00		0,00	
	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému do 1,9 m za každý den použití			150,00		0,00		150,00		0,00	
Celkem za : 94 Lešení a stavební výtahy				5 815,00		0,00		4 695,00		1 120,00	
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stá											
33	953331112U00	m2	153,00	3 105,90		0,00		3 105,90		0,00	
	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení			20,30		0,00		20,30		0,00	
34	953961115U00	kus	174,00	696,00		0,00		696,00		0,00	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu tmel velikost M 20, hloubka 170 mm			4,00		0,00		4,00		0,00	
35	953961215U00	kus	229,00	916,00		0,00		916,00		0,00	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu chemická patrona velikost M20, hloubka 170 mm			4,00		0,00		4,00		0,00	
36	953965143U00	kus	250,00	1 000,00		0,00		1 000,00		0,00	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm			4,00		0,00		4,00		0,00	
37	953961113U00	kus	68,50	1 918,00		0,00		1 918,00		0,00	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu tmel velikost M 12, hloubka 110 mm			28,00		0,00		28,00		0,00	

Stavba :999-388	Rekonstrukce terasy obecního úřadu Vanůvek	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :001	Rekonstrukce terasy obecního úřadu Rozpočet : 1	Datum tisku : 15.12.2023

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	
38	953961213U00 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu chemická patrona, velikost M12, hloubka 110 mm	kus	111,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00
				28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
39	953965121U00 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	81,90	2 293,20	0,00	2 293,20	0,00	0,00
				28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
Celkem za : 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemní				13 037,10	0,00	13 037,10	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí								
40	967031142U00 Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění na MC	m2	251,00	511,29	0,00	511,29	0,00	0,00
				2,04	0,00	2,04	0,00	0,00
41	764004801U00 Demontáž klempířských konstr. žlabu podokapního	m	103,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00
				8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				1 335,29	0,00	1 335,29	0,00	0,00
998 Přesun hmot								
42	998011002U00 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby do 50 m	t	270,00	43 660,42	0,00	21 767,12	21 893,30	0,00
				161,71	0,00	80,62	81,09	0,00
Celkem za : 998 Přesun hmot				43 660,42	0,00	21 767,12	21 893,30	0,00