

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>BO 101 Komunikace I/37 a MOK</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101 / 2</b>	Číslo ZBV: <b>13.3</b>
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

## Popis Změny:

Předmětem návrhu jsou změny při výstavbě objektu SO 101, kde nastaly okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Při prohlídce parapláně objektu SO 101 v úseku větev A v km 0,620 - 0,660 byla po prohlídce geotechnikem stavby zjištěno, že paraplán je tvořena silně nehomogenními vrstvami navážek hojným výskytem odpadu chemické výroby tzv. „sludge“. Aby byl eliminován vliv těchto kyselinových pryskyřic na výztužnou mříž v tomto úseku navrhl geotechnik s projektantem a souhlasem správce stavby opatření odtěžit pod úroveň parapláně 0,30m a nahradit vrstvou ŠD frakce 0/63 tl. 0,30m, následně položit geomříž s oky 40/40 a další vrstvu ŠD frakce v tl. 0,2m. V úseku větev B v km 0,140 - 0,280 je taktéž paraplán tvořena silně nehomogenními vrstvami navážek charakteru škváry, jílopískových s hojnými zbytky až charakteru komunálního odpadu. Aby byl eliminován vliv těchto kyselinových pryskyřic na výztužnou mříž v tomto úseku navrhl geotechnik s projektantem a souhlasem správce stavby opatření odtěžit pod úroveň parapláně 0,50m. Na Geotextílii (300g/m2) uložit vrstvu ŠD frakce 0/63 tl. 0,30m, následně položit geomříž s oky 40/40 a další vrstvu ŠD frakce v tl. 0,20m. Výměry položek těchto prací (014111, 12373, 17120, 18110, 21361, 57475, 56330) jsou doloženy protokolem č. 66 o zaměření skutečného provedení. Věskeré uvedené změny a opatření vedou ke zvýšení užitných parametrů díla.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>2 877 758,95</b>	<b>2 877 758,95</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <b>3.4.2017</b>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum <b>3.4.2017</b>	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum <b>3.4.2017</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné strany oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)  
dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno datum **3.4.2017** podpis:

Zhotovitel jméno datum **3.4.2017** podpis:

Číslo paré: 