

ZMĚNOVÝ LIST č.:

03

Datum předložení TZ:

18.4.2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny: Oprava trhliny, hydroizolace podzemní nádrže, pažení výkopu - práce nad rámeč; Podkladní beton pod základové zdi - práce nad rámeč; Svislá výztuž základových zdí;

Důvod změny:

- Oprava trhliny v původní podzemní jímce - zjištěno po demoličních pracích a odtěžení zeminy;
- Hydroizolace podzemní nádrže - zjištěno po demolici stavby a odstranění podkladního betonu;
- Pažení výkopu - výkopy pro základové konstrukce byly hluboké 2,3m, z důvodu bezpečnosti práce bylo nutné provádět pažení, včetně rozepření;
- Podkladní beton pod základové zdi - skutečná šířka výkopu pod základové zdi byla 1m;
- Svislá výztuž základových zdí - v původním PD a ve výkazu výměr bez svislé výztuže ztraceného bednění základových zdí. Z důvodu správného technologického postupu při výšce zdiva 1,75m, bylo nutné betonovat na dvakrát, tzn. že bylo nutné osadit svislou výztuž aby nedocházelo k vytlačení ztraceného bednění vlivem tlaku betonu;

Popis změny:

- Oprava trhliny v původní podzemní jímce - použitím studnářské pěny
- Hydroizolace podzemní nádrže - asfaltový pás provedený vodorovně;
- Pažení výkopu - řízení příložného pažení a rozepření stěn včetně rozepření;
- Podkladní beton pod základové zdi - výkop pod základové konstrukce je širší než původní výkop;
- Svislá výztuž základových zdí - v původním PD a ve výkazu výměr bez svislé výztuže ztraceného bednění základových zdí. Z důvodu správného technologického postupu při výšce zdiva 1,75m, bylo nutné betonovat na dvakrát, tzn. že bylo nutné osadit svislou výztuž aby nedocházelo k vytlačení ztraceného bednění vlivem tlaku betonu;

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

Oprava trhliny, hydroizolace podzemní nádrže, pažení výkopu; Podkladní beton pod základové zdi; Svislá výztuž základových zdí;




bez dopadu

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	0 Kč
	Přípočet bez DPH:	295 489 Kč
	Celkem bez DPH:	295 489 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:			