

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 203 Most ev. č. 37-031

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

203 / 2

Číslo ZBV:

14.3

Bíraný smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem návrhu změny je zajištění bezpečnosti při snášení nosné konstrukce stávajícího mostu ev. č. 37-031. Uvedený most dle zadávací dokumentace bude nadělen na jednotlivé nosníky a postupně snesen mimo koridor, tento způsob byl stanoven dle mostních prohlídek, které byly provedeny jako podklad pro zadávací dokumentaci. Po převedení dopravy ze stávajícího mostu na nový levý most SO 203 byl investorem proveden dodatečný diagnostický průzkum zaměřen na nosnou konstrukci stávajícího mostu. Z průzkumu vyplynul fakt plně pře korodované podélné předpínací výztuže nosníků. Nosná konstrukce je tvořena trámovými komorovými nosníky atypického tvaru, s tím, že každý nosník je složen z jednotlivých korálků, které bez řádně fungující podélné předpínací výztuže nelze snést z opěr bez dodatečného zajištění. Dodatečné zajištění je zde autorem demoličního projektu navrženo pomocí ocelové konstrukce (transportních nosníků), které budou před snášením každého jednotlivého nosníku sepnuty pomocí ocelových táhel ke každému jednomu nosníku. Takto zajištěný nosník bude zapomocí dvou jeřábů vynesena na nový levý most SO 203, kde bude pomocná ocelová konstrukce demontována a samotný nosník rozřezán na jednotlivé korálky. Vzniklé vícenáklady jsou především na pomocnou ocelovou konstrukci a její sepnutí k nosníkům a drobné doplnění kubatur bouraného materiálu na poli 1, takto budou dle demoličního projektu vyčísleny v rozdílovém výkazu výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 417 889,38	8 417 889,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 18.5.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyřízení k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 12.5.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Právce stavby	jméno	datum 18.5.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné kópy oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum

22.5.2017

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

19.5.2017

podpis

Číslo paré:

3