

Změnový list č. 1 ze dne 7.3.2024

Stavba: „Rekonstrukce zpevněné plochy u domu č.p. 1442/26, 1443/28 a 1444/30, Slezská Ostrava“
SOD: INV/0356/23
Stavební část: Parkoviště
Navrhovatel změny: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny:

Méněpráce

Kácení stromů a keřů
Sanace pláně

Vícepráce

Přeložka kabelu Cetin - z důvodu odkopávky svahu
Chodník - napojení schodiště na zpevněnou plochu
Dopravní značení - stání pro invalidu
Navýšení gabionu
Palisáda kolem šoupáku GASNET
Odstranění staré betonové jímky ve vozovce před domem čp. 1444/30
Drenáže - odvodnění gabionu
Okapový chodník
Výšková úprava nových poklopů revizních šachet + dodávka pojezdových poklopů
Terenní úpravy + výsadba

Zdůvodnění:

Méněpráce

*Část kácení stromů a keřů provede ÚMOb Slezská Ostrava v rámci údržby zeleně
Na základě výsledků zkoušek budou sanace vypuštěny, budou provedeny pouze lokální opravy, geotextilie bude použita na celou plochu*

Vícepráce

*Přeložka CETIN, svah naproti domu čp. 1442/26 je vynucena odkopávkou svahu pro gabion, chybí dostatečné krytí kabelu
Chodník řeší napojení od schodiště mezi domy 1443/28 a 1444/30 na ulici Stromovka
Stání pro invalidu je nutné doplnit 1 x VDZ + 1x sloupek a DZ
Gabion je nutné navýšit o jednu řadu z důvodu blízkosti kanalizací, blízkosti stromů a výškových rozdílů svahu
Palisáda nahrazuje gabion ve svahu v místě uzávěru plynu GASNET
Při výkopových pracích byla v konstrukci vozovky nalezena stará nefunkční betonová jímka. Jímku je nutné odstranit, aby nebránila nové konstrukci vozovky
Drenáž je nutné provést z důvodu vysoké vlhkosti svahu za gabionem, odvodnění prodlouží životnost gabionu.
Okapový chodník řeší napojení na nové chodníky kolem bytových domů
Po položení dlažby je nutné upravit výšku osazení poklopů revizních šachet a také je nahradit poklopy pojezdovými
Terenní úpravy, v rámci stavby dojde k úpravě svahu, odstranění starých křovin, výsadba nových keřů bude provedena na gabionovou zídku tak aby oddělila travnatou plochu od gabionu*

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.

| | |
|---|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ANO |
| Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH): | 3 967 582,80 Kč |
| Navýšení/ snížení ceny díla dle ZL č.1 (bez DPH): | -5 933,57 Kč |
| Nová cena díla (bez DPH): | 3 961 649,23 Kč |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | NE |
| Termín dokončení díla dle SOD: | březen 24 |
| Nový termín dokončení díla: | - |


Doložené přílohy:

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 1

Předkládá:  Datum: 07.03.2024

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:


Úmob Slezská Ostrava

Datum:



Datum: