

REKAPITULACE

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Žst Bečváry - demolice kůlny č. 1. a 2., demolice zděného objektu
Žst Ratboř - demolice kůlny

Fakturované položky		Název objektu	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena s
	Objekt		jedn.	počet	jedn.	bez DPH
				jednot.	Kč	Kč
		Žst Bečváry - Demolice kůlny č. 1	KPL	1	25 678,07	25 678,07
		Žst Bečváry - Demolice zděného objektu	KPL	1	21 269,98	21 269,98
		Žst Bečváry - Demolice kůlny č.2	KPL	1	60 842,20	60 842,20
		Žst Ratboř - Demolice kůlny	KPL	1	115 193,63	115 193,63
Celkem:						222 983,88

za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

za Objednatele: Správa železnic, státní organizace

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 10.05.2024

Datum: 10.05.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Žst Bečváry - Demolice kůlny č. 1

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
Zemní práce								
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Přesun sutě								
9	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	997r1	Likvidace kamen a odkouření	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx
Přesun hmot								
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Práce a dodávky PSV								
Povlakové krytiny								
20	K	712600843	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Konstrukce tesařské								
21	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Krytina skládaná								
22	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Hodinové zúčtovací sazby								
23		HZS2232	Hodinové zúčtování sazba elektrikář odborný-odpojené elektro a demontáž osvětlení	hod	xxx	xxx	xxx	xxx

Celkem: **25 678,07**

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 10.05.2024

Datum: 10.05.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Bečváry - Demolice zděného objektu

Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
Zemní práce									
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
2	K	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
4	M	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
5	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
8	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	xxx	xxx	xxx	xxx	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
9	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
10	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
Přesuň sutě									
11	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
17	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
18	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
19	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
20	K	997r1	Lividace komunálního odpadu	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx	
Přesun hmot									
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
Práce a dodávky PSV									
Povlakové krytiny									
22	K	712600843	Odstanění povlakové krytiny střech přes 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
Konstrukce tesařské									
23	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
24	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
25	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
Krytina skládaná									
26	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	

Celkem:

21 269,98

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 10.05.2024

Datum: 10.05.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Bečváry - Demolice kůlny č.2

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
Zemní práce								
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
5	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Přesuň sutě								
8	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	997r1	Lividace komunálního odpadu	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx
Přesun hmot								
17		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Práce a dodávky PSV								
Povlakové krytiny								
18	K	712600843	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Konstrukce tesařské								
19	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Konstrukce klempířská								
21	K	764001821	Demontáž krytin ze svitků nebo tabulí do suti	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								60 842,20

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace
OŘ Praha
ST Praha východ**

Datum: 10.05.2024

Datum: 10.05.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Ratboř - Demolice kůlny

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
Zemní práce								
1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
8	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní viceletá	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
9	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omlitých postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Přesuň sutě								
12	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	997r1	Lividace slámy a komunálního odpadu	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx
Přesun hmot								
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Práce a dodávky PSV								
Povlakové krytiny								
24	K	712661802	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z fólií přilepených bodově	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Krytina skládaná								
25	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Ostatní								
26	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

Celkem: **115 193,63**

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 10.05.2024

Datum: 10.05.2024