





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 35					
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice						
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024					
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“							
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na		specifikaci:					
		na výkresy:					
		na rozpočtové podklady:					
		na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Podlahové vytápění							
Popis a zdůvodnění změny:							
Větší výměra podlahového vytápění oproti projektové dokumentaci.							
Důvod vícepráce / méněpráce:							
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:							



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BF2 VLIUV NA PEMB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Podlahové vytápění		
Popis a zdůvodnění změny: Větší výměra podlahového vytápění oproti projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	59.517,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59.517,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 19.1.2024	Datum: 19.1.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_35: Změna 35 - Podlahové vytápění							59 517
A.1.4.4.6.01: ÚT - Rozvod potrubí							59 517
857.	A.1.4.4.6.01_028	SOD	systémová deska bez izolace 14-16mm	m2	80,0	440,96	35 276
858.	A.1.4.4.6.01_029	SOD	potrubí PE-Xa 16x2, D+M	bm	420,0	51,44	21 607
859.	A.1.4.4.6.01_030	SOD	obvodový dilatační pás 150x10mm, délka 50m, D+M	bm	55,0	36,75	2 021
860.	A.1.4.4.6.01_031	SOD	Teck chránička 25/20, D+M	bm	20,0	30,62	612




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 37		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 11.3.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sanace zemní pláně pod pojezdové komunikace				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu nízké únosnosti zemní pláně pod pojezdové komunikace je nutné odtěžit 40cm stávající zeminy a nahradit ji 40cm zhutněného betonového recyklátu, tak aby odpovídala požadovaným parametrům z projektové dokumentace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: *BEZ VLIVU NA PENB*



Křer

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 37
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	11.3.2024	
Předmět změny: Sanace zemní pláně pod pojezdové komunikace		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nízké únosnosti zemní pláně pod pojezdové komunikace je nutné odtěžit 40cm stávající zeminy a nahradit ji 40cm zhutněného betonového recyklátu, tak aby odpovídala požadovaným parametrům z projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	1.667.567,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.667.567,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 11.3.2024	Datum: 11.3.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_37: Změna 37 - Sanace zemní pláně pod komunikace						1 667 567	
001.1: Zemní práce						824 278	
1.	131151103.ZP	SOD	Hloubení jam nezapažených	m3	700,8	220,48	154 512
4.	162751117.ZP	SOD	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny	m3	700,8	342,97	240 353
5.	162751119.ZC	SOD	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000 m přes 10000 m vzdálenost bude - zohledněna v jednotkové ceně	m3	700,8	30,62	21 458
6.	171201231	SOD	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 261,44	287,85	363 106
7.	181951112	SOD	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	1 752,0	25,60	44 849
002: Základy						843 289	
5 053.	291111114	R položka	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	700,8	1 203,32	843 289




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 36		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Systémové průchodky na střeše				
Popis a zdůvodnění změny:				
Osazení systémových průchodek prostupů na střeše, které nebylo součástí projektové dokumentace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby





Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIW NA PEMB



Křer

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	Tomáš Růžička	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Systémové průchodky na střeše		
Popis a zdůvodnění změny: Osazení systémových průchodek prostupů na střeše, které nebylo součástí projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	66.005,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
66.005,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 19.1.2024	Datum: 19.1.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_36: Změna 36 - Systémové průchodky na střeše							66 005
ST01: Vegetační retenční střecha							66 005
1.	ZM_36.1	R položka	Systémová průchodka pro odvětrání DN 110mm	kus	18,0	2 050,00	36 900
2.	ZM_36.2	R položka	Systémová průchodka pro odvětrání DN 50mm	kus	5,0	1 750,00	8 750
3.	ZM_36.3	R položka	Systémová průchodka pro vstup kabelů	kus	1,0	2 195,00	2 195
4.	ZM_36.4	R položka	Systémová průchodka pro odvětrání DN 160mm	kus	2,0	3 200,00	6 400
5.	ZM_36.5	R položka	Systémová průchodka pro prostupy DN 100mm	kus	21,0	560,00	11 760

