

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 k Objednávce č. 64/Ku/ORI/202400616 ze dne 25.3.2024

Změnový list č. 1 ze dne 23.4.2024

Název stavby:	Úprava vjezdu Kamencové jezero vstup ul. Mostecká
Číslo smluvního vztahu:	64/Ku/ORI/202400616
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvních podmínek objednávky ve smyslu bodu 1. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
<ol style="list-style-type: none">1. Dodání a osazení žulových obrub 11,94 m2. Rozebrání dlažby v rozsahu pro ostrůvek 14 m²3. Pokládka žulové dlažby 41 m²4. Srovnání plochy ze zámkové dlažby před hotelem Golf 0 m²5. Hloubení jam nezapažených ručně 0,512 m³6. Osazení kabelové šachty do ostrůvku 0 kpl7. Rozšíření štěrkového chodníku před vstupem do areálu 0 m²8. Upravované plochy 56 m², dodání ornice 0 t9. Základové patky z prostého betonu 0,512 m³10. Osazení pítka 0 kpl11. Dodání a osazení tabule plechu pro semafor 0 kpl12. Přesazení vrby 0 kpl13. Výšková úprava vodoměrných šachet 0 ks14. Dodání a osazení kabelových chrániček pro závory 0 m	
Nové řešení:	
<ol style="list-style-type: none">1. Dodání a osazení žulových obrub 19,94 m2. Rozebrání dlažby v rozsahu pro ostrůvek, kabelové smyčky a přírodní kabely do ostrůvku 64 m²3. Pokládka žulové dlažby 91 m²4. Srovnání plochy ze zámkové dlažby před hotelem Golf 25 m²5. Hloubení jam nezapažených ručně 2,137 m³6. Osazení kabelové šachty do ostrůvku 1 kpl7. Rozšíření štěrkového chodníku před vstupem do areálu 76 m²8. Upravované plochy 106 m², dodání ornice 30 t, osetí 200 m²9. Základové patky z prostého betonu 1,112 m³10. Osazení pítka 1 kpl11. Dodání a osazení tabule plechu pro semafor 1 kpl12. Přesazení vrby 1 kpl13. Výšková úprava vodoměrných šachet 2 ks14. Dodání a osazení kabelových chrániček pro závory 20 m	

Zdůvodnění změny:

1. Ostrůvek prodloužen na základě požadavku objednatele
2. Dlažba rozebrána pro montáž kabelových smyček a přírodních kabelů pro ovládání závor
3. Zpětné zadláždění rozebrané žulové dlažby pro kabelové smyčky a přírodní kabely do ostrůvku
4. Na základě požadavku provozovatele areálu, byla propadlá plocha ze zámkové dlažby před hotelem Golf rozebrána, byl vybourán ostrůvek s pařezem a byl vybourán železobetonový základ v této ploše. Plocha byla následně zpětně zadlážděna včetně dodání chybějící dlažby.
5. Na základě požadavku provozovatele areálu v součinnosti s firmou osazující závory, byla v ostrůvku ruče vyhloubena jáma pro kabelovou šachtu a před vstupem do areálu sonda obnažující přírodní kabely.
6. Na základě požadavku provozovatele areálu v součinnosti s firmou osazující závory, byla v ostrůvku osazena kabelová šachta pro ovládání závor.
7. Na základě požadavku objednatele a provozovatele areálu, byl rozšířen šterkový chodník pro pěší před vstupem do areálu.
8. Na základě požadavku provozovatele areálu, byly nerovnosti v zelených plochách u vstupu do areálu dosypány dodanou ornici, upraveny a osety.
9. Na základě požadavku provozovatele areálu v součinnosti s firmou osazující závory byly zhotoveny patky pro závory a obetonování pítka.
10. Na základě požadavku provozovatele areálu bylo osazeno a zprovozněno pítko.
11. Na základě požadavku provozovatele areálu v součinnosti s firmou osazující závory, byla dodána a osazena tabule plechu pro osazení semaforu pro závory.
12. Na základě požadavku provozovatele areálu byla přesazena stávající vrba.
13. Na základě požadavku provozovatele areálu byly výškově upraveny 2 ks vodoměrných šachet včetně dodání korugované PP roury DN 600 a upraven rozvod vody v těchto šachtách.
14. Na základě požadavku provozovatele areálu v součinnosti s firmou osazující závory, byly dodány a osazeny kabelové chráničky pro přírodní kabely k závorám.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle objednávky vč. DPH:	422 209,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	202 215,42 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	624 424,42 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	04/2024
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 23. 4. 2024

Jiří Blochin

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 23. 4. 2024

Jan Kuna

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet