

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZMĚNOVÝ LIST ZL06

Investor	Psychiatrická nemocnice Bohnice	
Navrhovatel změny:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Název změnového listu:	ZL06 - Vybourání zdí a stropu schodiště ve 3.NP a náhrada vazných trámů krovu ve 3.NP	
Objekt:	SO.01	
Důvod a popis změny:	Objednatel navrhovaná změna řešení 3.NP spočívající ve vybourání zdí a stropu schodiště ve 3.NP a provedení náhrady vazných trámů krovu ve 3.NP.	
Technické řešení změny:	Do úrovně podlahy 3.NP budou vsazeny ocelové I profily, sloužící jako náhrada stávajících vazných trámů. Pro potřeby uložení profilů se odebere násyp a odstraní prkenný záklop stropních trámů. Do vysekaných kapes se uloží příslušné nosníky a záklop se obnoví. Tím se prostor 3.NP připraví pro vyřezání přebytečných částí krovu.	
Dokumentace:		
Přílohy ZL:	Výpis ocelových nosníků pro 3.NP, výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny - vícepráce (bez DPH):	441 434,47 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: bez dopadu do termínu		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 24.4.2024	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 24.4.2024	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 24.4.2024	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 24.4.2024	

Výpis ocelových nosníků pro 3.NP dle návrhu projektanta z 5.4.2024

Počet kusů	Název prvku	Délka	Hmotnost/m	Hmotnost
4	I320	7,5	63	1890
8	I200	4,1	26,3	862,64
6	I160	2,05	17,9	220,17
2	U200	5,75	25,3	290,95
2	U200	0,45	25,3	22,77
			Hmotnost celkem	3286,53 kg