

ZMĚNOVÝ LIST

NÚLK Strážnice - Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice - I. a II. etapa

reg.č.stavby:	134V131000216	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.6.2023	5
objednatel:	Národní ústav lidové kultury	IČ: 00094927
zhotovitel:	IDS-Inženýrské a dopravní stavby,a.s.	IČ: 25869523

název ZL: **ODVODNĚNÍ CHODNÍKU**

předmět změny:
 Předmětem změny je úprava osazení a změna celkov. délky pojižděných odvodňovacích žlabů v místě vjezdu do dvora vstupní budovy do areálu MVJVM (pivovaru). Systém odvodnění je koncipován tak, aby byla do žlabů svedena dešť. voda jak z nově opravených chodníků, tak i ze stávajících. Dešť. vody budou napojeny na nově budovaný systém drenáží, které jsou zaústěny do nově budované retenční plochy.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 V rámci projektu bylo řešeno odvodnění předpolí vstupu do objektu napojením na stávající vpust'. Ta se ukázala v průběhu prací jako nefunkční a je navrženo nové řešení, které umožní efektivně odvodnit tuto exponovanou plochu - osazení odvodňovacího žlabu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
 Nově vzniklé skutečnosti byly zjištěny až v rámci realizace akce. Změny si vyžádala nefunkčnost stávající dešťové kanalizace.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze je oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	Kč 0,00
		21%DPH	Kč 0,00
		celkem	Kč 0,00

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	Kč 143 558,66
		21%DPH	Kč 30 147,32
		celkem	Kč 173 705,98

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	Kč 143 558,66
		21%DPH	Kč 30 147,32
		celkem	Kč 173 705,98

vliv na termín dokončení:
 Změny nemají vliv na termín dokončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 ano

přílohy :
 Nabídkový rozpočet zhotovitele, ocenění víceprací A4

podpis zhotovitele: xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření projektanta : xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření TDS : xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření zástupce investora: xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření správce programu : Datum

číslo ZL:

5

ODVODNĚNÍ CHODNÍKU

Vyjádření projektanta

Stav stávající dešťové kanalizace nebyl v průběhu projekčních prací znám. Nepředpokládalo se, že navržené řešení nebude možné provést, vzhledem k havarijnímu stavu dešťové kanalizace. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace.

Vyjádření TDS

Stav stávající dešťové kanalizace, vč. vpustí, nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Při zjištění havarijního stavu stávající dešťové kanalizace bude nutno vyřešit odvodnění vjezdu do dvorního traktu vstupní budovy do areálu MVJVM. Instalace liniového odvodňovacího žlabu je nejvhodnějším technickým řešením.

Vyjádření investora

S předloženou změnou souhlasíme.

Další vyjádření