

SMLOUVA O DÍLO SNPCS 09008/2023// SML 2023/739

TECHNICKÉ A KYBERNETICKÉ ZABEZPEČENÍ SERVEROVNY
SPRÁVY NP V KRÁSNÉ LÍPĚ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“),

mezi:

Název:	Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo:	Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČO:	06342477
DIČ:	CZ06342477
Právní forma:	331 – Příspěvková organizace
Zastoupení:	Ing.Petr Kříž, ředitel
(„objednatel“)	

a

Název:	GiTy, a.s.
Sídlo:	Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
IČO:	25302400
DIČ:	CZ25302400
Právní forma:	akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2017
Zastoupení:	David Janoušek, předseda představenstva
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4044692/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Janoušek, předseda představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	David Janoušek, předseda představenstva
(„zhotovitel“)	

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem TECHNICKÉ A KYBERNETICKÉ ZABEZPEČENÍ SERVEROVNY SPRÁVY NP V KRÁSNÉ LÍPĚ, II.POKUS („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce **NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa**, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je ProProjekt s.r.o., Rumburk. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („ZodPH“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v technickém a kybernetickém zabezpečení serverovny Správy NP v Krásné Lípě.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu

- s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
 - f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - g) provedení přejímky stavby,
 - h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - i) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - j) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
 - k) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
 - l) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“).

- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště:	do 5 dnů od písemné výzvy objednatele, nejdříve však 11.3.2024
Zahájení díla:	ke dni předání staveniště nebo jeho části.
Dokončení a předání díla:	do 10.6.2024
- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je Krásná Lípa, Pražská 457/52, 40746. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
- Cena bez DPH: 1 960 300 Kč
- Sazba DPH: 21%
- Výše DPH: 411 663 Kč
- Cena s DPH: 2 371 963 Kč
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (URS 2023) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).

- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: u85x3zd. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, a dále číslo smlouvy, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případně DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je David Duchoň. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.
- 8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
 - a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) doklady o likvidaci odpadů,
 - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
 - g) dokumentaci skutečného provedení stavby,

- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoliv třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčástí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.

- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.5. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.8. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.11. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 13.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 13.13. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

14. UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

- b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 14.3. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouva o dílo – TECHNICKÉ A KYBERNETICKÉ ZABEZPEČENÍ SERVEROVNY SPRÁVY NP V KRÁSNÉ LÍPĚ

15.10. Smlouva je vyhotovena / v listinné podobě ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

15.11. Přílohy smlouvy:


a) položkový rozpočet

V _____ dne __. __. 20__



Správa Národního parku České Švýcarsko
Ing. Petr Kříž
ředitel
objednatel

V Brně dne



GiTy, a.s.
David Janoušek
předseda představenstva
zhotovitel

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2023040-R1
Zakázka: NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa

KSO:
Místo: st.p.č.k. 913, k.ú. Krásná Lípa

CC-CZ
Datum: 19.01.2024

Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko

IČ: 06342477
DIČ:

Uchazeč:
GiTy, a.s.

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 960 300,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 960 300,00	411 663,00
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 371 963,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023040-R1		
Zakázka:	NPČŠ Serverovna, Krásná Lipa		
Místo:	st.p.č.k. 913, k.ú. Krásná Lipa	Datum:	19.01.2024
Zadavatel:	Správa Národního parku České Švýcarsko	Projektant:	ProProjekt s r.o.
Uchazeč:	GiTy, a.s.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		1 960 300,00	2 371 963,00	
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady	61 500,00	74 415,00	STA
SO 1	Stavební úpravy	375 620,00	454 500,20	STA
SO 2	Elektroinstalace silnoproudá	757 718,00	916 838,78	STA
SO 3	Elektroinstalace slaboproudá	589 289,00	713 039,69	STA
SO 4	Klimatizace	176 173,00	213 169,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa
Objekt:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: st.p.č.k. 913, k.ú. Krásná Lípa

Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:
GfT, a.s.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.01.2024

IČ: 06342477
DIČ:

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		61 500,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 500,00 0,00	21,00% 15,00%	12 915,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 74 415,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka		NPČŠ Serverovna, Krásná Lipa	
Objekt		SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady	
Místo	st.p.č.k. 913, k.ú. Krásná Lipa	Datum	19.01.2024
Zadavatel	Správa Národního parku České Švýcarsko	Projektant	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč	GiTy, a.s.	Zpracovatel	Martin Rousek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady zakázky celkem	61 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 269,41
VRN3 - Zařízení staveniště	9 783,45
VRN4 - Inženýrská činnost	10 029,99
VRN7 - Provozní vlivy	31 417,15

SOUPIS PRACÍ

Zakázka
NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa

Objekt:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č.k. 913, k.ú. Krásná Lípa
Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: GfT y a s

Datum: 19.01.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				61 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 269,41	
1	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...	1,000	2 610,76	2 610,76	CS URS 2023 02
Online PSC https://podatky.mst.cz/item/CS_URS_2023_02/011464000								
2	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace atypických ocelových konstrukcí	..	1,000	7 658,65	7 658,65	CS URS 2023 02
Online PSC https://podatky.mst.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 783,45	
3	K	030001000	Zařízení staveniště včetně zabezpečení stavby a uvedení pozemků do původního stavu	..	1,000	9 783,45	9 783,45	CS URS 2023 02
Online PSC https://podatky.mst.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 029,99	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části	..	1,000	10 029,99	10 029,99	CS URS 2023 02
Online PSC https://podatky.mst.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								
D	VRN7		Provozní vlivy				31 417,15	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob - zajištění nepřetržitého provozu investora včetně servisu během provádění prací	...	1,000	16 170,75	16 170,75	CS URS 2023 02
Online PSC https://podatky.mst.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000								
6	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - práce, postupy a stroje zamezující vzniku prachu, zajištění staveniště proti pronikání prachu do objektu, průběžný úklid	...	1,000	15 246,40	15 246,40	CS URS 2023 02
Online PSC https://podatky.mst.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka
NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa
Objekt:
SO 1 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: st.p.č.k. 913, k.ú. Krásná Lípa

Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:
GfT, a.s.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 19.01.2024

IČ: 06342477
DIČ:

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		375 620,00	
		Základ daně	Sazba daně
DPH: základní snižená		375 620,00	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK 454 500,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka
NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa
Objekt
SO 1 - Stavební úpravy
Místo:
st p č k. 913, k.ú. Krásná Lípa
Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč:
GITY, a.s.

Datum:
19.01.2024
Projektant:
ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel:
Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	375 620,00
HSV - Práce a dodávky HSV	131 009,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	729,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 102,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 369,79
997 - Přesun sutě	2 198,50
998 - Přesun hmot	3 608,73
PSV - Práce a dodávky PSV	227 839,42
712 - Povlakové krytiny	8 138,73
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 273,02
762 - Konstrukce tesařské	12 256,35
764 - Konstrukce klempířské	2 307,07
766 - Konstrukce truhlářské	41 933,98
767 - Konstrukce zámečnické	75 394,70
776 - Podlahy povlakové	32 165,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 148,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	44 777,19
787 - Dokončovací práce - zasklívání	444,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 771,41
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 849,30
VRN5 - Územní vlivy	11 922,11

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: NPČŠ Serverovna, Krásná Lipa

Objekt: SO 1 - Stavební úpravy

Místo: st.p č.k. 913, k.ú. Krásná Lipa

Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč: GiTy, a.s.

Datum: 19.01.2024

Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							375 620,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 009,17	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				729,68	
1	K	310236251	Zazdivka otvorů ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2 000	364,84	729,68	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/310236251								
Online PSC								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				91 102,47	
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	29 682	96,10	2 852,44	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121								
Online PSC								
VV			3,87*2,12 m č. 2 03 - na stávající omítku		8 204			
VV			3,87*2,12 m č. 2 03 - na tmel s perinkou		8 264			
VV			Mezisoučet - m č. 2 03		16 408			
VV			3,87*3,43 m č. 2 02 - na stávající omítku		13 274			
VV			Mezisoučet - m č. 2 02		13 274			
VV			Součet		29 682			
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	8 204	319,85	2 624,05	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001								
Online PSC								
VV			3,87*2,12 m č. 2 03		8 204			
4	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	21 478	230,05	4 941,01	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/611321131								
Online PSC								
VV			3,87*2,12 m č. 2 03		8 204			
VV			3,87*3,43 m č. 2 02		13 274			
VV			Součet		21 478			
5	K	611315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	8 204	351,90	2 886,99	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/611315412								
Online PSC								
VV			3,87*2,12 m č. 2 03		8 204			
6	K	611315452	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	8 204	78,28	642,21	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/611315452								
Online PSC								
7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	116 931	76,22	8 912,48	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121								
Online PSC								
VV			(3,87*2+2,12*2)*3,26+0,9*2,2+0,8*1,3+0,8*1,3*2)*0,35 m č. 2 03 - na stávající omítku		37 225			
VV			(3,87*2+2,12*2)*3,26+0,9*2,2+0,8*1,3+0,8*1,3*2)*0,35 m č. 2 03 - na tmel s perinkou		37 225			
VV			Mezisoučet - m č. 2 03		74 450			
VV			(3,87*2+3,43*2)*3,26+0,9*2,2*2+1,7*1,75+*1,7*1,75*2)*0,35 m č. 2 02 - na stávající omítku		42 481			
VV			Mezisoučet - m č. 2 02		42 481			
VV			Součet		116 931			
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	37 225	294,64	10 967,97	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001								
Online PSC								
VV			(3,87*2+2,12*2)*3,26+0,9*2,2+0,8*1,3+0,8*1,3*2)*0,35 m č. 2 03		37 225			
9	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	79 706	166,30	13 255,11	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131								
Online PSC								
VV			(3,87*2+2,12*2)*3,26+0,9*2,2+0,8*1,3+0,8*1,3*2)*0,35 m č. 2 03 - stěny		37 225			
VV			(3,87*2+3,43*2)*3,26+0,9*2,2*2+1,7*1,75+*1,7*1,75*2)*0,35 m č. 2 02 - stěny		42 481			
VV			Součet		79 706			
10	K	612315222	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4 000	370,60	1 482,40	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/612315222								
Online PSC								
VV			1+1 otvor 200x200 mm		2 000			
VV			1+1 otvor 250x100 mm		2 000			
VV			Součet		4 000			
11	K	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	37 225	307,66	11 452,64	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/612315412								
Online PSC								
VV			(3,87*2+2,12*2)*3,26+0,9*2,2+0,8*1,3+0,8*1,3*2)*0,35 m č. 2 03		37 225			
12	K	612315452	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	37 225	76,90	2 862,60	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/612315452								
Online PSC								
13	K	612325121	Vápenocementová omítka ryh štuková ve stěnách, šířky ryhy do 150 mm	m2	12 000	1 178,99	14 147,88	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/612325121								
Online PSC								
VV			4*2+1*5 přírůstek pro šlino, slabo, klima		12 000			
14	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	165 815	24,73	4 100,60	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001								
Online PSC								
VV			32,35+13,54+8,2 dotčené prostory		54 098			
VV			50' přístupová chodba		50 000			
VV			Mezisoučet		104 098			
VV			3,25*4,1+2,2*22'strop		61 725			
VV			Mezisoučet - m č. 2 01 (chodba) - rezerva v případě nutnosti		61 725			
VV			Součet		165 815			
15	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	100 000	53,03	5 303,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011								
Online PSC								
VV			50' pro dotčené místnosti		50 000			
VV			50' pro chodbu 2 01		50 000			
VV			Součet		100 000			
16	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou	m	150 000	6,06	909,06	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/619991021								
Online PSC								
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	12 080	223,15	2 677,80	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001								
Online PSC								
VV			(1,2+2,4*2)*2 začištění kolem nových prahů 2, dveří m č. 2 03		12 080			
18	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	13 274	69,62	924,14	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145								
Online PSC								
VV			3,43*3,87		13 274			
19	K	622525102	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonasilikátová stěn, plochy jednotlivé přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1 000	160,15	160,15	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/622525102								
Online PSC								
VV			1' začištění u prostupu klimatizace		1 000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 369,79	
20	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	21 479	69,75	1 498,16	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.usz.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111								
Online PSC								
VV			3,87*2,12+3,87*3,43		21 479			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	165 815	154,90	25 684,74	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		32 35+13 54+8 2' dotčené prostory		54 090			
	VV		50' přístupová chodba		50 000			
	VV		Mezousučet		104 090			
	VV		3 29'4,1+2 2'22" strop		61 725			
	VV		Mezousučet - m č. 2 01 (chodba) - rezerva v případě nutnosti		61 725			
	VV		Součet		165 815			
22	K	967031132	Přísekaní (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápencementovou	m2	0 569	178,96	101,83	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132					
	VV		(0 2'4"0 37' otvor 200x200 mm		0 296			
	VV		(0 25'2+0 1'2"0 39' otvor 250x100 mm		0 273			
	VV		Součet		0 569			
23	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 0 09 m2, tl. do 450 mm	kus	2 000	369,55	739,10	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351					
	VV		1 otvor 200x200 mm		1 500			
	VV		1 otvor 250x100 mm		1 000			
	VV		Součet		2 500			
24	K	9710333-R1	Provedení sondy do podlahy pro zjištění ušnosnosti a zadělání (uvedení do původního stavu) včetně materiálu	kus	1 000	2 525,50	2 525,50	
25	K	9710333-R2	Provedení sondy do stěn pro zjištění ušnosnosti a zadělání (uvedení do původního stavu) včetně materiálu	kus	2 000	1 082,08	2 164,16	
26	K	978012121	Odlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	8 204	17,97	147,43	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012121					
	VV		3 87'2 12' m č. 2 03		8 204			
27	K	978013121	Odlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, o čistěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	37 225	13,67	508,87	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121					
	VV		(3 87'2+2 12'2"13 26+0 9'2 2+0 6'1 31+0 8+1 3'2"0 35 m č. 2 03		37 225			
D	997		Přesun sutě				2 198,50	
28	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0 693	1 933,26	1 339,75	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0 693	280,07	194,09	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaly 1 km přes 1 km	t	23 562	11,99	282,51	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		0 693'34' Přepočtené koeficientem množství		23 562			
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0 025	1 922,20	48,06	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
32	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0 055	3 368,94	185,29	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813					
	VV		0 027+0 028		0 055			
33	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0 212	128,20	27,18	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
	VV		0 033+0 148+0 031		0 212			
34	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0 401	303,29	121,62	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863					
	VV		0 031+0 148+0 074+0 149		0 401			
D	998		Přesun hmot				3 608,73	
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1 750	2 062,13	3 608,73	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				227 839,42	
D	712		Povlakové krytiny				8 138,73	
36	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkké PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plně ploše	m2	6 203	166,10	1 030,32	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363005					
	VV		(2 19'2 4+12 15+2 4'2"0 15' podhled		6 203			
37	M	28322065	Fólie hydroizolační sítěšní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností II 1 8mm	m2	7 230	500,19	3 616,37	CS URS 2023 02
	VV		6 203'1 1655' Přepočtené koeficientem množství		7 230			
38	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zalozování prostupů sítěšní rovinou provedení rohů a koulů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	2 000	44,98	89,98	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363122					
39	M	28322070	roh vnitřní pro sítěšní fólie mPVC jedlé	kus	2 000	69,70	139,40	CS URS 2023 02
40	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	6 950	203,31	1 413,00	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		2 4'2+2 15' k fólii		6 950			
41	K	712363356	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 200 mm	m	2 150	320,55	689,18	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363356					
	VV		2 15' podhled		2 150			
42	K	712392171	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	5 160	214,27	1 105,63	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712392171					
	VV		2 4'2 15' podhled (zastřešení)		5 160			
43	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0 024	1 403,88	33,69	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
44	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0 024	882,31	21,18	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
D	741		Elektroinstalace - síňoproud				5 273,02	
45	K	7419203-R1	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky přes 300 mm do 450 mm, požární odolnost min. EI 45, prostupu rozměru 250 x 100 mm včetně označení prostupu	kus	1 000	2 022,68	2 022,68	
46	K	7419203-R2	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky přes 300 mm do 450 mm, požární odolnost min. EI 45, prostupu rozměru 200 x 200 mm včetně označení prostupu	kus	1 000	3 250,34	3 250,34	
D	762		Konstrukce lesařské				12 256,35	
47	K	762083121	Impregnace řeziva měněním proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0 012	1 011,72	12,14	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121					
48	K	762511145	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz 20 mm	m2	5 342	1 024,69	5 473,89	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511145					
	VV		2 12'2 3+2 12'0 22' podlaha m č. 2 03 - stupíněk		5 342			
49	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky vruty	m2	5 342	42,51	227,09	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z žezva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	2,120	195,83	415,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713110					
	VV		2,12 podlaha m ² 2 03 - stupínek		2,120			
51	M	60512125	hranol stavební žezvo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,012	9 773,57	117,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,12*0,1*0,05		0,011			
	VV		0,011*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,012			
52	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,012	1 190,55	14,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
53	K	762810143	Záklóp stropů z cementofiskových desek jednovrstvých šroubovaných na roši na pero a drážku tloušťky desky 16 mm	m2	5,160	984,28	5 078,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762810143					
	VV		2,4*2,15 zastřešení		5,160			
54	K	762895000	Spojovací prostředky záklóp stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,083	201,33	16,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
	VV		5,160*0,016		0,083			
55	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,299	2 190,88	655,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
56	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,299	822,22	245,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181					
	D	764	Konstrukce klempířské				2 307,07	
57	K	764311613	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné střeš s krytinou skládanou mimo preizovou řs 250 mm	m	7,150	313,44	2 241,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311613					
	VV		2,5*2+2,15		7,150			
58	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016	2 608,48	41,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
59	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	1 514,24	24,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
	D	766	Konstrukce truhlářské				41 933,98	
60	K	766660182	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubné protipožární jednodílových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 637,88	1 637,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660182					
	VV		1*D1		1,000			
61	M	6110001-D1	dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x2200 mm, včetně kování, elektromagnetického zámku, samozavírače a ostatních doplňků - viz. specifikace prvků D1	kus	1,000	27 545,97	27 545,97	
62	K	766681812	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masivu, plochy otvoru přes 2 m2	m2	2,880	173,78	500,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681812					
	VV		1,2*2,4		2,880			
63	K	766682213	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	1,000	2 618,01	2 618,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682213					
	VV		1*D1		1,000			
64	M	6110002-D1	zárubní jednokřídlové obložkové s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl přes 350 mm, pro dveře 900x2200 mm - viz. výpis specifikace prvků D1	kus	1,000	9 470,66	9 470,66	
65	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,078	1 273,10	99,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102					
66	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,078	790,66	61,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://dotazy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
	D	767	Konstrukce zámečnické				75 394,70	
67	K	7679951-R	Montáž a výroba atypické ocelové kce podlahy včetně kotvení prvků na chemickou kotvu	kg	231,000	95,95	22 164,45	
	VV		67*21+28*69+19*22*5		231,000			
68	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,067	40 323,39	2 701,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		(2,12*21(14,4(1000)		0,061			
	VV		0,061*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,067			
69	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,021	35 665,84	748,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		(0,75*2*0,9*2+1,1*2,13 43(1000)		0,019			
	VV		0,019*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,021			
70	M	14550334	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x4mm	t	0,029	40 934,52	1 146,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		(0,9+1,2*3(15 45(1000)		0,025			
	VV		0,025*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,029			
71	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,069	38 378,62	2 646,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		(2,12*0,99*4(110 6(1000)		0,063			
	VV		0,063*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,069			
72	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,019	38 152,43	724,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		(0,2*2+1,95(17 34(1000)		0,017			
	VV		0,017*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,019			
73	M	1361122-r	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,022	35 737,25	786,22	-
	VV		(0,2*0,2+0,15*2*0,1*0,1*4(64(1000)		0,020			
	VV		0,020*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,022			
74	M	54879436	šroub kotvení Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	22,000	100,11	2 202,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		(0,75(0,3(2		0,000			
	VV		(1,1(0,3(2		7,333			
	VV		(2,15(0,3(		7,167			
	VV		Mezivrátet		19,500			
	VV		6*8*8		22,000			
75	M	54879439	šroub kotvení Pz pro chemickou kotvu M16x300mm	kus	16,000	135,88	2 174,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*4		16,000			
76	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,220	232,47	51,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		22(100		0,220			
77	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,160	441,68	70,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		16(100		0,160			
78	M	31111006	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-B M12	100 kus	0,220	256,21	56,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		22(100		0,220			
79	M	31111008	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-B M16	100 kus	0,160	547,32	87,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		16(100		0,160			
80	M	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	38,000	368,45	14 001,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		16*22		38,000			
81	M	54879092	pouzdro síťové chemické kotvy D 16mm dl 1m	kus	5,000	182,56	912,80	CS ÚRS 2023 02
82	M	54879091	pouzdro síťové chemické kotvy D 12mm dl 1m	kus	7,000	158,73	1 111,11	CS ÚRS 2023 02
83	K	7679952-R	Montáž a výroba atypické ocelové kce stropu včetně kotvení prvků na chemickou kotvu	kg	103,000	93,14	9 593,42	
	VV		40*68*5		103,000			
84	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,040	35 766,47	1 430,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		(2,45*2(17 34(1000)		0,036			
	VV		0,036*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	14550334	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 60x40x4mm	t	0,058	41 415.62	2 402.11	CS URS 2023 02
	WV		(2 12*51*15 45/1000)		0.058			
86	M	54879436	šroub kotvení Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	18.000	99.53	1 791.54	CS URS 2023 02
	VV		9*2		18.000			
87	M	31120006	podložka DIN 125-A 2B D 12mm	100 kus	0.180	210.29	37.85	CS URS 2023 02
	VV		18/100		0.180			
88	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0.180	264.80	47.66	CS URS 2023 02
	VV		18/100		0.180			
89	M	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	18.000	365.72	6 582.96	CS URS 2023 02
90	M	54879091	pouzdro síťové chemické kotvy D 12mm dl 1m	kus	6.000	157.40	944.40	CS URS 2023 02
91	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.405	1 695.62	686.73	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27611112					
92	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.405	715.05	289.60	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27611112					
	D	776	Podlahy paviakové				32 165.11	
93	K	776111112	Připrava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	8.204	55.70	456.96	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27611112					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
94	K	776111116	Připrava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	8.204	65.57	537.94	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27611116					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
95	K	776111311	Připrava podkladu vyšší podlah	m2	13.080	17.53	229.29	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27611111					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
	VV		2 3*2,12 m č. 2 03 - stupínek		4.876			
	VV		Součet		13.080			
96	K	776111323	Připrava podkladu vyšší schodišť	m2	0.466	25.77	12.01	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27611123					
	VV		2 12*0,22 m č. 2 03 - stupínek		0.466			
97	K	776121321	Připrava podkladu penetrace nefeděná podlah	m2	8.204	91.12	747.55	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27612131					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
98	K	776121411	Připrava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	13.080	187.44	2 451.72	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27612141					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
	VV		2 3*2,12 m č. 2 03 - stupínek		4.876			
	VV		Součet		13.080			
99	K	776121412	Připrava podkladu penetrace dvousložková schodišť na dřevo (špachtlováním)	m2	0.466	338.16	157.58	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27612142					
	VV		2 12*0,22 m č. 2 03 - stupínek		0.466			
100	K	776131111	Připrava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	8.204	327.03	2 682.95	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27613111					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
101	K	776141112	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	8.204	345.44	2 833.99	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27614112					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
102	K	776201812	Demontáž paviakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	8.204	172.29	1 413.47	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27620181					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
103	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny ze žhčverců	m2	13.080	387.15	5 063.92	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27622122					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
	VV		2 3*2,12 m č. 2 03 - stupínek		4.876			
	VV		Součet		13.080			
104	M	284110-r	antistatické PVC, tloušťka 2 0 mm, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10, odolnost proti skluzu DS, reakce na oheň Bfl-S1, vnitřní elektrický odpor ≤ 1 109 Ω	m2	14.388	577.43	8 308.06	
	VV		13 08*1 1 Přepočtené koeficientem množství		14.388			
105	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	39.240	92.50	3 629.70	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27622311					
	VV		13 08*3 Přepočtené koeficientem množství		39.240			
106	K	776321212	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky přes 200 mm	m	2.120	220.30	467.04	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27632121					
	VV		2 12 m č. 2 03 - stupínek		2.120			
107	M	284110-r	antistatické PVC, tloušťka 2 0 mm, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10, odolnost proti skluzu DS, reakce na oheň Bfl-S1, vnitřní elektrický odpor ≤ 1 109 Ω	m2	0,559	601.55	336.27	
	VV		2 12*0,22		0.466			
	VV		0 466*1 2 Přepočtené koeficientem množství		0.559			
108	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	11.080	17.36	192.35	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27641081					
	VV		(3 87*2+2,12*2)+0 9 m č. 2 03		11.080			
109	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	11.080	84.56	936.92	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27641111					
	VV		(3 87*2+2,12*2)+0 9		11.080			
110	M	28411009	lístka soklová PVC 18x80mm	m	11.302	83.99	949.25	CS URS 2023 02
	VV		11 08*1 02 Přepočtené koeficientem množství		11.302			
111	K	776991121	Ostatní práce udržba nových podlahovin po pokládce čištění základni	m2	13.546	46.05	623.79	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27699112					
	VV		3 87*2,12 m č. 2 03		8.204			
	VV		2 3*2,12+2,12*0,22 m č. 2 03 - stupínek		5.342			
	VV		Součet		13.546			
112	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.120	620.57	74.47	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27699112					
113	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy paviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.120	499.00	59.88	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/27699112					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 148.47	
114	K	783201403	Připrava podkladu lesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	5.194	6.20	32.20	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/2783201403					
	VV		2 45*2,12 spodní strana podhledu zastřešení		5.194			
115	K	783214101	Základní nátěr lesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5.194	136.51	709.03	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/2783214101					
	VV		2 45*2,12 spodní strana podhledu zastřešení		5.194			
116	K	783217101	Krycí nátěr lesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5.194	130.87	679.74	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/2783217101					
	VV		2 45*2,12 spodní strana podhledu zastřešení		5.194			
117	K	783301313	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem fedidlovým	m2	11.427	84.18	961.92	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/tem/CS_URS_2023_02/2783301313					
	VV		4 25*0 5*140		2.125			
	VV		5 5*0 05*41 L50*0 04		1.100			
	VV		(4 5*10 6*10 06*2+0 04*2), jeří 60/40/4		3.020			
	VV		5 92*0 37 10/09		2.190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12 35+4 9*10 08*4*1,80/80/6		2 320			
	VV		(0 32*2,1)*plech P8		0 672			
	VV		Součet		11 427			
118	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	11 427	5 96	68 10	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
	VV		4 25*0 5*1140		2 125			
	VV		5 5*10 05*4*1,80/50/4		1 190			
	VV		(4 5+10 6)*10 06*2+0 04*2/jelek 60/40/4		3 020			
	VV		5 92*0 37 1100		2 190			
	VV		12 35+4 9*10 08*4*1,80/80/6		2 320			
	VV		(0 32*2,1)*plech P8		0 672			
	VV		Součet		11 427			
119	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	11 427	142 46	1 627 89	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203					
	VV		4 25*0 5*1140		2 125			
	VV		5 5*10 05*4*1,80/50/4		1 190			
	VV		(4 5+10 6)*10 06*2+0 04*2/jelek 60/40/4		3 020			
	VV		5 92*0 37 1100		2 190			
	VV		12 35+4 9*10 08*4*1,80/80/6		2 320			
	VV		(0 32*2,1)*plech P8		0 672			
	VV		Součet - základní nátěr oceli kce podlahy a stropu		11 427			
120	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7 376	145 01	1 069 59	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		(10 6)*10 06*2+0 04*2/jelek 60/40/4		2 120			
	VV		(4 9)*10 08*4*1,80/80/6		1 568			
	VV		Součet - oceli kce podlahy		3 688			
	VV		3 688*2 Přepočtené koeficientem množství		7 376			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				44 777 19	
121	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3 80 m	m2	387 129	6 82	2 640 22	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
	VV		m č 2 03					
	VV		3 87*2 12 strop		8 204			
	VV		(3 87*2+2 12*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 stěny		37 226			
	VV		Mezisoučet - m č 2 03		45 429			
	VV		m č 2 02					
	VV		3 87*3 43 strop		13 274			
	VV		(3 87*2+3 43*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 stěny		42 481			
	VV		Mezisoučet - m č 2 02		56 755			
	VV		3 25*4 1+2 2*22 strop		61 725			
	VV		(22*2+6 1*2)*3 1 stěny		174 220			
	VV		Mezisoučet - m č 2 01 (chodba) - rezerva v případě nutnosti		235 945			
	VV		50 výmalba po ryhách silno a slabě proudy		50 000			
	VV		Součet		387 129			
122	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3 80 m	m2	101 184	38 09	3 854 10	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		m č 2 03					
	VV		3 87*2 12 strop		8 204			
	VV		(3 87*2+2 12*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 stěny		37 226			
	VV		Mezisoučet - m č 2 03		45 429			
	VV		m č 2 02					
	VV		3 87*3 43 strop		13 274			
	VV		(3 87*2+3 43*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 stěny		42 481			
	VV		Mezisoučet - m č 2 02		56 755			
	VV		Součet		101 184			
123	K	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3 80 m	m2	101 184	19 63	1 986 24	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011					
	VV		m č 2 03					
	VV		3 87*2 12 strop		8 204			
	VV		(3 87*2+2 12*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 stěny		37 226			
	VV		Mezisoučet - m č 2 03		45 429			
	VV		m č 2 02					
	VV		3 87*3 43 strop		13 274			
	VV		(3 87*2+3 43*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 stěny		42 481			
	VV		Mezisoučet - m č 2 02		56 755			
	VV		Součet		101 184			
124	K	784181112	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3 80 m	m2	101 184	35 11	3 552 57	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/784181112					
	VV		3 87*2 12 m č 2 03		8 204			
	VV		3 87*3 43 m č 2 02		13 274			
	VV		Mezisoučet - strop		21 478			
	VV		(3 87*2+2 12*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 m č 2 03 - stěny		37 225			
	VV		(3 87*2+3 43*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 m č 2 02 - stěny		42 481			
	VV		Mezisoučet - stěny		79 706			
	VV		Součet		101 184			
125	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3 80 m	m2	285 945	24 25	6 934 17	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		3 25*4 1+2 2*22 strop		61 725			
	VV		(22*2+6 1*2)*3 1 stěny		174 220			
	VV		Mezisoučet - m č 2 01 (chodba) - rezerva v případě nutnosti		235 945			
	VV		50 výmalba po ryhách silno a slabě proudy		50 000			
	VV		Součet		285 945			
126	K	784221101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otlěrůvzdorné době v místnostech výšky do 3 80 m	m2	387 129	46 55	18 020 85	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					
	VV		3 87*2 12 m č 2 03		8 204			
	VV		3 87*3 43 m č 2 02		13 274			
	VV		Mezisoučet - strop		21 478			
	VV		(3 87*2+2 12*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 m č 2 03 - stěny		37 225			
	VV		(3 87*2+3 43*2)*3 26+0 9*2 2*0 8*1 3+10 8+1 3*2)*0 35 m č 2 02 - stěny		42 481			
	VV		Mezisoučet - stěny		79 706			
	VV		3 25*4 1+2 2*22 strop		61 725			
	VV		(22*2+6 1*2)*3 1 stěny		174 220			
	VV		Mezisoučet - m č 2 01 (chodba) - rezerva v případě nutnosti		235 945			
	VV		50 výmalba po ryhách silno a slabě proudy		50 000			
	VV		Součet		387 129			
127	K	784221155	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na línovacích automatech, v odstínu sytém	m2	387 129	20 12	7 789 04	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/784221155					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				444 80	
128	K	787911125	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo protisluneční (UV)	m2	0 350	525 16	183 81	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/787911125					
	VV		0 5*0 7		0 350			
129	M	634790-r	Fólie protisluneční pro vnitřní instalaci neutrální, celková redukce sluneční energie ≥50%, redukce viditelného světla ≤35%	m2	0 361	713 42	257 54	
	VV		0 35*1 03 Přepočtené koeficientem množství		0 361			
130	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m	t	0 002	1 052 40	2 10	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/998787102					
131	K	998787181	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0 002	676 51	1 35	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/998787181					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 771,41	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 849 30	
132	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1 000	4 849 30	4 849 30	CS URS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN6		Územní vlivy				11 922.11	
133	K	065002000	Mimošlavištní doprava materiálů a osob		1,000	11 922.11	11 922.11	CS URS 2023 02
Online PSC			https://podminky.vps.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka
NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa
Objekt
SO 2 - Elektroinstalace silnoproudá

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:
GrTy, a s

Projektant:
ProProjekt s r o

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka

CC-CZ
Datum: 19.01.2024

IČ: 06342477
DIČ:

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		757 718,00	
		Základ daně	Sazba daně
		757 718,00	21,00%
		0,00	15,00%
DPH základní snižená			Výše daně 159 120,78 0,00
Cena s DPH		v CZK 916 838,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa

Objekt: SO 2 - Elektroinstalace silnoproudá

Místo:
Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: GiTy, a.s

Datum: 19.01.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	757 718,00
D1 - Elektroinstalace silnoproudá	757 718,00
D2 - Silnoproud	95 915,70
D3 - UPS	639 885,19
D5 - Ostatní	21 917,12

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: NPČS Serverovna, Krásná Lipa

Objekt: SO 2 - Elektroinstalace silnoproudá

Místo: Správa Národního parku České Švýcarsko Datum: 19.01.2024
Zadavatel: Uchazeč: Projektant: ProProjekt s r o Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							757 718,00	
D	D1	Elektroinstalace silnoproudá					757 718,00	
D	D2	Silnoproud					95 915,70	
1	K	Pol1	Rozvaděč RSP IP30, 48 modulů, včetně osazení	ks	1,000	20 105,72	20 105,72	
2	K	Pol2	Jistič 3x50A/C	ks	1,000	1 748,34	1 748,34	
3	K	Pol3	Kabel CYKY-J 4x16	m	50,000	290,06	14 503,00	
4	K	Pol4	Kabel H07RN-F 5Gx10	m	10,000	329,86	3 298,60	
5	K	Pol5	Kabel H07RN-F 5Gx6	m	10,000	252,57	2 525,70	
6	K	Pol6	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,000	78,65	1 179,75	
7	K	Pol7	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	50,000	57,28	2 864,00	
8	K	Pol8	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,000	46,32	1 389,60	
9	K	Pol9	Vodič CYA H07V-K 10 ŽLUTO/ZELENÁ	m	60,000	92,25	5 535,00	
10	K	Pol10	Hlavní ochranná připojnice, včetně krabice pod omítku	ks	1,000	441,01	441,01	
11	K	Pol11	19" montážní držák s lištou DIN, zad. kryt, výška 3U	ks	2,000	756,44	1 512,88	
12	K	Pol12	Instalační zásuvka ČSN na DIN lištu, 16 A, 250V AC	ks	8,000	312,87	2 502,96	
13	K	Pol13	Dvojzásuvka 16 A, 250V AC, provedení pod omítku	ks	4,000	341,84	1 367,36	
14	K	Pol14	LED přisazený panel 120 LED/50W/230V 4000K IP40	ks	2,000	2 137,20	4 274,40	
15	K	Pol15	LED nouzové svítidlo 11W/230V	ks	1,000	1 026,51	1 026,51	
16	K	Pol16	Spínač řazení 1, provedení pod omítku	ks	1,000	307,19	307,19	
17	K	Pol17	Sekání drážky 3x3 cm, cihelné zdivo, rozvody v m č. 2,03	m	20,000	115,60	2 312,00	
18	K	Pol18	Sekání drážky 3x3 cm, cihelné zdivo, trasa přívodních kabelů z 1. PP	m	30,000	115,79	3 473,70	
19	K	Pol19	Hrubá vyplň. ryh ve stěnách maltou jakékoliv šířky, ryhy	m2	5,000	552,33	2 761,65	
20	K	Pol20	Nespecifikované práce a montážní materiál	kpl	1,000	22 786,33	22 786,33	
D	D3	UPS					639 885,18	
21	K	Pol21	UPS RT 15kVA 230V	ks	1,000	267 461,22	267 461,22	
22	K	Pol22	UPS RT 192V 9Ah Battery Pack 2 Rows, rackmount, 4U	ks	4,000	84 652,15	338 608,60	
23	K	Pol23	UPS Network Management Card 3	ks	1,000	8 109,31	8 109,31	
24	K	Pol24	UPS RT 19" Rail Kit For 5k/6k/8k/10k/15k/20kVA	ks	1,000	3 217,28	3 217,28	
25	K	Pol25	UPS RT 19" Rail Kit For External Battery Pack 15/20kVA	ks	4,000	3 473,95	13 895,80	
26	K	Pol26	Instalace a oživení	kpl	1,000	8 592,97	8 592,97	
D	D5	Ostatní					21 917,12	
27	K	Pol27	Revize	kpl	1,000	5 702,15	5 702,15	
28	K	Pol28	Doprava	kpl	1,000	10 572,08	10 572,08	
29	K	Pol29	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 642,89	5 642,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka
NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa
Objekt
SO 3 - Elektroinstalace slaboproudá

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:
GrTy, a.s.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 19.01.2024

IČ: 06342477
DIČ:

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		589 289,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 289,00	21,00%	123 750,69
snižena	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	713 039,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka
NŘČS Serverovna, Krásná Lipa
Objekt:
SO 3 - Elektroinstalace slaboproudá
Místo
Zadavatel Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: GřTy, a s

Datum 19.01.2024
Projektant: ProProjekt s r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		589 289,00
D1 - Elektroinstalace slaboproudá		589 289,00
D2 - Strukturovaná kabeláž - SK		143 655,73
D3 - Instalační materiál a práce		6 932,53
D4 - Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém - PZTS		47 248,61
D3 - Instalační materiál a práce		13 406,98
D5 - Elektronická kontrola vstupu - EKV		52 631,99
D3 - Instalační materiál a práce		7 897,63
D6 - Stabilní hasicí zařízení - SHZ		302 313,71
D7 - Detekční část SHZ		48 834,94
D8 - Hasicí část SHZ		121 221,45
D9 - Montáž a uvedení do provozu		61 843,13
D10 - Pravidelná preventivní údržba ze strany výrobce (proškolené organizace), dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb		70 414,19
D11 - Komerový systém		10 157,44
D3 - instalační materiál a práce		3 040,18
D12 - Ostatní		33 281,52

SOUPIS PRACÍ

Zakázka
NPČS Serverovna, Krásná Lípa
Objekt:
SO 3 - Elektroinstalace slaboproudá
Místo
Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: GiTy a.s.

Datum: 19.01.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							589 289,00	
D1 Elektroinstalace slaboproudá							589 289,00	
D2 Strukturovaná kabeláž - SK							143 655,73	
1	K	Poi30	Rack 600mm/42U/1000mm, with Roof Side panel castors feet and 4 Brackets No Bottom, black	ks	2 000	27 840,08	55 680,16	
2	K	Poi31	Stojanová PDU základní, 1U, 16A, 208/230V (12) C13	ks	6 000	6 670,37	40 022,22	
3	K	Poi32	19" Nastavitelná police nosnost 50 kg	ks	4 000	2 817,27	11 269,08	
4	K	Poi33	19" vent.jednotka, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu,2U	ks	2 000	4 371,50	8 743,00	
5	K	Poi34	19" LED osvětlovací jednotka	ks	2 000	1 467,76	2 935,52	
6	K	Poi35	19" nástěnný držák 4U - pro stávající propojovací panely	ks	2 000	2 058,11	4 116,22	
7	K	Poi36	Patchkabel 2xRJ45 UTP Cat.5e 7m	ks	100 000	139,57	13 957,00	
D3 Instalační materiál a práce							6 932,53	
8	K	Poi37	Nespecifikované instalační a stavební práce	kpl	1 000	1 747,60	1 747,60	
9	K	Poi38	Podružný instalační materiál	kpl	1 000	5 184,93	5 184,93	
D4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS							47 248,61	
10	K	Poi39	LCD klávesnice	ks	1 000	4 844,85	4 844,85	
11	K	Poi40	Detektor zaplavení	ks	1 000	922,03	922,03	
12	K	Poi41	MG kontakt závrtný čtyřdrát do nekovových materiálů, prac.mezera 20mm, kabel 5m	ks	1 000	722,57	722,57	
13	K	Poi42	MG kontakt povrchový čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, kabel 6m	ks	1 000	758,02	758,02	
14	K	Poi43	Duální detektor digitální s držákem, výřř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL	ks	1 000	1 170,46	1 170,46	
15	K	Poi44	Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek, komplet včetně syst. kabelu, dveřní průchodky protiplechu	ks	1 000	18 733,40	18 733,40	
16	K	Poi45	Bezpečnostní kování, nerez/mat, madlo/klika, čtyřhran	ks	1 000	4 853,30	4 853,30	
17	K	Poi46	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	50 000	24,55	1 227,50	
18	K	Poi47	Kabel F/UTP kat.5e	m	10 000	30,27	302,70	
19	K	Poi48	CYKY-Q 2x1,5	m	10 000	30,68	306,80	
D3 Instalační materiál a práce							13 406,98	
20	K	Poi49	trubka tuhá, d=25mm	m	50 000	65,85	3 292,50	
21	K	Poi50	Sekání drážky 3x3 cm, cihelné zdivo	m	40 000	115,08	4 603,20	
22	K	Poi19	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoliv šířky ryhy	m2	4 000	559,42	2 237,68	
23	K	Poi37	Nespecifikované instalační a stavební práce	kpl	1 000	1 736,89	1 736,89	
24	K	Poi51	Podružný instalační materiál	kpl	1 000	1 536,71	1 536,71	
D5 Elektronická kontrola vstupu - EKV							52 631,99	
25	K	Poi52	Řídící modul pro dvě čtečky se zdrojem a 8-mi zónami	ks	1 000	17 466,90	17 466,90	
26	K	Poi53	Bezkontaktní multitechnol. čtečka (podpora SiO) 13,56 MHz a 125 kHz, úzká	ks	1 000	4 600,39	4 600,39	
27	K	Poi54	Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost až 3 roky	ks	1 000	451,60	451,60	
28	K	Poi44	Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek, komplet včetně syst. kabelu, dveřní průchodky protiplechu	ks	1 000	16 540,55	16 540,55	
29	K	Poi45	Bezpečnostní kování, nerez/mat, madlo/klika, čtyřhran	ks	1 000	4 801,62	4 801,62	
30	K	Poi47	Kabel F/UTP kat.5e	m	20 000	28,97	579,40	
31	K	Poi48	CYKY-Q 2x1,5	m	10 000	29,39	293,90	
D3 Instalační materiál a práce							7 897,63	
32	K	Poi55	trubka tuhá, d=25mm	m	20 000	24,13	482,60	
33	K	Poi50	Sekání drážky 3x3 cm, cihelné zdivo	m	20 000	117,05	2 341,00	
34	K	Poi19	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoliv šířky ryhy	m2	2 000	511,84	1 023,68	
35	K	Poi56	Nespecifikované instalační a stavební práce	kpl	1 000	1 249,78	1 249,78	
36	K	Poi57	Podružný instalační materiál	kpl	1 000	2 800,57	2 800,57	
D6 Stabilní hasicí zařízení - SHZ							302 313,71	
D7 Detekční část SHZ							48 834,94	
37	K	Poi58	Sigma XT 3+1, hasicí ústředna, tlačítko "START", ČSN EN 12094-1	ks	1 000	21 643,75	21 643,75	
38	K	Poi59	Výstupový modul v plech. skříni (4x výstup GHz)	ks	1 000	3 173,75	3 173,75	
39	K	Poi60	Tlačítko nouzové přerušení, modré	ks	1 000	2 909,20	2 909,20	
40	K	Poi61	Optický hlásič kouře	ks	2 000	722,37	1 444,74	
41	K	Poi62	Zásuvka (patice)	ks	2 000	96,91	193,82	
42	K	Poi63	Sířena s majákem, bílý, 24 V, ČSN EN 54-3 a ČSN EN 54-23	ks	2 000	3 395,91	6 791,82	
43	K	Poi64	Sířena s majákem, červený, 24 V, ČSN EN 54-3 a ČSN EN 54-23	ks	2 000	3 088,42	6 176,84	
44	K	Poi65	Aku 12V/7Ah	ks	2 000	665,82	1 331,64	
45	K	Poi66	Ohniodolný kabel EP180S 2x1 Ø	m	40 000	43,62	1 752,80	
46	K	Poi67	Instalační materiál	kpl	1 000	3 414,58	3 414,58	
D8 Hasicí část SHZ							121 221,45	
47	K	Poi68	Sestava - Tlaková lahev, 23 kg hasivo NOVEC 1230, třmen, elektrický a ruční spouštěč, vč. příslušenství	ks	1 000	92 641,24	92 641,24	
48	K	Poi69	Tryska 180°	ks	1 000	4 063,95	4 063,95	
49	K	Poi70	Tlakový spínač - monitor tlaku	ks	1 000	6 370,16	6 370,16	
50	K	Poi71	Tlakový spínač - hasivo vypuštěno, komplet vč. hadic	ks	1 000	5 546,86	5 546,86	
51	K	Poi72	Potrubí 28 bar - pozink., závěsy Hilti, značení, uzemnění	kpl	1 000	10 090,14	10 090,14	
52	K	Poi73	Instalační materiál, značení	ks	2 000	1 254,55	2 509,10	
D9 Montáž a uvedení do provozu							61 843,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	Pol74	Montáž detekční a hasící části vč. dopravy	kpl	1,000	49 011,27	49 011,27	
54	K	Pol75	Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test)	kpl	1,000	3 880,79	3 880,79	
55	K	Pol76	Oživení funkční zkoušku a kontrolu provozuschopnosti	kpl	1,000	3 766,32	3 766,32	
56	K	Pol77	Zaškolení obsluhy provozní kniha, manuály	kpl	1,000	3 067,33	3 067,33	
57	K	Pol78	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 117,42	2 117,42	
D	D10		Pravidelná preventivní údržba ze strany výrobce (proškolené organizace), dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb				70 414,19	
58	K	Pol79	Provádění profylaktických zkoušek a kontrol za období 5 let	kpl	1,000	70 414,19	70 414,19	
D	D11		Kamerový systém				10 157,44	
59	K	Pol80	IP dome kamera, 5MP, 4mm, WDR 120dB, HDMI, VA	ks	1,000	5 266,34	5 266,34	
60	K	Pol81	Karta Micro SD, 32GB	ks	1,000	465,90	465,90	
61	K	Pol82	19" patchpanel pro max. 24 keystone neosazený, 1U	ks	1,000	585,97	585,97	
62	K	Pol83	keystone modul RJ45 nestíněný, Cat 6	ks	1,000	184,95	184,95	
63	K	Pol84	Konektor RJ45, kat 6	ks	1,000	130,50	130,50	
64	K	Pol85	Kabel U/UTP kat 6	m	15,000	32,24	483,60	
D	D3		Instalační materiál a práce				3 040,18	
65	K	Pol55	trubka tuhá, d=25mm	m	10,000	23,89	238,90	
66	K	Pol50	Sekání drážky 3x3 cm, cihelné zdivo	m	10,000	118,08	1 180,80	
67	K	Pol19	Hrubá vyplň ryh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	1,000	541,97	541,97	
68	K	Pol86	Nespecifikované instalační a stavební práce	kpl	1,000	574,59	574,59	
69	K	Pol87	Podružný instalační materiál	kpl	1,000	503,92	503,92	
D	D12		Ostatní				33 281,52	
70	K	Pol88	Přesunutí stávajících prvků slaboproudu	kpl	1,000	6 599,11	6 599,11	
71	K	Pol89	Demontáž stávajících prvků slaboproudu včetně likvidace odpadu	kpl	1,000	5 752,57	5 752,57	
72	K	Pol90	Doprava	kpl	1,000	14 511,49	14 511,49	
73	K	Pol91	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 418,35	6 418,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka
NPČŠ Serverovna, Krásná Lípa
Objekt:
SO 4 - Klimatizace

KSO
Místo:

Zadavatel:
Správa Národního parku České Švýcarsko

Uchazeč:
GfT, a.s.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 19.01.2024

IČ: 06342477
DIČ:

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	176 173,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 173,00	21,00%	36 996,33
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	213 169,33
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: NPČŠ Serverovna, Krásná Lípka
Objekt: SO 4 - Klimatizace

Místo:
Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
Uchazeč: GiTy, a.s.

Datum: 19.01.2024
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	176 173,00
D1 - Klimatizace	176 173,00
D2 - Klimatizace	176 173,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka
NPČŠ Serverovna, Krásná Lipa
Objekt:
SO 4 - Klimatizace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Správa Národního parku České Švýcarsko
GiTy, a s
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

19.01.2024
ProProjekt s r o
Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 173,00	
D D1 Klimatizace							176 173,00	
D D2 Klimatizace							176 173,00	
1	K	Pol92	Venkovní jednotka RAV-GM1600AT8P-E	ks	1,000	94 548,67	94 548,67	
2	K	Pol93	Vnitřní jednotka RAV-RM1601CTP-E	ks	1,000	37 347,15	37 347,15	
3	K	Pol94	Ovladač RBC-AMTUS1	ks	1,000	3 267,38	3 267,38	
4	K	Pol95	Potrubí 18/10 dual spilit	m	3,000	754,71	2 264,13	
5	K	Pol96	Průraz přes obvodovou stěnu, včetně zapravení	kpl	1,000	2 056,27	2 056,27	
6	K	Pol97	Pronájem plošiny	kpl	1,000	9 784,09	9 784,09	
7	K	Pol98	Demontáž a likvidace stávající jednotky	kpl	1,000	4 502,34	4 502,34	
8	K	Pol99	Montáž, doprava, spuštění, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	22 402,97	22 402,97	

