

Rekapitulace změnových listů

FN u sv. Anny v Brně, J - Rekonstrukce oddělení JIP

		Cena Změny	Přípočty	Odpočty	Abs. Změna	Procento změny
Změnové listy celkem:		713 414,41 Kč	2 408 189,83 Kč	-1 694 775,42 Kč	4 102 965,25 Kč	15,31%
4	Paragraf 4 (Objednatel / vada projektu)	-689 995,98 Kč	997 686,82 Kč	-1 687 682,80 Kč	2 685 369,62 Kč	10,02%
5	Paragraf 5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	Paragraf 6 (jiné okolnosti)	1 403 410,39 Kč	1 410 503,01 Kč	-7 092,62 Kč	1 417 595,63 Kč	5,24%

Cena díla: 26 803 003,00 Kč

číslo ZL	Název ZL	Cena Změny	Přípočty	Odpočty	Důvod změny	Zařazení do §222 odstavce
ZL01	Demontáž klima jednotek	9 262,50 Kč	9 262,50 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4
ZL02	Vícepráce spojené s bouracími pracemi	90 132,89 Kč	92 983,40 Kč	-2 850,51 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL03	Odpočty spojené s projektem "EPC FNUSA"	-1 186 342,46 Kč	0,00 Kč	-1 186 342,46 Kč	Objednatel	4
ZL04	Podchycení středové stěny	301 407,23 Kč	301 407,23 Kč	0,00 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL05	Změny v interiérových dveřích	-181 432,00 Kč	18 910,00 Kč	-200 342,00 Kč	Objednatel	4
ZL06	Změna tapety	-7 461,77 Kč	3 109,76 Kč	-10 571,53 Kč	Objednatel	4
ZL07	Chybějící prvek Z/42	31 886,00 Kč	31 886,00 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4
ZL08	Zámečnické konstrukce dle revize statiky	401 157,82 Kč	401 157,82 Kč	0,00 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL09	Sprchový panel	51 750,00 Kč	51 750,00 Kč	0,00 Kč	Objednatel	4
ZL10	Vyzdívky z CP	104 248,98 Kč	104 248,98 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4
ZL11	Anglický dvorek - zemní práce	32 377,68 Kč	36 619,79 Kč	-4 242,11 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL12	Hrubé vyrovnání podlah	9 608,32 Kč	9 608,32 Kč	0,00 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL13	Sestra-pacient	-5 569,66 Kč	73 000,00 Kč	-78 569,66 Kč	Objednatel	4
ZL14	Změna radiátorů	23 460,00 Kč	23 460,00 Kč	0,00 Kč	Objednatel	4
ZL15	Odečet dlažby	-87 255,20 Kč	8 272,90 Kč	-95 528,10 Kč	Objednatel	4
ZL16	Oplocení anglického dvorku	22 494,00 Kč	22 494,00 Kč	0,00 Kč	Objednatel	4
ZL17	Změna páteřních rozvodů vody + požární voda	114 979,72 Kč	114 979,72 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4
ZL18	Svítilna v 1.PP	24 912,88 Kč	24 912,88 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4
ZL19	Pomocná statická konstrukce pro rozvody VZT - přípočty	568 726,45 Kč	568 726,45 Kč	0,00 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL20	Sanace vlhkého zdiva 1.PP	220 897,34 Kč	220 897,34 Kč	0,00 Kč	Objednatel	4
ZL21	Medioplýny pro vedlejší oddělení (místnost 110 echokardografie)	55 129,91 Kč	55 129,91 Kč	0,00 Kč	Objednatel	4
ZL22	Odečet kabelového kanálu 1.PP	-116 329,05 Kč	0,00 Kč	-116 329,05 Kč	Objednatel	4
ZL23	Deskové výměníky	53 303,65 Kč	53 303,65 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4
ZL24	Zámečnické konstrukce 1.PP	137 083,46 Kč	137 083,46 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4
ZL25	Vyzdívky 1.PP	44 985,72 Kč	44 985,72 Kč	0,00 Kč	Vada projektu	4

V Brně dne 06.05.2024

Změnový list č. 01

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Demontáž klima jednotek, V prostoru JIP zůstaly klima jednotky, které bylo nutné demontovat

Zdůvodnění změny:

- Položka odstranění stávajících klimatizací nebyla v rozpočtu PD, ale práce byly nutné k řádnému dokončení díla.

Technický popis změny:

Bylo provedeno odsáti a likvidace chladiva, demontáž 5 ks vnitřních nástěnných jednotek a 4 ks venkovních split jednotek.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	9 262,50 Kč
Změnový list celkem	9 262,50 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 02

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Vícepráce spojené s bouracími pracemi

Zdůvodnění změny:

- Během bouracích prací, bylo nutné provést nepředvídatelné bourací a demontážní práce, které nebyly v rozpočtu PD, ale byly nutné k řádnému provedení díla.

Technický popis změny:

- vybourání příčky v havarijním stavu (dle výkresu 1.NP SS, místnosti 160)
- byla vybouraná SDK předstěna vč. izolace, v místnosti 223, nebylo potřeba otloukat omítky
- byla vybourána betonová mazanina v místnosti 216 a 217, z důvodu výškového srovnání s ostatními podlahami
- byla odstraněna zdvojená vrstva PVC
- bylo vyřezáno rabicové pletivo v omítkách
- byly demontovány a zlikvidovány veškeré skryté rozvody elektro, plastové rozvody vody, kabelové lišty a koncové prvky elektro
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 2 850,51 Kč
Vícepráce	92 983,40 Kč
Změnový list celkem	90 132,89 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: (Zhotovitel)		Podpis: _____	Datum: _____
Ověřil: (TDI)		Podpis: _____	Datum: _____
Odsouhlasil: (PM)		Podpis: _____	Datum: _____
Schválil: (Objednatel)		Podpis: _____	Datum: _____

Změnový list č. 03

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Odpočty spojené s projektem "EPC FNUSA"

Zdůvodnění změny:

- V době ukončení Veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby nebyla uzavřena SoD k EPC. Z důvodu opatrnosti byly tyto práce zahrnuty v díle a následně nerealizovány.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny: z předmětu díla byly vyjmuty tyto práce:

- demontáž vnějších výplní otvorů
- dodávka a montáž nových vnějších výplní otvorů
- dodávka a montáž termostatických hlav
- dodávka a montáž vnějších parapetů
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- dodávka a montáž vnitřních žaluzií
- dodávka a montáž vnitřních svítidel

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 1 186 342,46 Kč
Vícepráce	0 Kč
Změnový list celkem	- 1 186 342,46 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 04

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Podchycení středové stěny

Zdůvodnění změny:

- Po otlučení omítek byl zjištěn nevyhovující stávající stav nosných stěn. Z těchto důvodů bylo navrženo statické zajištění středové stěny při provádění nových otvorů ve středové stěně.

Technický popis změny:

- výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce pro podchycení středové části
- provedení jádrových vrtů pro protažení vynášecích prvků přes středovou stěnu
- zazdění provizorních otvorů ve středové stěně
- práce spojené s přenášením podchycení
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0 Kč
Vícepráce	301 407,23 Kč
Změnový list celkem	301 407,23 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 30 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 05

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Změny v interiérových dveřích

Zdůvodnění změny:

- Ve výkazu výměr byly uvedeny počty posuvných dveří navíc. Dále došlo k záměně hliníkových dveří do skladů za dveře plné.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

- Odpočet 1 ks prvku A4 a 2 ks A5
- Změna 2 ks pozic A6 z AL prosklený na klasické dveře plné, protipožární

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 200 342,00 Kč
Vícepráce	18 910,00 Kč
Změnový list celkem	- 181 432,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 06

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Změna tapety

Zdůvodnění změny:

- Tapeta v lůžkových částech byla nahrazena malbou.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

- Odpočet tapety
- Přípočet malby

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 10 571,53 Kč
Vícepráce	3 109,76 Kč
Změnový list celkem	- 7 461,77 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 07

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Chybějící prvek Z/42

Zdůvodnění změny:

- Položka chybějící ve výkazu výměr – dvoustranná skříň, ale práce byly nutné k řádnému dokončení díla.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

- Přípočet 1 ks prvku Z 42 – dvoustranná skříň

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	31 886,00 Kč
Změnový list celkem	31 886,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 08

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Zámečnické konstrukce dle revize statiky

Zdůvodnění změny:

- Po odhalení všech konstrukcí, bylo zjištěné uložení stropu nad místnosti 214 v jiném směru, než bylo předpokládáno. Z toho důvodu bylo nutné navrhnout jiný způsob podchycení stropu a stěny v 2.NP v místě bouraných nosných stěn v této místnosti.
- Dále byl, po odhalení nosných konstrukcí mezi chodbou 203 a místnosti 215, zjištěn nevyhovující stav zdiva a malty v místě nového pilíře. Z toho důvodu bylo nutné navrhnout zesílení pilíře zámečnických rámem.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

- V místě bouraných nosných stěn byly navrženy rámy R11 a R12: jedná se vždy o dva průvlaky z HEB profilů spřažené pomocí uzavřených hranatých profil. Průvlaky budou uloženy na dvou podpěrných sloupech, zasekaných do zdiva. Celá konstrukce se bude svařována místě.
- Zesílení pilířů bude provedeno opásáním svařovanou ocelovou konstrukcí, která bude dodatečně předpjatá pomocí nahřátí.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	401 157,82 Kč
Změnový list celkem	401 157,82 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 45 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 09

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Sprchový panel

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku objednatele byl přidán do dodávky zhotovitele dodávka a montáž sprchového panelu do koupelny 204.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Nový sprchový panel pro mytí pacientů TR 2810.

-

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	51 750,00 Kč
Změnový list celkem	51 750,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 10

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým: **Chyba projektu**

Podklady: **Revize PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Vyzdívka z plných cihel

Zdůvodnění změny:

- Ve výkazu výměr chyběly kompletně vyzdívky a zezdívky ve středové nosné stěně mezi pokoji a chodbou. Položka nebyla v rozpočtu PD, ale práce byly nutné k řádnému dokončení díla.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

- Přičtena skutečná výměra provedených vyzdívek z cihel plných pálených.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	104 248,98 Kč
Změnový list celkem	104 248,98 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 11

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Anglický dvorek – zemní práce

Zdůvodnění změny:

- Rozsah zemních prací byl jiný, než bylo předpokládáno dle projektu, stávající anglický dvorek byl totiž v průběhu výběru zhotovitele zasypán zeminou. Nastala tedy změna oproti PD, ale práce bylo nutné realizovat pro řádné dokončení díla.
- Dále se neprováděl výkop rýh pro základové pásy, protože byly objeveny původní základy a nebylo nutné tyto realizovat.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

- Narovnění provedených výkopů dle skutečnosti.
- Stávající anglický dvorek byl zasypán zeminou – tato kubatura zeminy nebyla ve VV
- Naopak z důvodu zachování stávající vyzdívky, nebylo potřeba provádět výkop vně anglického dvorku v celém rozsahu.
- Z důvodu objevení a využití stávajících základových pásů nebyl provádět výkop rýh.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Měněpráce	- 4 242,11 Kč
Vícepráce	36 619,79 Kč
Změnový list celkem	32 377,68 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 12

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Hrubé vyrovnání podlah

Zdůvodnění změny:

- Po vybourání příček bylo nutné zabetonovat a srovnat drážky v podlaze. Dále v místnostech 215-217 byla celoplošně hrubě srovnána podlaha.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

- Výplň rýh betonovou mazaninou
- Srovnání plochy v místnosti

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	9 608,32 Kč
Změnový list celkem	9 608,32 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 13

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Sestra-pacient

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku objednatele byl nahrazen projektem navržený komunikační systém sestra-pacient za bezdrátový TREX.

Technický popis změny:

Stávající komunikační systém navržený projektem byl drátový. Objednatel za účelem sjednocení používaného systému v nemocnici požaduje nahradit řešení za bezdrátové značky TREX.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 78 569,66 Kč
Vícepráce	73 000,00 Kč
Změnový list celkem	- 5 569,66 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 14

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Revize PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Změna radiátorů

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku objednatele byl změněn typ radiátoru z bočního připojení na typ se spodním připojením, a to z důvodu sjednocení v rámci nemocnice a z důvodu zjednodušení čištění.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Stávající radiátory dle projektové dokumentace byly s bočním připojením radiátorů. Nově navržené radiátory mají připojení spodní. Je tom dosaženo skrytí měděných rozvodu pod radiátor.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Měněpráce	- Kč
Vícepráce	23 460,00 Kč
Změnový list celkem	23 460,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 15

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Revize PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Odečet dlažby

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku objednatele nebude v místnosti 149, 150 a 151 pokládána nová dlažba z důvodu vyhovující stávající nedávno měněné dlažby.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Odečet neprováděné pokládky nové dlažby v místnosti 147, 150 a 151. Dále odečet s tím související čistící rohože.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 95 528,10 Kč
Vícepráce	8 272,90 Kč
Změnový list celkem	- 87 255,20 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 16

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Oplocení anglického dvorku

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu zajištění ochrany majetku a zamezení vstupu do anglického dvorku nepovolaným osobám, bylo přidáno oplocení kolem anglického dvorku.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Nové oplocení z pozinkovaných plotových 2D svařovaných panelů, výšky 1,5 m.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	22 494,00 Kč
Změnový list celkem	22 494,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 17

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Změna páteřních rozvodů vody + požární voda

Zdůvodnění změny:

- Projektová dokumentace uvažovala s napojením na stávající rozvody vody v 1.PP, který je ale nefunkční. Z toho důvodu byl navržen nový páteřní rozvod v rámci oddělení v 1.NP. Dále bylo zjištěno, že stávající rozvod pro požární vodu je nefunkční, z toho důvodu byl v 1.PP vytvořen nový rozvod pro hydrant v chodbě 203.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Nové měděné páteřní rozvody pro oddělení, vedeno volně v podhledu v chodbě s napojovacím místem na stávající páteřní stoupající potrubí u schodiště budovy P.

V 1.PP byl dále proveden nový rozvod požární vody pro hydrantovou skříň.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	114 979,72 Kč
Změnový list celkem	114 979,72 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 10 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 18

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**

Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Vada projektu

Podklady:

Revize PD, rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Dodávka svítidel v 1.PP

Zdůvodnění změny:

- Ve výkazu výměr chyběly svítidla typ D do technické místnosti 002 v 1.PP.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Přípočet 8 ks svítidel typ D do místnosti 002 v 1.PP.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	24 912,88 Kč
Změnový list celkem	24 912,88 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

(Zhotovitel) Podpis: _____ Datum: _____

(TDI) Podpis: _____ Datum: _____

(Objednatel PM) Podpis: _____ Datum: _____

(Objednatel) Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 19

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Pomocná statická konstrukce pro rozvody VZT

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu zjištění nedostatečné únosnosti stropních keramických vložek bylo nutné provést pomocnou nosnou konstrukci, která bude kotvena do obvodových stěn, tak aby nedošlo k přetížení stávajícího stropu.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

V chodbě 201 a 203, dále v pokojích 214 – 223 bude vytvořena pomocná roznášení konstrukce pro zavěšení komplet rozvodů VZT a TZB. U většího rozpětí místnosti budou instalovány hlavní nosníky z profilů HEB a I, které budou kotveny do obvodové a středové nosné stěny. Mezi nosníky pak budou použity 3 m výměny z profilů Hilti MQ-72. V chodbě 203 bude jedna strana kotvena na přímo na stěnu a ve středové stěně (z důvodu nekvalitního zdiva) bude vytvořeno uložení, za pomoci jádrových vrtů.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	568 726,45 Kč
Změnový list celkem	568 726,45 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 22 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 20

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Sanace vlhkého zdiva 1.PP

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu špatné stávající hydroizolaci spodní stavby je nutné provést dodatečnou sanaci, chemickým podřezáním a následné zapravení všech stěn sanačními omítkami.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Prostoru technické místnosti VZT číslo 002 budou otlučeny veškeré omítky, následně očištěno zdivo, včetně spár. Pod veškerým zdivem bude provedena nízkotlaká injektáž cihelného zdiva, čímž bude obnovena hydroizolace spodní stavby. Následně budou provedeny sanační postřiky a nanášena sanační jádrová omítka. V oslabených místech bude použita výztužná síť.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	220 897,34 Kč
Změnový list celkem	220 897,34 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 15 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 21

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Mediplyny pro vedlejší oddělení (místnost 110 echokardografia)

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu zachování přívodu kyslíku na vedlejší oddělení a dodržení aktuálních norem, je nutné přidat ventilovou skříň a nový rozvod.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Dodávka a montáž nové ventilové krabic pro kyslík na vedlejší oddělení, včetně nového přívodního potrubí a nového silového kabelu, napojeného do rozvaděče na chodbě 102.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	55 129,91 Kč
Změnový list celkem	55 129,91 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 22

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**

Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Odečet vnitřního kanálu

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu špatného podloží, předpokladu spodní vody a rizikového výkopu v blízkosti základů byla změněná kabelová trasa a zrušený kabelový žlab.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Odečet neprováděných prací na kabelovém žlabu vedoucího v chodbě 1.PP pod úrovní terénu.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 116 329,05 Kč

Vícepráce - Kč

Změnový list celkem - 116 329,05 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 23

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Deskové výměníky

Zdůvodnění změny:

- Ve výkazu výměr chyběly deskové výměníky tepla a chladu pro vzduchotechniku.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Přípočet 2 kusů výměníku tepla pro vytápění a 1 kusu pro chlazení, v souladu s projektovou dokumentací.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	53 303,65 Kč
Změnový list celkem	53 303,65 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 24

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Ocelové konstrukce v 1.PP

Zdůvodnění změny:

- Ve výkazu výměr byla chybně uvedena hmotnost ocelových konstrukcí. Dále v PD chybělo protipožární SDK opláštění podpěrných ocelových konstrukcí.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Přípočet chybějící hmotnosti ocelových konstrukcí v 1.PP a odečet neprováděných demontáží ocelových konstrukcí dle výkazu výměr. Dále provedení protipožární opláštění SDK kolem podpěrné ocelové konstrukce v 1.PP.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	137 083,46 Kč
Změnový list celkem	137 083,46 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Změnový list č. 25

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**
Název: **J – Rekonstrukce oddělení JIP 65**

Změna požadována kým: **Chyba projektu**

Podklady: **Revize PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Vyzdívky a zazdívky v 1.PP

Zdůvodnění změny:

- Ve výkazu výměr nebyly všechny vyzdívky a zazdívky. Dále z důvodu statického posílení byly rušené otvory vyzděny na plnou sílu nosné stěny namísto příček, jak bylo dle PD.
- Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Technický popis změny:

Zazdění otvorů po stávajících dveřních otvorech a otvor pro vývod pro VZT na jižní straně cihlou plnou pálenou.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	44 985,72 Kč
Změnový list celkem	44 985,72 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis: _____ Datum: _____

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____ Datum: _____

Odsouhlasil:
(Objednatel PM)

Podpis: _____ Datum: _____

Schválil:
(Objednatel)

Podpis: _____ Datum: _____

Položkový rozpočet

S:	AV.23029.1.16(FNUSA - rekonstrukce oddělení 65 JIP	
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZLXX	Zápočtový ZL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 22237-01		Materiál, TECHNOLOGIE SESTRA – PACIENT:				-35 461,54
1	22237-R003	Signalizační jednotka IP – prodejní kód 110250.01	ks	-1,00000	2 550,88	-2 550,88
2	22237-R004	Svítilno IP	ks	-7,00000	672,82	-4 709,74
3	22237-R005	Switch modul ZPT (RJ45) IP	ks	-1,00000	1 707,72	-1 707,72
4	22237-R006	Switch 8 portů	ks	-1,00000	984,40	-984,40
5	22237-R007	Systémový server VoIP ACRIOS	ks	-1,00000	25 508,80	-25 508,80
Díl: 22237-02		Montáž, TECHNOLOGIE SESTRA – PACIENT:				-2 126,71
6	22237-R013	Signalizační jednotka IP – prodejní kód 110250.01	ks	-1,00000	153,22	-153,22
7	22237-R014	Svítilno IP	ks	-7,00000	40,23	-281,61
8	22237-R015	Switch modul ZPT (RJ45) IP	ks	-1,00000	102,29	-102,29
9	22237-R016	Switch 8 portů	ks	-1,00000	59,06	-59,06
10	22237-R017	Systémový server VoIP ACRIOS	ks	-1,00000	1 530,53	-1 530,53
Díl: 22237-03		Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:				-111 945,24
11	22237-R023	kontrola provozu a zaškolení	ks	-1,00000	3 210,00	-3 210,00
12	22237-R025	naprogramování a konfigurace systému	ks	-1,00000	3 295,60	-3 295,60
13	22237-R026	SW aktivace sdruženého provozu	ks	-3,00000	7 353,04	-22 059,12
14	22237-R027	SW historie volání	ks	-1,00000	3 415,44	-3 415,44
15	22237-R028	SW licence Audio programu	ks	-1,00000	11 941,20	-11 941,20
16	22237-R029	SW licence účastníka	ks	-223,00000	252,52	-56 311,96
17	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C;; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	-14,00000	7,88	-110,32
18	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	-60,00000	10,36	-621,60
19	37120130F	kabel FTP LSOH, 305 m cívka	m	-750,00000	14,64	-10 980,00
Díl: 22237-04		Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:				-52 233,56
20	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	kus	-14,00000	153,22	-2 145,08
21	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	-750,00000	26,45	-19 837,50
22	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	-60,00000	26,45	-1 587,00
23	22237-R032	kontrola provozu a zaškolení	ks	-1,00000	6 676,80	-6 676,80
24	22237-R034	naprogramování a konfigurace systému	ks	-1,00000	14 466,40	-14 466,40
25	22237-R035	SW aktivace sdruženého provozu	ks	-3,00000	761,84	-2 285,52
26	22237-R036	SW historie volání	ks	-1,00000	761,84	-761,84
27	22237-R037	SW licence Audio programu	ks	-1,00000	847,44	-847,44
28	22237-R038	SW licence účastníka	ks	-223,00000	16,26	-3 625,98
Díl: 22237-05		Signalizační systém Pacient-Sestra				10 600,00
29	22237-05_R005	Konfigurace a naprogramování komponent systému	kpl	1,00000	5 100,00	5 100,00
30	22237-05_R006	Instalace a zaškolení	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				53 439,14
31	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa s použitím suché maltové směsi	m3	4,69929	9 655,00	45 371,64

Chodba 203 a místnost 201, středová stěna: :
 $(18,85+3,135)*0,95*((0,3+0,15)/2)$

4,69929

Položkový rozpočet

S:	AV.23029.1.16(FNUSA - rekonstrukce oddělení 65 JIP	
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZLXX	Zápočtový ZL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	346275112R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 75 mm Místnost 212: : 2,5*3,5	m2	8,75000	922,00	8 067,50
Díl: 34 Stěny a příčky 6 857,90						
33	342013322R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm, EI 90 1,55*3,7-(0,8*2)	m2	4,13500	1 658,50	6 857,90
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 13 595,40						
34	342261211RS2	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm V chodbě 203 a místnosti 201: : 6,3*(1+0,3)	m2	8,19000	1 660,00	13 595,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 811,23						
35	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1,8*(1,5+1,5+1,5)-0,6*1,8	m2	7,02000	115,56	811,23
36	96 R001	Vynošení a likvidace komunálního odpadu (obsah kóje)	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
37	96 R002	Demontáž a likvidace potrubí páry	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 408,35						
38	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	11,29483	124,69	1 408,35
Díl: S Přesuny sutí 5 177,61						
39	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,24408	732,24	1 643,21
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,24408	t	2,24408	170,13	381,79
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad 10km Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,24408*10	t	22,44080	13,38	300,26
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,24408	t	2,24408	214,00	480,23
43	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,24408	t	2,24408	747,93	1 678,41
44	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,24408	t	2,24408	309,13	693,71
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 517,00						
45	767 R001	Příplatek za nerezový dvojdrž 790/500	kpl	3,00000	10 839,00	32 517,00
46	767 R002	Příplatek za větší baterii pro mytí rukou	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00
Díl: M211-01 Materiál, Kabeláž 23 238,60						
47	341118555R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheřretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém, prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x16mm ² ; vnější průměr 21,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	44,00000	345,57	15 205,08
48	341118632R	kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo , vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; vnější průměr 11	m	44,00000	50,68	2 229,92

Položkový rozpočet

S:	AV.23029.1.16(FNUSA - rekonstrukce oddělení 65 JIP	
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZLXX	Zápočtový ZL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá				
49	3411186534R	kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohniodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo , vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x6mm ² ; vnější průměr 16,0	m	44,00000	131,90	5 803,60

mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

Díl: M22.4		Montáž sdělovací a zabezp. techniky- Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:				33 156,62
50	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách	m	330,00000	73,87	24 377,10
51	22233-R019	Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou , včetně uchycení (matice, podložky), žlab s., funkční integritou při požáru, včetně uchycovacího materiálu	m	44,00000	154,08	6 779,52
52	22233-R024	drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: M27.1		Montáže rozhlasu - Materiál, TECHNOLOGIE NZS:				3 210,00
53	22236-R007	certifikovaná požární ucpávka	kg	3,00000	1 070,00	3 210,00