

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PROVEDENÝCH PRACÍ

Číslo zakázky: 47/2024

Objekt:

Číslo protokolu: 1
Sledované období: červen 2024

Zhotovitel

IČO: 27274535 DIČ: CZ27274535

STRIX Chomutov, a.s.Polní 4795
430 01 Chomutov

Objednatel

IČO: 00278653 DIČ: CZ00278653

město Česká TřebováStaré náměstí 78
560 02 Česká Třebová

Informace o stavbě

Název stavby: Zajištění stability svahu na p.p.č. 630/19 v k.ú Česká Třebová
Objekt:
Místo stavby: Česká Třebová
Smlouva o dílo číslo obj.: MUCT/7065/2024/ORMS/BAR/SML/40 + Dodatek č. 1
Smlouva o dílo číslo zho.: 47/2024
DUZP: 11.06.2024

Odsouhlasené údaje

	Cena dle SoD [Kč]	Od zahájení do konce předchozího období [Kč]	Ve sledovaném období [Kč]	Celkem fakturováno [Kč]	Zbývá k fakturaci [Kč]
Provedené a převzaté práce dle SoD	232 958,20	0,00	250 216,00	250 216,00	0,00
Dodatek	17 257,80				
Provedené a převzaté práce celkem	250 216,00	0,00	250 216,00	250 216,00	0,00
DPH 21%	52 545,36	0,00	52 545,36	52 545,36	0,00
Celkem včetně DPH	302 761,36	0,00	302 761,36	302 761,36	0,00
Pozastávka z ceny včetně DPH 0%					
Celkem včetně DPH bez pozastávky z ceny	302 761,36	0,00	302 761,36	302 761,36	0,00

Prohlášení

Za zhotovitele: Jiří Sochor

Podpis:

Datum:

Za objednatele: Ing. Pavel Bartas

Podpis:

Datum:

STRIX Chomutov, a.s.
Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

⑦

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

STAVBA: Zajištění stability svahu na p.p.č. 630/19 v k.ú Česká Třebová

období do: **11.06.2024**

Název SO:		Číslo SO:				Počáteční stav		červen 2024		Od počátku		Zůstatek						
Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	ZL	celkem po změnách	Jednotková cena (CZK)	Cena dle SOD bez DPH (CZK)	Cena změn bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	
1		Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách	ks	8,000		8,000												
2		Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly)	m3	4,000	2,000	6,000												
3		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn sbječkou	m3	0,600	0,900	1,500												
4		Seřiznutí pařezu obvodu 220-283cm	ks	1,000		1,000												
5		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené	m3	4,000	1,500	5,500												
6		Vrty do skalních stěn vrtacími klaviv D do 56 mm hornina tř. IV a III	m	76,000		76,000												
7		Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l do 2 m včetně korunky D 51 mm	kus	38,000		38,000												
8		Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa	hod	8,000		8,000												
9		Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	96,000		96,000												
10		Sít na skálu s oky 60 x 80 mm, drát D 2,2 mm, povrch galfan, role 50 x 3 m	m2	115,200		115,200												
11		Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	48,000		48,000												
12		Geomatrace trojrozměrné protierozní PP	m2	57,600		57,600												
13		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	3,420		3,420												
14		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15,480	6,120	21,600												
15		Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km	tkm	154,800	61,200	216,000												
16		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,480	6,120	21,600												
17		Skládkovné	t	15,480	6,120	21,600												
18		Přesun hmot	m3	8,600	3,400	12,000												
19		Stroje a zařízení nevyžadující montáž	kpl.	1,000		1,000												
Celková cena CZK								232 958,20	17 257,80		0,00	250 216,00		250 216,00		0,00		
								cena včetně změn:		250 216,00								

Za zhotovitele: Jiří Sochor

STRIX Chomutov, a.s.

Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535



Za objednatele zkontroloval:

Ing. Pavel Bartas