

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Objednatel: Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zhotovitel: ŠPELDA s r.o.
Říkov 82, Česká Skalice 552 03

„Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U Zázvorky, Nové Město n/M“

Předmět změn:

Změna č. 1 – Odečet kamenné zídky a provedení násypu

Při rozebrání koruny stávající opěrné zdi byl zjištěn havarijní stav této opěrné zdi a z důvodu velkého množství inženýrských sítí vedoucích vedle zdi ve stávajícím chodníku nebylo možné provést její stabilizaci. Z tohoto důvodu bylo navrženo dosypání opěrné zdi a provedení terénní modelace namísto dostavení kamenné zídky napojené na stávající opěrnou zeď.

Změna č. 2 – Odečet oplocení

Z důvodu využití stávajícího odmontovaného oplocení je část položky odečtená.

Změna č. 3 – Odečet nopové izolace

Vzhledem k členitosti kamenného zdiva, ke kterému měla být nopová folie osazena, nebylo možné dodržet technické požadavky na rovinnost podkladu. Na takto nerovný podklad není také možné osadit ukončovací lištu, která je součástí systému montáže nopové folie.

Změna č. 4 – Změna výsadby v prostoru u semaforu

Proběhne záměna původně navržené výsadby dřevitálu za vhodnější půdopokryvné růže.

Změna č. 5 – Řešení napojení na stávající zádlažbu

V PD nebylo počítáno s předláždění části stávající dlažby ve všech napojovacích bodech a s doplněním schodu k č.p. 1213 z důvodu výškového vyrovnání nové chodníkové plochy a vchodových dveří.

Změna č. 6 – Dopojení stávajících svodů na dešťovou kanalizaci

V PD nebylo počítáno s napojením stávajících svodů na novou dešťovou kanalizaci. Je nutné doplnit.

Změna č. 7 – Navýšení nákladů na oplocení a zařízení staveniště

Z důvodu prodloužení termínu dokončení, které řešil dodatek č.1 a změnový list č. 1 je třeba navýšit náklady na oplocení a zařízení staveniště.

Změna č. 8 – Přesun provizorního mobilního osvětlení na oplocení

Z důvodu zajištění bezpečného průchodu chodců podél staveniště je nutné přesunout doplněné provizorní osvětlení na mobilním oplocení podél chodníku po dobu stavby, na protější chodník společně s oplocením.

Změna č. 9 – Bourání zdiva a odkopávky inž. sítí

Po rozkrytí stávajícího chodníku bylo odhaleny zbytky zdiva ze zasypaných sklepů, které je nutné odbourat pro založení konstrukčních vrstev chodníku.

Taktéž bylo nutné lokální snížení polohy kabeláže pod úroveň zemní pláně chodníku.

Změna č. 10 – Znovuosazení odpadkového koše

V PD nebylo počítáno se znovuosazením stávajícího odpadkového koše.

Změna č. 11 – Doplnění revizní šachty k č.p. 1212

Na základě požadavku vlastníka č.p. 1212 je doplněn poklop ke shozu do sklepa.

Cena méněprací bez DPH:	Cena Víceprací bez DPH:
Změna č. 1: - 191 861,13 Kč	Změna č. 1: 73 264,30 Kč
Změna č. 2: - 55 289,00 Kč	Změna č. 2: Kč
Změna č. 3: - 12 331,80 Kč	Změna č. 3: Kč
Změna č. 4: - 26 364,00 Kč	Změna č. 4: 26 364,00 Kč
Změna č. 5: 0 Kč	Změna č. 5: 24 305,00 Kč
Změna č. 6: 0 Kč	Změna č. 6: 10 153,00 Kč
Změna č. 7: 0 Kč	Změna č. 7: 16 711,27 Kč
Změna č. 8: 0 Kč	Změna č. 8: 14 175,43 Kč
Změna č. 9: 0 Kč	Změna č. 9: 33 749,00 Kč
Změna č. 10: 0 Kč	Změna č. 10: 3 760,00 Kč
Změna č. 11: 0 Kč	Změna č. 11: 11 560,00 Kč
Celkem: -285 845,93 Kč	Celkem: 214 042,00 Kč
Cena změnového listu celkem bez DPH: -71 803,93 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum podpisu:

Datum podpisu:

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnami souhlasím

Stanovisko bezpeč. koordinátora stavby: Se změnami souhlasím

Stanovisko autorského dozoru stavby: Se změnami souhlasím