





Změnový list č. 1

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice	
SoD/Objednávka (číslo ze dne): č. 1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024	
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: " Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice"	
Název změny: sanace ploch pod halou	
Důvod změny: Po odkopu na zemní plán bylo zkouškou zhuťnění zjištěno, že únosnost zemní pláň neodpovídá navrženým parametřům dle projektové dokumentace. Byl přizván geolog, který navrhl sanaci.	
Popis změny: Byl navržen následující postup: Bude odtěžena zemina v tl. 600 mm a následně navržená nová skladba od spodu - v úrovni 0,00-200 mm bude použito HDK frakce 63/125 mm, dále v úrovni 200-600 mm HDK 0-32 mm. Štěrkovitý materiál bude hutněn po vrstvách 200 mm. Každá vrstva bude hutněna min. 5 pojezdy vibračním válcem. Jedná se o nepředvídatelnou změnu.	
Ocenění v Kč: 2 331 298,59 Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
za TDS: 	Dne:
za Zhotovitele: BIS a.s. - 	Dne:
za Investora: 	Dne:
za Projektanta: 	Dne:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Zpráva z geologického průzkumu