

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Modernizace Regionálního muzea v Jičíně
Objekt: zemní práce výtahová šachta - skutečnost

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 23. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	129911114	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho	m3	1,790			CS ÚRS 2024 01
			0,2*2,4*0,2 "beton		0,096			
			0,2*1*1,5 "stěna výtah vpravo		0,300			
			0,55*1,2*1,7 "stěna výtah vlevo		1,122			
			0,55*0,9*0,55 "zbytek stěny u vstupu do výtahu		0,272			
			Součet		1,790			
3	R	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,388			SOD
			"1.NP výkop pro výtah.šachtu v.č.10/20"					
			-2,41*3,4*1,15		-9,423			
			2,40*3,4*1,57		12,811			
			Součet		3,388			
4	R	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	3,388			SOD
			j1					
			Součet		0,000			
			"1.NP výkop pro výtah.šachtu v.č.10/20"					
			-2,41*3,4*1,15		-9,423			
			2,40*3,4*1,57		12,811			
			Součet		3,388			
5	R	161151603	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,388			SOD
			j1					
			Součet		0,000			
			"1.NP výkop pro výtah.šachtu v.č.10/20"					
			-2,41*3,4*1,15		-9,423			
			2,40*3,4*1,57		12,811			
			Součet		3,388			
6	R	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,388			SOD
			j1					
			Součet		0,000			
			j1					
			Součet		0,000			
			"1.NP výkop pro výtah.šachtu v.č.10/20"					
			-2,41*3,4*1,15		-9,423			
			2,40*3,4*1,57		12,811			
			Součet		3,388			
7	R	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	6,776			SOD
			o*2					
			Součet		0,000			
			"1.NP výkop pro výtah.šachtu v.č.10/20"					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
			-2,41*3,4*1,15*2		-18,846			
			2,40*3,4*1,57*2		25,622			
			Součet		6,776			
8	R	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,388			SOD
			j1					
			Součet		0,000			
			"1.NP výkop pro výtah.šachtu v.č.10/20"					
			-2,41*3,4*1,15		-9,423			
			2,40*3,4*1,57		12,811			
			Součet		3,388			
			j1					
			Součet		0,000			
10	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,658			SOD
			3,388*1,67		5,658			
			Součet		5,658			
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,388			SOD
			o					
			Součet		0,000			
			"1.NP výkop pro výtah.šachtu v.č.10/20"					
			-2,41*3,4*1,15		-9,423			
			2,40*3,4*1,57		12,811			
			Součet		3,388			

Celkem

19 826,10