

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 03	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Řešení obvodové stěny v úrovni pod parapety okenních otvorů 3.NP ve staré části budovy			
Popis změny:				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). Při demontáži oken a parapetů bylo zjištěno, že obvodové zdivo pod stávajícími okny bylo v minulosti nahrazeno sendvičovou přízdívkou z různých zdících materiálů, která naspĺňuje základní technické parametry obvodového zdiva, tzn. pevnost a tepelné izolační vlastnosti. Je bezpodmínečně nutné nevyhovující zdivo odstranit a parapety dozdít. Projektant navrhuje ekonomicky a technicky nenáročný výzdění z porobetonových tvárnic s vnitřní povrchovou úpravou z omítky vápenocementové hladké, ostatní konstrukce beze změn. Celková plocha nového zdiva 37,50m²</p>				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2 bez DPH	3 598 463,17		
	cena díla vč. ZL č.1,2 celkem bez DPH	73 304 993,49		
	změna ceny v důsledku ZL č.3 bez DPH	85 124,76	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.1,2,3 celkem bez DPH	73 390 118,25		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.3			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 03 - 1x položkový rozpočet				