



Oznámení o změnách akce č. 5

Identifikační údaje akce	
Identifikační číslo EDS	013D31 3007001
Název	DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK
Identifikace účastníka programu	
Název	Město Šternberk
IČ/sídlo	Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk IČ: 00299529
Navrhované změny akce – výstižný popis	



ZL.5 – Z důvodu provedení retence dle odsouhlasené výrobní dokumentace a provedení z prefa konstrukce nebude provedena 1 ks betonové šachty pr. 1000, vč poklopu
Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je **-48.145,85 Kč**.

ZL.6 – Aktualizací umístění trafostanice společností ČEZ a doporučení na typ přívodního kabelu bude kabel AYKY 3Bx240+120mm² odečten a nahrazen v příslušné délce kabelem AYKY 3Bx240+120mm²
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **22.807,50 Kč**

ZL.7 – Na základě požadavku TIČR bude objekt doplněn o nouzové osvětlení. Revizí svítidel byl zjištěn nesoulad mezi rozpočtem a projektem. Tyto svítidla budou dopočtena
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **143.823,75 Kč**

ZL.8 – Záměna dlažeb z teracové dlažby za dlažbu keramickou z důvodu požadavků uživatele ve vztahu ke snadnější udržovatelnosti.
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **1.010,40 Kč**

ZL.9 – Pro zajištění krytí rozvaděče a nádob na odpad budou doplněny opěrné stěny pod krakorcem v 1.PP doplněny o zastřešení z betonové desky
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **25.664,84 Kč**

ZL.10 Elektroinstalace

- Změna kabelu z rozvěděče RHP do rozvaděče RH v odpovídajícím průřezu. -
- Pro možnost provedení podhledu v požadované výšce (hygiena) budou kabelové trasy upraveny a doplněny o kabelové žlaby
- Vyhřívané vpusti na střeše budou napojeny do rozvaděče R1, R2 a R3
- Na základě požadavku TIČR budou zásuvky v koupelnách přemístěny mimo nad podlahu 1,2m
- Na základě požadavku uzemnění strojních zařízení, nerezových stolu a ocelových prvků, budou tyto zařízení uzemněny kabelem CY 6 mm² zelenožlutý
- Na základě požadavku uživatele budou v 1.PP doplněny zásuvky, pro dezinfekční automaty, akvárium, přívod pro varnou desku

Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **205.559,40 Kč**

ZL.11a, 11b, 11c – Na základě požadavku AD, TDS a INV nebudou provedeny lapače střešních splavenin, hydranty (dvakrát v rozpočtu), nátěr VZT potrubí, trubkové zábrany
Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je **-368.213,36 Kč**

ZL.12a, 12b – Na základě požadavku nebude proveden dveřní otvor do m.č. 1.30. Otvor bude zazděn
Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je **-3.594,82 Kč**

ZL.13 - Doplnění v rozpočtu chybějících dveří prvek T21 v počtu 1 ks, záměna dveří prvek T23/L z druhu konstrukce DP3 (dřevěné dveře) na DP1 (ocelové dveře z nehořlavých materiálů).
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **45.860,42 Kč**

Vzniklou změnou nedojde k posunu termínu dokončení díla.

Cena díla dle SoD byla 124.920.377,89 Kč, dle dodatku č.1,2 byla 126 813 285,79 Kč, dle dodatku č. 4 se zvyšuje cena o 24 772,28 Kč, nová cena díla dle dodatku č. je **126 838 058,07 Kč**, všechny ceny uváděné bez DPH.



Seznam přiložených dokladů

1. Položkové rozpočty

Datum, jméno, podpis a razítko statutárního zástupce