



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.6.2024	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Od kazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO 02 – druhá část			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po otlučení omítky bylo zjištěno, že některá nadpraží oken (která se před otlučením jevila jako pevná), budou vyžadovat podepření spodní řady "nalepených" výplňových cihel. U těchto otvorů by při vrtání a provádění montáže talířových kotev zateplení hrozilo uvolnění a vypadnutí části nadpraží (+5ks).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 24

Zhotovitel: KALAH A s.

Změnový list vystavil:

Datum: 5.6.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken 1 objektu SO 02

Popis a zdůvodnění změny:

Po otlučení omítky bylo zjištěno, že některá nadpraží oken (která se před otlučením jevila jako pevná), budou vyžadovat podepření spodní řady "nalepených" výplňových cihel. U těchto otvorů by při vrtání a provádění montáže talířových kotev zateplení hrozilo uvolnění a vypadnutí části nadpraží (+5ks).

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
0,00 ,- Kč	1 972,47 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 972,47 ,- Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská

24

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Svislé a kompletní konstrukce, Bourání
Konstrukcí, Staveništní přesun hmot,
izolace te elné

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 24

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO 02 – druhá část

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 24– Doplnění úhelníků Obřanská – druhá část

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Po otlučení omítky bylo zjištěno, že některá nadpraží oken (která se před otlučením jevila jako pevná), budou vyžadovat podepření spodní řady "nalepených" výplňových cihel. U těchto otvorů by při vrtání a provádění montáže talířových kotev zateplení hrozilo uvolnění a vypadnutí části nadpraží (+5ks).

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM: 5.6.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM - p. [REDACTED]

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

24

ÚSEK: SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Svislé a kompletní konstrukce, Bourání
konstrukcí, Staveništní přesun hmot,
Izolace te elné

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 24

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 24 – Doplnění
úhelníků Obřanská

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1.972,47 ,-Kč	414,22 ,- Kč	2.386,69 ,- Kč
Méněpráce:	0,00 ,- Kč	0,00,- Kč	0,00 ,- Kč
Rozdíl:	1.972,47 ,-Kč	414,22 ,- Kč	2.386,69 ,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: ADP

PODPIS: [REDACTED]

DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM - p. [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/27 ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.24 - Doplnění úhelníků Obřanská - druhá část

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.r.o. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 641,54
PSV			330,93
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			1 972,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 972,47 CZK
Základní DPH	21 %	414,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 386,69 CZK**

V

dne

05.06.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 534,30	77,79
96	Bourání konstrukcí	HSV			106,72	5,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,52	0,03
713	Izolace tepelné	PSV			330,93	16,78
Cena celkem					1 972,47	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/27	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.24 - Doplnění úhelníků Obřanská - druhá část
C:	SO 01-2	Stavební řešení budova Obřanská
C:	2	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 534,30
--------------	--------------------------------------	-----------------

6	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,02978	17 476,34	520,45
---	--------------	---	---	---------	-----------	--------

skutečné práce :

překlady : 0,00377*(1,8*1+2,0*1+1,5*2+1,1*1)

0,02978

8	M_100000T	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	mb	0,03276	30 947,68	1 013,85
---	-----------	--	----	---------	-----------	----------

Fasády:

Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:

W/01:

ostění:

W/02:

ostění:

W/03:

ostění:

překlady :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,02978*1,1

0,03276

Díl 96	Bourání konstrukcí	106,72
---------------	---------------------------	---------------

34	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	2,00000	53,36	106,72
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

pro osazení ocelových úhelníků nad okna : 0,4*5

2,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	0,52
---------------	--------------------------------	-------------

37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,00156	334,45	0,52
----	--------------	---	---	---------	--------	------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 3 :

Součet : 0,00156

0,00156

Díl 713	Izolace tepelné	330,93
----------------	------------------------	---------------

41	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,79000	194,04	153,29
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

pro osazení ocelových úhelníků nad okna : 1*1,8*0,1

0,18000

1*2,0*0,1

0,20000

2*1,5*0,1

0,30000

1*1,1*0,1

0,11000

6	28375461R	Deska izolační XPS Baumit Austrotherm TOP P GK, tl. 40 mm	m2	0,90850	190,50	173,07
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,79000*1,15

0,90850

43	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	3,26360	1,40	4,57
----	--------------	--	---	---------	------	------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

5, 6 :

Součet : 3,26360

3,26360

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/27	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.24 - Doplnění úhelníků Obřanská - druhá část
C:	SO 01-2	Stavební řešení budova Obřanská
C:	2	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------