

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021, změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II

Změnový list 12

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Změna stavby

Dotčená část stavby:	Odkanalizování Lhoty II - lokalita K Jezírku, doplnění kanalizačního a vodovodního systému		
Název / označení změny:	ZL 12 - změna třídy těžitelnosti Lokalita K Jezírku		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	List č. [redacted] ze dne 8.9.2022		
Návrh pro změnu podal: zhotovitel - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	[redacted]	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při provádění zemních prací pro kanalizaci a vodovod v lokalitě K Jezírku bylo zjištěno, že v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 plánovaná třída těžitelnosti neodpovídá předpokládanému stavu v projektu a ve výkazu výměr. Na stavbu byl přizván geotechnik, který posoudil zařazení třídy těžitelnosti a skutečnost zapsal do stavebního deníku. Dle skutečnosti se v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 vyskytuje třída těžitelnosti II zařazená do skupiny 5 z 80%, kdy k rozrušení je zapotřebí středně těžké bourací kladivo.</p> <p>V daném úseku je prováděno odkanalizování lokality K Jezírku v rozsahu zemních prací 119,142m3 spolufinancované z prostředků OPŽP a souběžné provádění rozšíření vodovodní sítě v rozsahu zemních prací 53,46 m3 financované ze zdrojů mimo OPŽP.</p>		
Identifikace plnění	<p>Náklady na plnění dle příložených rozpočtů víceprací a méněprací jednotlivých objektů jsou rozděleny na část:</p> <p>A) spolufinancováno z prostředků OPŽP vícepráce [redacted] Kč Méněpráce [redacted] Kč Změnový list [redacted] Kč</p> <p>B) financováno mimo prostředky OPŽP vícepráce [redacted] Kč Méněpráce [redacted] Kč Změnový list [redacted] Kč Celkem změnový list ZL 12 [redacted] Kč</p>		
Popis příčin vzniku změny díla	<p>Při provádění zemních prací pro kanalizaci a vodovod v lokalitě K Jezírku bylo zjištěno, že v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 geologie a plánovaná třída těžitelnosti neodpovídá předpokládanému stavu v projektu a ve výkazu výměr. Na stavbu byl přizván geotechnik, který posoudil zařazení třídy těžitelnosti a skutečnost zapsal do stavebního deníku. Dle skutečnosti se v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 vyskytuje třída těžitelnosti II zařazená do skupiny 5 z 80%, kdy k rozrušení je zapotřebí středně těžké bourací kladivo.</p>		
Vliv změny na termín dodání díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem (bezDPH):			[redacted]
přípočty celkem (bezDPH):			[redacted]
odpočty celkem (bezDPH):			[redacted]
Přílohy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- č. 1 - Ocenění změny díla <span style="float: right;">rozpočet víceprací a méně prací</span></li> <li>- č. 2 - Projektová dokumentace <span style="float: right;">Lokalita K Jezírku</span></li> <li>- č. 3 - Neobsazeno</li> <li>- č. 4 - Fotodokumentace</li> <li>- č. 5 - Zápis ze stavebního deníku <span style="float: right;">List č. [redacted] ze dne 8.9.2022</span></li> <li>- č. 6 - Vyjádření TDS, AD, objednatele</li> </ul>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	[redacted] pis
zhotovitel / VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným / -	[redacted]	24.6.2024	
projektant / EGYPROJEKT spol s r.o. / -	[redacted]	24.6.2024	
techn. dozor stavebníka / RAVAL projekt v.o.s. / -	[redacted]	24.6.2024	
objednatel / Vodárna Plzeň, a.s. / -	[redacted]	24.6.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 ,

Stavební akce:

## Odkanalizování lhoty II Změnový list 12

Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - lokalita K Jezírku, doplnění  
kanalizačního a vodovodního systému

Název / označení změny:

ZL 12 - změna třídy těžitelnosti Lokalita K Jezírku  
Odpočty uznatelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky	
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 ,

Stavební akce:

## Odkanalizování Lhoty II Změnový list 12

Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - lokalita K Jezírku, doplnění  
kanalizačního a vodovodního systému

Název / označení změny:

ZL 12 - změna třídy těžitelnosti Lokalita K Jezírku

### Přípočty uznatelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
9	K	132454104	Příplatek za hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 a těžení tř.I skup.3, tř.II skup.4 a tř.III skup.6.	m3	119,142			
	PP							
	VV		"kanalizace"					
	VV		$(19+10)*(3,22-0,3+2,34-0,3)/2*1,3 = 93,496$		119,142			

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

## Odkanalizování lhoty II Změnový list 12

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - lokalita K Jezírku, doplnění  
kanalizačního a vodovodního systému

Název / označení změny:

ZL 12 - změna třídy těžitelnosti Lokalita K Jezírku  
Урақты неұзнателіне

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

## Odkanalizování Lhoty II Změnový list 12

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - lokalita K Jezírku, doplnění  
kanalizačního a vodovodního systému

Název / označení změny:

ZL 12 - změna třídy těžitelnosti Lokalita K Jezírku

Přípočty neuznatelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
9	K	132454104	Příplatek za hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 a těžení tř.I skup.3, tř.II skup.4 a tř.III skup.6.	m3	51,462			
	PP							
	WV		"vodovod"					
	WV		$(19+10) \cdot (1,65-0,3) \cdot 1,0 = 39,15$		53,460			
			$20,5 \cdot (1,65-0,3) \cdot 1,0 = 27,675$					
			Celkem		$66,825 \cdot 80\% \text{ množství} = 53,46\text{m}^3$			





