



Denní záznam stavby:

List č. [redacted]

Datum:

Odkanalizování Lhoty II

pondělí

Počasi: ráno + 8°C deštivé přeháňky, odpoledne + 14°C přeháňky. 19.9.202

Pracovní doba: 7.00 - 16.00

Pracovníci: [redacted]

Stroje: 1x bagr obce, 2x traktor bagr, 2x nákl. auto.

Plnění:

K Jezírku - úprava základové spáry, čerpání
podní vody, lože ze šterky 16/32, sedlo
z betonu c 12/15, montáž potrubí KT 250-2500
a odvěšky, obsyp potrubí piškem.

ZÁZNAM IDS:

20.9.22

DNEŠNÍHO DNE PROVEDEN JE. KONTROLNÍ DEN
STAVBY. MIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS Z KONTROLNÍHO
DNE STAVBY. UL. ZA LEHEM - OBLAST ZPEVNĚNÝCH
PLOCH - ZHLEDIKA SPRÁVCE KOMUNIKACE GRAM
PLOCH NEVYHODNÍČÍ, ZEMĚM VAVĚŽNÍ NA
STĚNĚCH PLOCHY. POZORUJE SE KRYČNÝT
PRÁCE, OHROZEN FERMÍN VOLENÍM.

UL. K JEZÍRKU - ZRAVENÍ PŘÍPRAVA NA STAV.
PODVRŽNÝM PLOCH BUDE PROVEDENO DEMONTÁŽ
DOKONČENÉ ÚSTŘEŽNÍ A ZÁLE POKRY MONTÁŽNÍ
PRÁCE POMOCÍ MONTÁŽNÍ STAVBY.

Zápis geotechnické služby

21.9.2022

Dnes jsem byl přivolen k posouzení těžitelnosti v rýze
pro kanalizaci v úseku 19m od ŠD C332 A2
29m C347.

Dle normy ČSN 93 3055 lze výkopové práce
zařadit do II. skupiny těžitelnosti a to 5. skupiny
cca 80%. K rozsvícení horniny bylo použito střední
těžká barmaci kladiva. Hloubka výkopu cca 3,50m
za Geotek GS a.s.

Zápis geotechnické služby

8.9.2022

Dnes jsem byl přizván k hloubení rýhy v úseku od šachty ŠA C343 až 10m ve směru na šachtu C344 za účelem stanovení třídy těžitelnosti.

Dle normy ČSN 75 30 55 lze výkopové práce zařadit do II. třídy těžitelnosti a B. skupiny a to cca 80% k rozrušení horniny bylo použito střední těžké ~~pro~~ broušení kladivo. hloubka výkopu byla cca 3,40m.

za Geotec GS a.s
[redacted]

8.9.2022

Objednatel předal schválenou změnu umístění nadzemního hydrantu v ulici Na Blatech na konci věžve V7.

Pro realizaci změny umístění ~~objednatel~~ zhotovitel požádá o vyjádření k sítím oz a nechá vytyčit stávající síť oz.

Na základě skutečné existence sítě oz bude proveden nový výkop rýhy pro potrubí a nadzemní hydrant přemístěn.

Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení a bude vyhotovena celková dokumentace skutečného provedení.

ZA TDS: [redacted]

Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 12:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření TDS ke Změnovému listu č.12

Předmětem změnového listu č.12 - Při provádění zemních prací pro kanalizaci a vodovod v lokalitě K Jezírku bylo zjištěno, že v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 plánovaná třída těžitelnosti neodpovídá předpokládanému stavu v projektu a ve výkazu výměr. Na stavbu byl přizván geotechnik, který posoudil zatřídění třídy těžitelnosti a skutečnost zapsal do stavebního deníku. Dle skutečnosti se v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 vyskytuje třída těžitelnosti II zařazená do skupiny 5 z 80%, kdy k rozrušení je zapotřebí středně těžké bourací kladivo.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.


Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy nebudou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu není realizováno.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.


Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 12 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 12:


Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření AD ke Změnovému listu č.12

Předmětem změnového listu č.12 - Při provádění zemních prací pro kanalizaci a vodovod v lokalitě K Jezírku bylo zjištěno, že v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 plánovaná třída těžitelnosti neodpovídá předpokládanému stavu v projektu a ve výkazu výměr. Na stavbu byl přizván geotechnik, který posoudil zatřídění třídy těžitelnosti a skutečnost zapsal do stavebního deníku. Dle skutečnosti se v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 vyskytuje třída těžitelnosti II zařazená do skupiny 5 z 80%.

AD souhlasí se změnovým listem.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 12:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření Objednatele ke Změnovému listu č. 12

Předmětem změnového listu č. 12 je změna třídy těžitelnosti v lokalitě K Jezírku.

V průběhu provádění zemních prací pro kanalizaci a vodovod v lokalitě K Jezírku bylo zjištěno, že v úseku od šachty Š373 směrem k šachtě Š371 předpokládaná třída těžitelnosti dle projektové dokumentace včetně výkazu výměř neodpovídá skutečnému stavu. Na základě vyhodnocení ze strany geotechnika se v daném úseku nachází zemina třídy těžitelnosti II zařazená do skupiny 5 z 80 %, kdy je k rozrušení zapotřebí těžká bourací technika.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy nebudou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu není realizováno.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 12 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

Objednatel po doporučení ADP a TDS považuje Změnový list č. 12 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 17.12.2022

