

## Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	PhDr. Jaromír Zubíček ArtD.	
<b>ZUŠ, Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, p.o.</b>		
Technický dozor stavebníka:	Pavel Volek	
<b>Pavel Volek</b>		
Autorský dozor:	Barbora Kyšková	
<b>Atris, s.r.o.</b>		
Zhotovitel:	Ing. Daniel Martišovský	
<b>MH-stavby, s.r.o.</b>		

<b>Označení zakázky (název akce):</b>	<b>Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy</b>
Číslo smlouvy:	Bez čísla, SOD podepsaná 12.12.2023

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	15 320 456,19	18 537 751,99
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	3 365 253,74	4 071 957,03
Po uzavření dodatku č. 1	18 685 709,93	22 609 709,02

## Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

### Vícepráce

Předmět víceprací:	ZL01 - Fasáda ZL02 - Střecha	
Zdůvodnění víceprací + cena:	ZL01 - Fasáda: 3 291 407,01 Kč Po provedení odborného průzkumu, po výstavbě lešení, provedení odtrhových zkoušek, bylo zjištěno poškození vnější fasádní omítky ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v PD. Tato skutečnost nebylo možné zjistit, před výstavbou lešení. Rozsah provedení oprav omítek bude do 70%, bude provedeno celoplošné přestukování plochy. <b>Tyto práce budou mít vliv na termín - 100 dnů</b>	
	ZL02 - Střecha: 153 458,71 Kč Pro provedení výměny poškozených trámů, bude provedeno odbourání zdiva při padě trámů. Po provedení výměny trámu, bude zdivo zpět dozděno. Střešní kulaté okenní světlíky budou provedeny z nového bednění, bude doplněna tepelná izolace a provedena nová pojistná hydroizolace z PVC folie. Na základě požadavku NPÚ bude střešní krytina v odstínu tmavě šedá, tento odstín je za příplatek.	
<b>Cena víceprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>3 444 865,72</b>	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	
	Vyjádření projektanta	
Jméno a podpis AD:		

### Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	ZL03 - MNP SDK pohled: -79 611,98 Kč Nebude potřeba provést demontáž a zpětnou montáž SDK pohledu v místnostech na chodbě. Provedení výměny trámů lze provést bez této demontáže.
<b>Cena méněprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>-79 611,98</b>

<b>Závěry:</b>	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

<b>Přílohy:</b>	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací