

Harmonogram stavby

S:	141	Rekonstrukce Gymnázia Dr.Karla Polesného Znojmo
O:	02	Výměna střešní krytiny , zateplení střechy , SDK podhledy
R:	01	Výměna střešní krytiny , zateplení střechy , SDK podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	1týden	2týden	3týden	4týden	5týden	6týden	7týden	8týden	9týden	10týden	11týden	12týden	13týden	14týden
Díl: 4																
Díl: 94																
Díl: 95																
Díl: 99																
Díl: 713																
Díl: 762																
18	76234121	Montáž bednění střech , prkna hrubá na sraz, včetně dodávky feziva, prkna tl. 24 mm														
19	76234181	Demontáž bednění střech z prken hrubých														
20	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy														
21	762521108	Položení podlah nehotovových na sraz, hrubé fošny, včetně dodávky feziva, fošny tl. 50 mm														
22	762521812	Demontáž podlah bez poštářů z prken tl. do 5 cm														
23	76252611	Položení poštářů pod podlahy rozetě do 65 cm, včetně dodávky feziva, poštáře 160 x 50 mm														
24	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m														
Díl: 764																
25	764-01	Lemování a utěsnění stávajících prostupů střešním pláštěm KL64														
26	764-02	Dod.+mtz. separační vrstva - pojistná hydroizolační fólie														
27	7642242	Oplechování okapů Pz lak na bázi polyesteru barva tmavě červená, rs 500 mm														
28	7642522	Žlaby podkapsní půlkruhové Pz lak na bázi polyesteru barva tmavě červená, rs 330 mm														
29	76425	Žlaby nástřešní oblé Pz lak na bázi polyesteru barva tmavě červená, rs 660 mm														
30	7643	Lemování komínů z Pz lak na bázi polyesteru barva tmavě červená na hladké krytině, v ploše														
31	764312822	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°														
32	764322840	Demontáž oplechování okapů, TK, rs 500 mm, do 30°														
33	76432322	Oplechování okapů Pz lak na bázi polyesteru barva tmavě červená, rs 180 mm														
34	764339830	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°														
35	764352810	Demontáž žlabů pulkruh. rovných, rs 330 mm, do 30°														
36	764355802	Demontáž žlabů nástřes. oblých, rs 500 mm, nad 45°														
37	764391	Závětná lišta z Pz plechu lak na bázi polyesteru barva tmavě červená, rs 330 mm														
38	764391820	Demontáž závětné lišty, rs 250 a 330 mm, do 30°														
39	76439225	Úžlabí z Pz plechu lak na bázi polyesteru barva tmavě červená														
40	764392850	Demontáž úžlabí, rs 660 mm, sklon do 30°														
41	7647753	lemování střes.oken 78x118 cm														
42	7648923	Hřebenač rovný, tl. 0,55 mm pz lak na bázi polyesteru barva tmavě červená														
43	76489231	Falcované tab. lakované na bázi polyesteru barva tmavě červená, tl. 0,6 mm, barva tmavě červená														
44	7649011	Malto formátová plechová krytina čtvercového formátu 345x345mm povrch lak na bázi polyesteru, barva, „ tmavě červená														
45	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m														
Díl: 767																
46	767581801	Demontáž podhledů - kazet														
Díl: 784																
47	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x														
48	784195112	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x														
Díl: M21																
49	M21-01	Demontáž a opětovná montáž hromosvodu př. doplnění spojovací materiály														
50	M21-02	Dmiz. + opětovná montáž stávajících svítidel														