

**Soupis provedených víceprací**

Stavba: Stavba:

Objekt:

Část:

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>změna č. 2 Vodovodní přípojka uvnitř objektu - externí dodávka</b>						
		montáž vodovodního potrubí uvnitř objektu včetně přepojů	komplet	1,00		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 3 Oprava hromosvodu + revize</b>						
		elektro materiál	komplet	1,00		
		montáže spojek, zemnicích tyčí	komplet	1,00		
		Elektro revize	ks	1,00		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 4 Vnitřní přepojení kanalizace + sonda a poklop na stoece</b>						
	630300010RA0	Vybourání betonu	m2	1,00		
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,220		
		osazení poklopu a zabetonování otvoru	ks	1,00		
		<i>poklop šachtový s rámem DN 600 bez odvětrání</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 5 Rozšíření rýh výkopu - nemožnost pažení - kolize s VP</b>						
		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	50,000		
		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-164,720		
		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-164,720		
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m-odvoz neuhnitelného výkopku	m3	50,000		
		<i>Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN Luleč</i>	<i>t</i>	<i>93,650</i>		
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)-výkopek nepoužitelný na zpětný zásyp rýh	t	110,000		
		Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	50,000		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 6 Provizorní přepojení VP</b>						
		Provizorní přepojení VP	ks	4,000		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 7 Doplnění ECO drénu</b>						
		Montáž žlabu včetně bet lože	ks	18,000		
		demontáž žlabu včetně ubourání patky	m	18,000		
		dodávka nového žlabu betonový žlb s vláknem D100	m	18,000		
		likvidace starých žlabů a betonů	komplet	1,000		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 8 doplnění dlažby nad garáží</b>						
		Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,000		
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m-odvoz neuhnitelného výkopku	m3	1,920		
		Uložení sypaniny na skládky	m3	1,920		
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)-výkopek nepoužitelný na zpětný zásyp rýh	t	4,224		
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000		
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	6,000		
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 60 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	6,000		
		<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>6,090</i>		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 9 Odpočet skládkování dažby</b>						
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-126,350		
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>				
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-126,350		
		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013500">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013500</a>				
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-126,350		
<b>CELKEM</b>						
<b>změna č. 10 Navýšení účlek kanalizačních přípojek + doplnění spadiště</b>						
		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	6,454		
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m-odvoz neuhnitelného výkopku	m3	6,454		
		<i>Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN Luleč</i>	<i>t</i>	<i>12,089</i>		
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)-výkopek nepoužitelný na zpětný zásyp rýh	t	14,199		
		Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	3,269		
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,186		
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	6,520		

Trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 150 SN12	m	2,101		
Trubka kanalizační PVC plynostěnná třívrstvá DN 100 SN4	M	4,517		
Příplatek za vytvoření spadiště (odvrt, odbočka, napojení, utěsnění v šachtě)	ks	2,000		
<b>CELKEM</b>				