



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno	ZL 1	
ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Kácení Odstranění travin a rákosu nad svahem	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 17.6.2024 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pro očištění skalního svahu v horních partiích a pro výstavbu nového oplocení je nutné vykácet větší plochu v m², než je uvedeno v původním návrhu DOTČENÉ MÍSTO: plocha nad sanací svahové nestability ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k hustému zalesnění horních partií svahu a nemožnosti předem určit rozsah sanace svahu a jeho nové horní hrany a z důvodu montáže budoucího nového oplocení je nutné vykácet větší plochu nad svahem pro bezpečnou montáž a bezpečnou vzdálenost mezi horní hranou svahu a novým oplocením. Nemá vliv na termín dokončení díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 17.6.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability	ZL 1		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Kácení Odstranění travin a rákosu nad svahem	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: 7.6.2024 OSOBNĚ: _____ _XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pro očištění skalního svahu v horních partiích a pro výstavbu nového oplocení je nutné vykácet větší plochu v m2, než je uvedeno v původním návrhu DOTČENÉ MÍSTO: plocha nad sanací svahové nestability ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	Cena bez DPH 23 048,00 Kč	DPH 4 840,08 Kč	Cena s DPH 27 888,08 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	23 048,00 Kč	4 840,08 Kč	27 888,08 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	[Redacted Signature]	DATUM: 17.6.2024	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ TUM: _____			
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna			

Rozpočet k ZL č.1

Rozpočet k ZL č.1						
P.Č.	Kód	Popis	MJ	vícepráce		
				množství	Jednotková cena	cena celkem
1	111111102	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5	m2	209,80	10,00	2 098,00
2	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	63,00	150,00	9 450,00
5	112201131	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	23,00	500,00	11 500,00
celkem						23 048,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno	ZL 2
ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Tonáž ocelové konstrukce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL	OD: UNIGEO a.s. DATUM: 4.7.2024 OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: celková tonáž ocelové konstrukce voliéry DOTČENÉ MÍSTO: Stávající voliéra orla ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po demontáži nadzemní části voliéry orla a odvozu materiálu přes váhu bylo zjištěno vyčerpané množství tonáže z rozpočtu stavby. Na místě nyní zůstává spodní část voliéry. Nemá vliv na termín dokončení díla – brání ovšem postupu dalších prací jako očištění svahu a odtěžení svahu. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 4.7.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘED [REDACTED]	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability	ZL 2																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Tonáž ocelové k-ce</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Tonáž ocelové k-ce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Tonáž ocelové k-ce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNIGEO a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 4.7.2024</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 4.7.2024	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			Mail _____							
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 4.7.2024																					
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																					
		FAX: _____																					
		OSOBNĚ: _____																					
		Mail _____																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: celková tonáž ocelové konstrukce voliéry DOTČENÉ MÍSTO: Stávající voliéra orla ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																							
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">8 482,50 Kč</td><td style="text-align: right;">1 781,33 Kč</td><td style="text-align: right;">10 263,83 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">8 482,50Kč</td><td style="text-align: right;">1 781,33 Kč</td><td style="text-align: right;">10 263,83Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 4.7.2024</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	8 482,50 Kč	1 781,33 Kč	10 263,83 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	8 482,50Kč	1 781,33 Kč	10 263,83Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 4.7.2024
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																							
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																				
Vícepráce:	8 482,50 Kč	1 781,33 Kč	10 263,83 Kč																				
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																				
Rozdíl:	8 482,50Kč	1 781,33 Kč	10 263,83Kč																				
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 4.7.2024																						
VYJÁDRĚNÍ: OD ADP: _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____ _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;"></td><td style="width: 40%; text-align: center;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna</td><td style="width: 30%;"></td></tr></table>			SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																				
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																						





Rozpočet k ZL č.2

Rozpočet k ZL č.2						
P.Č.	Kód	Popis	MJ	vícepráce		
				množství	Jednotková cena	cena celkem
75	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	1,500	5 000,00	7 500,00
82	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,500	120,00	180,00
83	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,500	120,00	180,00
84	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	1,500	130,00	195,00
85	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	28,500	15,00	427,50
celkem						8 482,50








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno	ZL 3
ÚSEK: B-1 – SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Dílenská dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 4.7.2024 OSOBNĚ: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: dílenská dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: stavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Dílenská dokumentace není potřeba. Nemá vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 4.7.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDNÍ	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno ÚSEK: B-1 – SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	ZL 3		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis dílenská dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: 4.7.2024 OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: dílenská dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: stavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
Rozdíl:	-40 000,00 Kč	-8 400,00 Kč	- 48 400,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 4.7.2024	
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: _____	PODPIS: _____	GP: _____	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVBA BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		






Rozpočet k ZL č.3

Rozpočet k ZL č.3						
P.Č.	Kód	Popis	MJ	vícepráce		
				množství	Jednotková cena	cena celkem
7	013294100	Náklady na dílenskou dokumentaci zhotovitele	...	-1,000	40 000,00	-40 000,00
		celkem				-40 000,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno		ZL 4
ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Těžení, přesuny Odvozy, skládkovné	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL	DATUM: 4.7.2024 OSOBNĚ: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dle požadavku HIP a AD navýšení objemu odtěžování DOTČENÉ MÍSTO: sanace svahu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.4 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dle požadavku AD a HIP, po vykácení a obnažení skalního svahu, je potřeba snížit úhel horní části svahu, a to z důvodu snížení tlaku a tření na spodní vrstvy dioritu. Svah je potencionálně nestabilní a kvartérní vrstvy mají tendenci sjíždět po skalní vrstvě. Nemá vliv na termín dokončení díla. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 17.6.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
 OR: r	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability	ZL 4		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Těžení, přesuny Odvozy, skládkovné	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 4.7.2024 OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dle požadavku HIP a AD navýšení objemu odtěžování DOTČENÉ MÍSTO: sanace svahu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.4 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce	Cena bez DPH 1 234 500,00 Kč	DPH 259 245,00 Kč	Cena s DPH 1 493 745,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	1 234 500,00 Kč	259 245,00 Kč	1 493 745,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	_____	DATUM: 4.7.2024	
VYJÁDRĚNÍ: OD ADP: _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____			
SCHVÁLIL:	_____	PODPIS: _____	UM: _____
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna			







Rozpočet k ZL č.4

P.Č.	Kód	Popis	MJ	vícepráce		
				množství	Jednotková cena	cena celkem
21	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	150,000	2 200,00	330 000,00
22	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	150,000	2 400,00	360 000,00
35	161151104	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m	m3	300,000	280,00	84 000,00
36	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	300,000	350,00	105 000,00
37	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	300,000	25,00	7 500,00
38	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	300,000	35,00	10 500,00
39	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	750,000	450,00	337 500,00
celkem						1 234 500,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno		ZL 5
ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sít'ování Vrtání + materiál	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 4.7.2024
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: 
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dle pokynů HIP o možnosti rozšíření sanace svahu DOTČENÉ MÍSTO: plocha vlevo a vpravo od místa sanace svahové nestability ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dle pokynů HIP a vzhledem k situaci na místě po přívalových deštích, jsou patrné stabilitní poruchy na svahu vlevo a vpravo od místa samotné sanace svahu. AD doporučuje provést sanaci i na těchto úsecích, které přímo ohrožují komunikaci pro návštěvníky ZOO. Nemá vliv na termín dokončení díla. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 4.7.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘED 		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno ÚSEK: A-1 – SO 251 Sanace svahové nestability	ZL 5																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Sít'ování Vrtání + materiál</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Sít'ování Vrtání + materiál	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Sít'ování Vrtání + materiál	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNIGEO a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 4.7.2024</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td>OSOBNĚ: </td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 4.7.2024	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____		Mail	OSOBNĚ:											
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 4.7.2024																			
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____																			
	Mail	OSOBNĚ:																			
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Dle pokynů HIP o možnosti rozšíření sanace svahu DOTČENÉ MÍSTO: plocha vlevo a vpravo od místa sanace svahové nestability ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa GEOSTAR spol. s r.o. NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet, rozpočet ZL č.5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																					
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">580 250,75 Kč</td><td style="text-align: right;">121 850,66 Kč</td><td style="text-align: right;">702 103,41 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">580 250,75 Kč</td><td style="text-align: right;">121 850,66 Kč</td><td style="text-align: right;">702 103,41 Kč</td></tr></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 4.7.2024</p>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	580 250,75 Kč	121 850,66 Kč	702 103,41 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	580 250,75 Kč	121 850,66 Kč	702 103,41 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	580 250,75 Kč	121 850,66 Kč	702 103,41 Kč																		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
Rozdíl:	580 250,75 Kč	121 850,66 Kč	702 103,41 Kč																		
<p>VYJÁDŘENÍ:</p> <p>OD ADP: _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____</p>																					
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: DATUM: _____</p>																					
	<p style="text-align: center;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna</p>																				

Rozpočet k ZL č.5

P.Č.	Kód	Popis	MJ	vícepráce		
				množství	Jednotková cena	cena celkem
18	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georochozí včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:1	m2	150,000	90,00	13 500,00
19	69321121	<i>georochož protierozní</i>	<i>m2</i>	<i>177,675</i>	90,00	15 990,75
31	155214111	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	150,000	450,00	67 500,00
32	31319129 R	<i>Síť na skálu hexagonální 2-zákrutová (tahová pevnost v podélném směru min. 55 kN/m). Odolnost prokázaná zkouškou trvanlivosti v solné mlze: ≤5% tmavě hnědé rzi (ISO 9227) po 1000 hodinách.</i>	<i>m2</i>	<i>180,000</i>	175,00	31 500,00
33	155214211	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm	m	80,000	50,00	4 000,00
34	31452112	<i>lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm</i>	<i>m</i>	<i>96,000</i>	85,00	8 160,00
24	155212344	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu do 45°, v hornině tř. III a IV	m	84,000	4 500,00	378 000,00
27	155213112	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	56,000	1 100,00	61 600,00
celkem						580 250,75

