

ZMĚNOVÝ LIST č.:

7

Datum předložení TZ:

4.7.2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny: Přeložka jednotné a dešťové kanalizace, drenáž, střešní sendvičové panely

Důvod změny:

U jednotné kanalizace se jedná o náhradu původního betonového potrubí DN 600 za kameninové DN 600 a s tím, související vodohospodářské a zemní práce. U dešťové kanalizace došlo k náhradě původně uvažovaného vsakovacího těsasa za zaústění do blízkého vodního tělesa; Z důvodu vyšší hladiny spodní vody je dodatečně provedena drenáž kolem objektu se zaústěním do dešťové kanalizace. Důvodem provedení je zabránění vztlínání vlhkosti do konstrukcí stavby; Důvodem chybných výměr sendvičového střešního panelu ve výkazu výměr k SOD oproti skutečnosti, viz podklady dílenská dokumentace oplaštění.

Popis změny:

Nahrada betonového potrubí DN 600 splaškové kanalizace za kameninové potrubí také DN 600 a dopočítání veškerých souvisejících vodohospodářských a zemních prací nutných pro řádné provedení části splaškové kanalizace. Dodávky a montáž drenážní trubky obsypané kamenivem. Drenáž je zaústěná do dešťové kanalizace. Důvodem chybných výměr střešního tepelně izolačního sendvičového panelu s výplní IPN pěnou tl.140.

Vyjádření projektanta:

Změny v tomto změnovém listě jsou oprávněné. Náhrada betonového potrubí na kameninové byl požadavek SČVK v průběhu stavebního řízení, který nebyl dodatečně zapracován do výkazu výměr. Z důvodu zvýšené hladiny spodní vody zjištěné při provádění stavby byla vyprojektována a odsouhlasena odborem ŽP změna vedení dešťové vody do nádrže místo do zasakovacího objektu. Dále byl doplněn výkaz výměr o nutné obetonování kanalizace a čerpání spodní vody v průběhu stavby. Z důvodu vyšší hladiny spodní vody je i dodatečná drenáž kolem objektu, napojená do dešťové kanalizace. Z důvodu kolize kanalizace se základy sloupy trakčního vedení byla navržena změna vedení splaškové kanalizace. Chybějící výměra střešních panelů je oprávněný požadavek dodavatele, původní výměra byla uvedena chybně v projektu i výkazu výměr.

Přílohy:

rozpočet IO 201_VCP - Přeložka jednotné kanalizace vícepráce - příloha ZL č.7;
 rozpočet IO 201_MNP - Přeložka jednotné kanalizace méněpráce - příloha ZL č.7;
 rozpočet IO 202_MNP - Dešťová kanalizace méněpráce - příloha ZL č.7;
 rozpočet IO 202_VCP - Dešťová kanalizace vícepráce - příloha ZL č.7;
 rozpočet - drenáž kolem objektu a nopová folie spodní stavby - příloha ZL č.7 ;
 rozpočet - střešních sendvičový panel - příloha ZL č.7

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

s dopadem: 30 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-2 733 889 Kč
	Přípočet bez DPH:	4 041 043 Kč
	Celkem bez DPH:	1 307 154 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Bc. Šárka Marešová		
Za TDI:			
Za TDI:	4.7.2024		
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

Datum: 2024.07.08
14:49:35 +02'00'