

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	011								
Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		Datum:	23.7.2024								
Týká se části stavby: SO 000.1 , SO 002 , SO 105 , SO 106 , SO 181 , SO 202-1 , SO 202-2 , SO 203.1 , SO 203.2 , SO 304.1 , SO 304.2 , SO 352 , SO 360 , SO 362 , SO 433.1 , SO 461 , SO 706.1 , SO 708											
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.: , vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.											
V rámci změnového listu jsou provedeny odečty neprovedených prací a dodávek v rámci SO 000.1 , SO 002 , SO 105 , SO 106 , SO 181 , SO 202-1 , SO 202-2 , SO 203.1 , SO 203.2 , SO 304.1 , SO 304.2 , SO 352 , SO 360 , SO 362 , SO 433.1 , SO 461 , SO 706.1 , SO 708. V rámci SO 001 je dopočítána dokumentace RDS na provedení podpůrné skruže pro montáž kamenné římsy v rámci SO 706.1. Dále je porovnána skutečnost třída hornin zemních prací u objektu SO 105 a provedené dláždění ploch. V rámci SO 106 byla provedena dodávka a osazení vodoměrné šachty na pozemku soukromé části zahrady kostela pro umístění vypouštění vody, na skutečnost byla uvedena provedená dlažba. V rámci SO 304.1 byla provedena rekonstrukce dešťové kanalizace v délce 19 m odkryté při výkopových pracích v sousedství objektu č.p. 12 a 157. Zároveň byla provedena dle dohody se spol. VaK Havlíčkův Brod, a.s. a vlastníkem domu č.p. 12, ul. Pěšínský přípojka splaškové kanalizace k domu č.p. 157 v délce 17,5 m (zaústěno do přípojky splaškové kanalizace domu č.p. 12). V rámci SO 304.2 bylo na skutečnost uvedeno provádění prací na rekonstrukci dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 1096/4, k.ú. Světlá nad Sázavou. V rámci SO 360 bylo upraveno provedení vodoměrné šachty na pozemku parc.č. 113, k.ú. Světlá nad Sázavou. V rámci SO 706.1 jsou z důvodu provedené materiálové změny konstrukce zastřešení nad výstupy z podzemí provedeny dle příslušných dokumentací RDS zpracovaných projektantem stavby úpravy v rozpočtech podpůrného nosníku kamenné římsy, podpůrné ocelové konstrukce sloužící pro montáž kamenné římsy, navýšení počtu mikropilot o jednu dvojici, změny v založení stavby a provedení svislé nosné konstrukce, včetně kamenných obkladů. Cena za méněpráce: 1 795 594,77 Kč bez DPH Cena za vícepráce: 2 195 883,17 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 011: 400 288,40 Kč bez DPH											
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Vliv změnového listu na cenu díla</th> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>✓</td> <td>NE</td> <td></td> </tr> </table>	Vliv změnového listu na cenu díla				ANO	✓	NE	
	Vliv změnového listu na cenu díla										
	ANO	✓		NE							
	chybou v dokumentaci zakázky										
	chybou zhotovitele										
jinou okolností	✓										
žádostí zhotovitele			<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Vliv změnového listu na termín dokončení</th> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td></td> <td>NE</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Vliv změnového listu na termín dokončení				ANO		NE	✓
Vliv změnového listu na termín dokončení											
ANO		NE		✓							
Změnu popsal:											
Změnu odsouhlasil za objednatele:											
Změnu odsouhlasil za TDS:											
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:											
Změnu odsouhlasil za projektanta:											