

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 310/9	Číslo ZBV: 9
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Obec Kostomlaty nad Labem
Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČ: 002 39 283

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	35 616,71	35 616,71

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	-32 391,63	35 616,71	3 225,08

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-32 391,63	71 233,42	38 841,79

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 310/9	Číslo ZBV: 9.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ			
Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022			
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov			
Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	11 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>DZ 2: Změna množství ŽB kanalizační šachty</p> <p>Součástí SO 310 bylo dle zadávací dokumentace (resp. PDSP) osazení dvou kusů prefabrikovaných kanalizačních šachet z betonových dílců.</p> <p>Po zaměření skutečné polohy místa napojení nové trasy kanalizace na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že není možné přímé napojení RŠ2 na spojnou šachtu kvůli kolizi se splaškovou kanalizací. Z tohoto nepředvídatelného důvodu musela být zřízena lomová šachta. Došlo tedy k navýšení množství o jednu kanalizační šachtu.</p> <p>Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 10), tak technickým dozorem investora (příloha č. 11).</p> <p>Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávající položky č. 10.</p> <p>V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.</p> <p>Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.</p> <p>Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	35 616,71	35 616,71	35 616,71
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Rak	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Petr Holan	podpis
Zástupce Objednatele 2:	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA	podpis
			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 310/9	Číslo ZBV: 9.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ			
Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022			
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov			
Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	11 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>DZ 1: Změna typu ŽB kanalizační šachty</p> <p>Součástí SO 310 byla dle zadávací dokumentace stavby (resp. PDSP) realizace monolitické betonové kanalizační šachty s prefabrikovanou zákrytovou deskou výšky 200 mm, vyrovnávacím prstencem DN 625 výšky 60 mm a litinovým poklopem D400 výšky 100 mm.</p> <p>Pro zajištění vyšší kvality předmětné kanalizační šachty navrhuje zhotovitel náhradu monolitického dna prefabrikovaným. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 10), tak technickým dozorem investora (příloha č. 11).</p> <p>Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vypuštěním stávající položky č. 11 a zvýšením množství stávající položky č. 10.</p> <p>V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.</p> <p>Jedná se o Změnu de minimis, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5.</p> <p>Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-32 391,63	35 616,71	3 225,08	68 008,34
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Rak	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Petr Holan	podpis
Zástupce Objednatele 2:	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 310/9	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ	

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
520 863,02

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	520 863,02	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-32 391,63	71 233,42	71 233,42	13,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-32 391,63	559 704,81	38 841,79	7,46%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9													
Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Číslo a název SO/PS: SO 310 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE Číslo a název rozpočtu: SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 310 Skupina Změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	2,000	3,000	1,000	35 616,71	71 233,42	0,000	35 616,71	106 850,13	35 616,71	50,00%
		Celkem						71 233,42	0,00	35 616,71	106 850,13	35 616,71	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9													
Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Číslo a název SO/PS: SO 310 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE Číslo a název rozpočtu: SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 310 Skupina Změn: 5					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	2,000	3,000	1,000	35 616,71	71 233,42	0,000	35 616,71	106 850,13	35 616,71	50,00%
11	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT	KUS	0,750	0,000	- 0,750	43 188,84	32 391,63	-32 391,63	0,000	0,00	-32 391,63	-100,00%
		Celkem						103 625,05	-32 391,63	35 616,71	106 850,13	3 225,08	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	26 663 349,88
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 108 116,44
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	34 010 820,89
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,42%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,98%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 441 541,48
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,41%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 999 004,96

12=(1)*0,15	Limit	3 999 502,48
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15 %)	0,26%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	68 008,34

		- 1 -	- 2 -			- 3 -			- 4 -				- 5 -											
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost				Změny de minimis									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“	- 1 328 963,55	2 773 730,11	1 444 766,56	0,00	0,00	0,00	- 1 193 036,13	1 193 036,13	0,00	- 103 535,79	1 517 539,14	5,69%	1 414 003,35	1 621 074,93	0,00	27 538,13	0,10%	27 538,13	27 538,13	- 32 391,63	35 616,71	68 008,340
401 U	1	VO Přechod pro chodce - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení přechodu pro chodce	- 80 525,16	80 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 525,16	80 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 U	2	Veřejné osvětlení - uznatelné / Materiálová změna v nasvětlení uličního prostoru a míst pro přecházení	- 1 112 510,97	1 112 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 112 510,97	1 112 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 N	3	Dešťová kanalizace - obnova / Obnova stávající dešťové kanalizace	0,00	1 417 618,15	1 417 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 618,15	5,32%	1 417 618,15	1 417 618,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 N	4	Sílnice III/3319 - neuznatelné / Provedení VDZ dvoufázově, vypuštění ocelových svodidel, výšková úprava kamenných obrubníků v místě vjezdů	- 50 684,82	41 599,98	- 9 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 684,82	28 942,00	0,11%	-21 742,82	79 626,82	0,00	12 657,98	0,05%	12 657,98	12 657,98	0,00	0,00	0,00
102 N	5	Středový ostrůvek v místě pro přecházení - uznatelné / Provedení VDZ dvoufázově	0,00	1 154,55	1 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 154,55	0,00%	1 154,55	1 154,55	0,00	0,00	0,00
103 U	6	Vjezdová brána na III/3319 - uznatelné / Provedení VDZ dvoufázově, změna množství příkopových žlabů a vegetační dlažby	- 3 271,48	13 816,00	10 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 271,48	6 322,39	0,02%	3 050,91	9 593,87	0,00	7 493,61	0,03%	7 493,61	7 493,61	0,00	0,00	0,00
104 U	7	Chodníky, sjezdy, MK v Š=50cm - uznatelné / Provedení VDZ dvoufázově, změna množství liniových žlabů	- 31 530,26	34 780,39	3 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 530,26	29 039,89	0,11%	-2 490,37	60 570,15	0,00	5 740,50	0,02%	5 740,50	5 740,50	0,00	0,00	0,00
110 N	8	Místní komunikace - neuznatelné / Provedení VDZ dvoufázově	- 18 049,23	491,49	- 17 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 049,23	0,00	0,00%	-18 049,23	18 049,23	0,00	491,49	0,00%	491,49	491,49	0,00	0,00	0,00
310 N	9	Dešťová kanalizace - neuznatelné / Změna typu ŽB kanalizační sáčky	- 32 391,63	71 233,42	38 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,71	0,13%	35 616,71	35 616,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 32 391,63	35 616,71	68008,34

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	310/9

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 310 po změně	5	
08 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 10.07.2023 (KSÚS)	1	
09 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 10.07.2023 (obec Kostomlaty nad Labem)	1	
10 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele - změna počtu revizních šachet objektu SO 310	1	
11 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení o navýšení revizních šachet SO 310	1	
12 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Žádost o změnu rozsahu Díla (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 9)	1	
13 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Pokyn Objednatele Zhotoviteli - změna počtu revizních šachet objektu SO 310 (stanovisko obce Kostomlaty nad Labem - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 9)	1	
Počet listů celkem	11	

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

874: Potrubí PLASTOVÉ								276 582,00	0,00	0,00	276 582,00	0,00	
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	75,000	75,000	0,000	3 687,76	276 582,00	0,000	0,000	276 582,00	0,00	0,00%
		PVC DN300 SN16 75 = 75											
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku											
894: ŠACHT 894: ŠACHTY								103 625,05	-32 391,63	71 233,42	142 466,84	38 841,79	
10	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	2,000	4,000	2,000	35 616,71	71 233,42	0,000	71 233,42	142 466,84	71 233,42	100,00%

TYPOVÁ BET. RŠ
 2 = 2
 ZBV9 - DZ 1 - navýšení množství šachet:
 1,000
 ZBV9 - DZ 2 - navýšení množství šachet:
 1,000
Množství po Změnách celkem:
 2,000+1,000+1,000=4,000
 Jednotková ceny byla převzata ze smluvního rozpočtu

položka zahrnuje:
 - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
 - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
 - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,
 - zednické výpomoc pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
 - předepsané podkladní konstrukce

11	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT	KUS	0,750	0,000	- 0,750	43 188,84	32 391,63	-32 391,63	0,000	0,00	-32 391,63	-100,00%
----	--------	-------------------------------------	-----	-------	-------	---------	-----------	-----------	------------	-------	------	------------	----------

MONOLITICKÁ RŠ
 BETON C 30/37
 0,75 = 0,75
 ZBV9 - DZ 1 - snížení množství šachet:
 -0,750
ZBV9 - DZ1 - množství po Změně celkem:
 0,750-0,750=0,000

poznámka zahrnuje:

- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

899.9: Konstrukce na trubním vedení				68 156,18	0,00	0,00	68 156,18	0,00				
12	89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	2 469,09	2 469,09	0,000	0,000	2 469,09	0,00	0,00%
	<i>NAPOJENÍ NA KANALIZACI</i> 1 = 1 - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.											
13	89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	21,000	21,000	0,000	2 584,36	54 271,56	0,000	0,000	54 271,56	0,00	0,00%
	<i>OBETONÁVKA</i> <i>BETON C12/15</i> 21 = 21											

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14	899641	TLAKOVÉ A KAMEROVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	11 415,53	11 415,53	0,000	0,000	11 415,53	0,00	0,00%
		TLAKOVÉ A KAMEROVÉ ZKOUŠKY 1 = 1											
		- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.											
		966: BOURÁ 966: BOURÁNÍ						33 066,75	0,00	0,00	33 066,75	0,00	
15	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	75,000	75,000	0,000	440,89	33 066,75	0,000	0,000	33 066,75	0,00	0,00%
		ODSTRANĚNÍ BET TROUBY DN300 75 = 75											
		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů											
		Celkem						520 863,02	- 32 391,63	71 233,42	559 704,81	38 841,79	



SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblastí Praha
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5, Smíchov

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:
LL/2023/07/10-1 Lukáš Lála [redacted] [redacted] 10.7.2023

Stavba: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Č. smlouvy objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022
Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty: Z-2022/01

Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 310 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdít práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Technická zpráva PDPS umožňuje použití kanalizačních šachet s prefabrikovaným i monolitickým dnem (v případě nedostatečného krytí). Zadávací výkaz výměr předpokládá variantu s monolitickým dnem. Po ověření skutečného krytí potrubí bylo zjištěno, že je možné provést kanalizační šachty s prefabrikovaným dnem, proto navrhuje zhotovitel osadit standardní prefabrikované dno.

Po zaměření skutečné polohy místa napojení nové trasy kanalizace na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že není možné přímé napojení RŠ2 na spojnou šachtu kvůli kolizi se splaškovou kanalizací. Z tohoto důvodu navrhuje zhotovitel zřídit lomovou šachtu.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracím s žádostí o vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

S pozdravem
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Jan Merunka, MBA
vedoucí oddělení závodů
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Oddělení závodů Dopravní stavby STŘED

 **SWIETELSKY** (30)
stavební s.r.o.
oddělení závodů Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilová
Hronětická 237
289 21 Kostomlaty nad Labem

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne: LL/2023/07/10-2 Lukáš Lála [redacted] [redacted] 10.7.2023

Stavba: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Č. smlouvy objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022

Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty: Z-2022/01

Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 310 N DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdít práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Technická zpráva PDPS umožňuje použití kanalizačních šachet s prefabrikovaným i monolitickým dnem (v případě nedostatečného krytí). Zadávací výkaz výměr předpokládá variantu s monolitickým dnem. Po ověření skutečného krytí potrubí bylo zjištěno, že je možné provést kanalizační šachty s prefabrikovaným dnem, proto navrhuje zhotovitel osadit standardní prefabrikované dno.

Po zaměření skutečné polohy místa napojení nové trasy kanalizace na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že není možné přímé napojení RŠZ na spojnou šachtu kvůli kolizi se splaškovou kanalizací. Z tohoto důvodu navrhuje zhotovitel zřídit lomovou šachtu.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

S pozdravem

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jan Merunka, MBA

vedoucí oddělného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Oddělný závod Dopravní stavby





Krajská správa silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ: 00066001

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČ: 00239283

V Hradci Králové dne 14.7.2023

Stavební akce: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Věc: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele – změna počtu revizních šachet objektu SO 310

Vyjádření AD:


- **Souhlasí** s užitím prefabrikovaného dne namísto monolitického a to z důvodu polohy stávajících IS a samotného krytí
- **Souhlasí** v navýšení počtu RŠ a to z důvodu nutnosti přidání lomu na kanalizaci, aby se dešťová kanalizace vyhnula stávajícím IS v daném místě stavby

Vypracoval: Ing. Tomáš Rak, hlavní inženýr projektu



TRDesign s.r.o.

Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové

Naše značka: 001e_Kostomlaty_2023_LKI
Vaše značka: LL/2023/07/10-1
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.: 
Datum: 14.07.2023

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura
Obec Kostomlaty nad Labem
Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO: 002 39 283
Zastoupena: Ing. Romana Hradilová

Akce: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Věc: Vyjádření TDS k oznámení o navýšení revizních šachet SO 310

Vážení,

Zhotovitel v dopise LL/2023/07/10-1-1 ze dne 10.07.2023 uvádí:

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 310 N DEŠŤOVÁ KA-NALIZACE - NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolností:

Technická zpráva PDPS umožňuje použití kanalizačních šachet s prefabrikovaným i monolitickým dnem (v případě nedostatečného krytí). Zadávací výkaz výměr předpokládá variantu s monolitickým dnem. Po ověření skutečného krytí potrubí, bylo zjištěno, že je možné provést kanalizační šachty s prefabrikovaným dnem, proto navrhuje zhotovitel osadit standartní prefabrikované dno.

Po zaměření skutečné polohy místa napojení nové trasy kanalizace na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že není možné přímé napojení RŠ2 na spojnou šachtu kvůli kolizi se splaškovou kanalizací. Z toho důvodu navrhuje zhotovitel zřídit lomovou šachtu.

Vyjádření TDS:

TDS potvrzuje skutečnost, že PDPS umožňuje obě varianty, a to jak monolitickou, tak prefabrikovanou. Vzhledem k možnosti skrze krytí a dostatečnému podélnému sklonu potrubí, TDS doporučuje použití prefabrikovaného dna. Dojde tím ke zjednodušení, urychlení výstavby a eliminuje se tím i lidský faktor a možnost chybovat během provádění monolitického dna.

Po ověření skutečné polohy stávající dešťové kanalizace, není možné vzhledem k velkému množství IS provést přímé napojení RŠ2 na RŠ1 (spojná šachta). TDS doporučuje propojení nové a stávající kanalizace pomocí lomové šachty.

Závěr:

TDS doporučuje objednatelům kladné stanovisko k oznámeným změnám.

S pozdravem

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

V Kolíně dne 25.7.2023

„ III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1712/00066001/2022, odst. 6.8.


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím ve změně monolitických šachet za prefabrikované šachty a navýšení jejich množství z důvodu kolize s velkým množstvím inženýrských sítí.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV9).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00


vedoucí oblasti Kutná Hora



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

SWIETELSKY stavební s.r.o.

o.z. Dopravní stavby STŘED, oblast Praha

Sokolská 192/79, 186 00 Praha 8


V Kostomlatech nad Labem dne 14. 7. 2023

Stavební akce: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Věc: Pokyn Objednatele Zhotoviteli – změna počtu revizních šachet objektu SO 310

Vyjádření Objednatele:

- Souhlasím s provedením navržených prací/změn dle předchozího vyjádření TDS a AD
- Dávám tímto pokyn Zhotoviteli s provedením prací



za objednatele, Ing. Romana Hradilová, starostka Obce Kostomlaty nad Labem

