

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				21	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 28.03.2024	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Systém generálního klíče			
Odkazy na:					
specifikací					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Příplatek ke dveřím za změnu vložek. Místo standardní bude použit systém generálního klíče.					
Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele na změnu dveřních vložek. Provozovatel požaduje systém generální klíče s omezením přístupu do jednotlivých místností dle různých práv pro přístup.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci:					
Počet připojených listů specifikací :		—		Počet připojených listů výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno :		záměrem objednatele	záměrem provozovatele x	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: 3 týdny od objednání		
připočet celkem: 21 982,76			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 21 982,76					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby:		
			BAUSTAV a.s.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru)			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			Nemocnice Sokolov s.r.o.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
bez připomínek					
Datum:			Datum:		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A														Č. ZL		21	
Odpočet								Přípočet								Rozdíl	
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
								1	K	1	766 Konstrukce truhlářské Příplatek ke dveřím za provedení vložky pro systém generálního klíče včetně nastavení	ks	25,000			18 000,00	
								2	K	2	Příplatek za dodávku klíčů systémů generálního klíče - 20 ks	ks	1,000			2 600,00	
								3	K	3	Bezpečnostní karta	ks	1,000			115,00	
								14	K	045303000	Koordinační činnost	%	6,120			1 267,76	
Odpočet celkem							0,00	Přípočet celkem							21 982,76	21 982,76	

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				23	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 28.03.2024	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Vyčíslení skutečného provedení (SLA, SIL, truhlářské výrobky)			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: narovnání skutečného provedení oproti zadávací dokumentaci.					
Zdůvodnění změny: 					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: 					
Počet připojených listů specifikací :			Počet připojených listů výkresů:		
—			—		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci x	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval:					
BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:					
BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/2					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 385 556,01			Termín: ANO		
přípočet celkem: 149 181,69			Cena: ANO		
cenový rozdíl: -236 374,32					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby		
			BAUSTAV a.s.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru):			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			Nemocnice Sokolov s.r.o.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
bez připomínek			bez připomínek		
Datum:			Datum: 11.7.2024		

23

Strana 1/2

Č. ZL	23
-------	----

Strana 2/2

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				24	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			Datum vydání požadavku : 22.02.2024		
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Omítky a vyrovnání stěn			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Náhrada nesoudržných omítek za nové omítky.					
Zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace se na obvodové stěně měl odstranit obklad a ponechat omítka. Po provedení prací demontáž obkladů byl zjištěn nevyhovující stav omítek. Proto se odstranila vrstva omítky a nahradila se novou omítkou.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :			Počet připojených listů výkresů:		
—			—		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatel	záměrem provozovatel e	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: NE		
přípočet celkem: 64 247,15			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 64 247,15					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby		
			BAUSTAV a.s.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru)			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			Nemocnice Sokolov s.r.o.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
bez připomínek					
Datum:			Datum:		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

Č. ZL

24

Odpočet							Přípočet							Rozdíl								
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	Celkem								
														9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
							64	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním soar. s očištěním zdiva. v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	60,696	8 011,87									
														2,55	3,4*(3,5+0,25*4)-1,35*2-1,35*2+1,35*0,25*2						m210,575	
														2,54	3,4*(3,445+0,25*4)-1,35*2-1,35*2+1,35*0,25*2						m210,388	
														2,51	3,4*(1,58+0,25*2)-1,35*2+1,35*0,25						m24,7095	
														2,53	3,4*(1,67+0,25*2)-1,35*2+1,35*0,25						m25,0155	
														2,5	3,4*(1,67+0,25*2)-1,35*2+1,35*0,25						m25,0155	
														2,48	3,4*(1,565+0,25*2)-1,35*2+1,35*0,25						m24,6585	
														2,42	3,4*(1,56+0,25*2)-1,35*2+1,35*0,25						m24,6415	
														2,21	3,4*(3,65+0,25*4)-1,35*2-1,35*2+1,35*0,25						m211,085	
														2,23	3,4*(1,55+0,25*2)-1,35*2+1,35*0,2						m24,6075	
														D	997	Přesun sutě						
							65	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halv výšky do 6 m	t	2,853	2 353,49									
							68	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,853	4 236,28									
							69	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,969	19,97									
							71	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17	t	2,853	31,38									
														6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
							1000	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží	m2	32,400	28 609,20									
1002	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,296	7 300,37																
1003	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	84,888	7 597,48																
													0,00									
							998	Přesun hmot														
72	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,609	2 381,94																
							VRN4	Inženýrská činnost														
14	K	045303000	Koordinační činnost	%	6,120	3 705,17																
Odpočet celkem							0,00	Přípočet celkem						64 247,15	64 247,15							

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				25	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 22.04.2024	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Doplnění přístupového systému			
Odkazy na:					
specifikaci		SLP			
výkresy		viz DPSP_SLP			
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Doplnění doplnění přístupového a docházkového kartového systému dveří do sesterny 2.46 a denní místnosti personálu 2.45					
Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :			Počet připojených listů výkresů:		
Oznámení změny je vyvoláno :			záměrem objednatele	záměrem provozovatele e x	chybou v dokumentaci
				chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: NE		
přípočet celkem: 37 815,86			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 37 815,86					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby:		
Datum:			BAUSTAV a.s.		
			Datum:		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru):			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			Nemocnice Sokolov s.r.o.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
bez připomínek			Datum:		
Datum:			28.6.2024		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A													Č. ZL		25				
Odpočet										Přípočet						Rozdíl			
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem			
							9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
							1000	K	1000	Dodávka a montáž ovládání automatických vstupních dveří na oddělení - programový přepínač						kpl	1,000		6 670,00
							1002	K	1002	Doprava						kpl	1,000		500,00
							742 Elektroinstalace - slaboproud												
							50	K	8ACS-72	Čtečka EDK4B EMmarin antivandal světlé provedení (dod+mtž)						kus	2,000		9 680,00
							49	K	8ACS-71	TP1213 záložní akumulátor pro POV12-1,2 12V/1,2Ah (dod+mtž)						kus	1,000		1 430,00
							48	K	8ACS-70	Řídící jednotka AL20-TCP-POW pro 1 dveře jednosměrné (1 čtečka), informace o dveřích, možnost čtečky s klávesnicí, zdroj, komunikace Ethernet (vchod/východ z						kus	1,000		17 355,00
							VRN4 Inženýrská činnost												
							14	K	045303000	Koordinační činnost	%	6,120		2 180,86					
Odpočet celkem							0,00	Přípočet celkem							37 815,86	37 815,86			

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				26	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			Datum vydání požadavku : 15.05.2024		
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Nestandardní řetízky žaluzie			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Záměna standardních řetízků ovládání žaluzií za nestandardní, prodloužené.					
Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :			Počet připojených listů výkresů:		
—			—		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatele x	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH: odpočet celkem: 0,00 přípočet celkem: 16 873,08 cenový rozdíl: 16 873,08			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla: Termín: ANO Cena: ANO		
Předal : Datum:			Vyjádření zhotovitele stavby: BAUSTAV a.s. Datum:		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): JURICA a.s. Datum:			Vyjádření provozovatele: Nemocnice Sokolov s.r.o. Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar INSCAN s.r.o. Datum:			Vyjádření objednatele: Karlovarský kraj Datum: 18.6.2024		
bez připomínek Datum:					

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A													Č. ZL	26			
Odpočet											Přípočet						Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
								1000	K	1000	Dodání a montáž nestandardních řetízků žaluzií	ks	50,000			14 400,00	
								1001	K	1001	Doprava	kpl	1,000			1 500,00	
								VRN4		Inženýrská činnost							
								14	K	045303000	Koordinační činnost	%	6,120			973,08	
Odpočet celkem							0,00	Přípočet celkem							16 873,08	16 873,08	

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				27	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			Datum vydání požadavku : 15.05.2024		
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Otvory acrovyn			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Vyřezání prostupů do ochranných pásů pro instalaci zásuvek 230V v chodbě 2.20, poskytnutí slevy na 3 drobné poškození ochranných pásů v prostoru pokojů bez vlivu na funkci Zdůvodnění změny: Změna výšky osazení ochranných pásů v prostoru chodby 2.20. Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :		—		Počet připojených listů výkresů: —	
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatel e	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele x	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: ANO		
přípočet celkem: 0,00			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 0,00					
Předal : Datum:			Vyjádření zhotovitele stavby: BAUSTAV a.s. Datum:		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) JURICA a.s. Datum:			Vyjádření provozovatele: Nemocnice Sokolov s.r.o. Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar INSCAN s.r.o. bez připomínek Datum:			Vyjádření objednatele: Karlovarský kraj Datum: 10.7.2024		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A													Č. ZL		27					
Odpočet											Přípočet							Rozdíl		
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem				
								1000	K	1000	Vykružování otvorů v ochranných prvcích acrovyn	kpl	1,000			2 400,00				
								1001	K	1001	Sleva za poškození plátu - 3 místa	kpl	1,000			-2 400,00				
								VRN4		Inženýrská činnost										
								14	K	045303000	Koordinační činnost	%	6,120			0,00				
Odpočet celkem							0,00	Přípočet celkem							0,00	0,00				

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				28	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 15.05.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Název části stavby dotčené změnou:		Stavební úprava VZT rozvodů			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Obezpečení VZT klapka potrubí.					
Zdůvodnění změny: Dodržení požárně bezpečnostního řešení budovy.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :		—		Počet připojených listů výkresů: —	
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatel e	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / počet listů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: ANO		
připočet celkem: 10 314,86			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 10 314,86					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby:		
			BAUSTAV a.s.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru):			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			Nemocnice Sokolov s.r.o.		
Datum:			Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
bez připomínek					
Datum:			Datum: 18.6.2024		

Nemocnice Sokolov PAVILON D/2.NP - ONP A

Č. ZL 28

Odpočet							Připočet							Rozdíl					
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem			
								1000	K	1000	Montáž - Provedení obezdění VZT potrubí dle projektové dokumentace - prováděno ve stísněných podmínkách půdy. Složitý přesun materiálů, úklid místa provádění.	hod	16,000		6 640,00				
								1001	K	1001	Dodávka materiálu 27 KS ytong tl 100 + lepidlo	kpl	1,000		2 480,00				
								1002	K	1002	Doprava	kpl	1,000		600,00				
								VRN4 Inženýrská činnost											
								14	K	045303000	Koordinační činnost	%	6,120		594,86				
Odpočet celkem							0,00	Připočet celkem							10 314,86	10 314,86			