

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	"Parkovací dům Světovar"
----------------	--------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 01
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům		
Název / označení změny:	změna způsobu zajištění stavební jámy		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	30.04.2024		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	30.04.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je alternativní způsob zajištění stavební jámy SO 01 - Parkovacího domu, kdy místo projektem navrhovaného záporové pažení bude použito pažení ve formě kotvených štětovic. Tento způsob pažení je pro daný stavební objekt vhodnější zejména z hlediska bezpečnosti a správném provádění hutnění při zpětných zásypech. Při demontáži záporového pažení hrozí v rámci této stavby riziko sesypání nestabilních zemin (štěrků a písků) a tím i riziko možných pracovních úrazů zejména při provádění zpětných zásypů, zatímco při použití štětovic je toto riziko zcela eliminováno. Navíc při sesypání zemin by případně vzniklé kaverny nebylo technicky možné řádně dosypat a zhutnit. Cílem této změny je zajištění bezpečné práce ve stísněných prostorech při hloubce výkopu větší než 10m, kdy zhotovitel je povinen se řídit požadavky na zajištění bezpečnosti dle zákona č. 262/2006 Sb. § 10 odst. 101, zákona č. 309/2006 Sb. § 2 odst. 1, Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , nařízení vlády č. 362/2005. Sb. a souvisejících předpisů k zajištění BOZP a taktéž maximální možné omezení rizik při provádění zpětných zásypů. Tímto řešením dochází i k menší finanční úspoře. Předmětná změna naplňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-50 653,39	, - Kč bezDPH
přípočty celkem:		12 087 457,43	, - Kč bezDPH
odpočty celkem:		-12 138 110,82	, - Kč bezDPH

Přílohy: vícepráce/ méněpráce

- zápis v SD
- zápis z KD /z projednání, porady
- ostatní (výkresy - výpis, půdorysy, řezy)
- vyjádření geotechnika

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		11.06.2024	
projektant - AD / AD99		11.06.2024	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		11.06.2024	
TDS		11.06.2024	
TDS		11.06.2024	
cenová kontrola		11.06.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	"Parkovací dům Světovar"
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 02
--	--------------

Dotčená část stavby:	IO 300_Přípojka vodovodu		
Název / označení změny:	zrušení stávající vodovodní přípojky		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.05.2024		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	16.05.2024

Zdůvodnění a popis změny:
Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění položek a prací, nutných k provedení odpojení stávající vodovodní přípojky od zásobního řadu, do soupisu prací. Dle požadavků Vodárny Plzeň musí být rušená přípojka vždy fyzicky odpojena od zásobního řadu. Tento postup je daný Plzeňským standardem pro vodovody, kdy před napojením nové vodovodní přípojky (v našem případě je to Přípojka vodovodu IO 300) je nutné nejdříve zrušit stávající vodovodní přípojku.

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE
Náklady na změnu celkem:		166 704,83 ,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		166 704,83 ,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00 ,- Kč bezDPH

Přílohy: vícepráce/ méněpráce
- zápis v SD ze 14.5.2024
- zápis z KD ze 14.5.2024
- foto z kopané sondy vodovodní přípojky
- montážní návod Synoflex
- projektová dokumentace dle požadavků Vodárny Plzeň a.s.

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		11.06.2024	
projektant - AD / AD99		11.06.2024	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		11.06.2024	
vedoucí oddělení přípravy			
zástupce objednatele		11.06.2024	
TDS EX		11.06.2024	
cenová kontrola		11.06.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	"Parkovací dům Světovar"
----------------	--------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 003
--	--------

Dotčená část stavby:	SO-01 Parkovací dům - D.1.2b - Speciální zakládání (archiv)		
Název / označení změny:	provedení ŽB převázky		
Podklad pro změnu:	240510_PLAE_zadost o informaci_mikropiloty 1		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	04.06.2024		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	04.06.2024

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že navržený způsob zakládání u stávající haly Bratislava neobsahuje provedení veškerých prací, které jsou nezbytné pro řádné fungování pilotové stěny. Změna řeší doplnění soupisu prací o položky a práce nezbytné k provedení zmonolitnění mikropilot podchycujících stávající patky v podobě železobetonové převázky nad patkami a doplnění železobetonového trámu u pilot P1 do soupisu prací tak, aby parametry pilotové stěny odpovídaly požadavkům dle navrženého projektového řešení.

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		260 217,96	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		260 217,96	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH

Přílohy: zápis z KD + SD
původní řešení/ nové řešení
žádost o informaci
ostatní - výkresy

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		02.07.2024	
projektant - AD / AD99		02.07.2024	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		03.07.2024	
vedoucí odd.přípravy			
zástupce objednatele		02.07.2024	
TDS (EX)		02.07.2024	
cenová kontrola		02.07.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2024/000550, č.z.18TUOIN29

Stavební akce:	"Parkovací dům Světovar"
----------------	--------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 04
--	-------

Dotčená část stavby:	SO 01 Parkovací dům		
Název / označení změny:	zemní práce		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	28.05.2024		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	03.06.2024

Zdůvodnění a popis změny:
Kontrolním výpočtem na základě 3D modelu byla zjištěna rozdílná kubatura výkopu oproti kubatuře v soupisu prací. Podkladem pro kontrolní výpočet bylo geodetické zaměření původního terénu a výškopis projektované základové spáry. Předmětem změny je doplnění soupisu prací o položky a práce nezbytné k provedení zemních prací v rozsahu nezbytném pro dokončení díla.

Změna je zatříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		983 626,20	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		983 626,20	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH

Přílohy:
zápis z KD
geodetické protokoly, výkres výkopů, zaměření
původního terénu

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STRABAG a.s.		02.07.2024	
projektant - AD / AD99		02.07.2024	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		03.07.2024	
vedoucí odd.přípravy			
zástupce objednatele		02.07.2024	
TDS (EX)		02.07.2024	
cenová kontrola		02.07.2024	