

SMLOUVA O DÍLO

č.: DS202401772

„Nový magistrát Liberec – modernizace systému chlazení serverovny“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení technické správy budov
[redacted] referentem oddělení technické správy budov
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DCI Czech a.s.
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
kontaktní adresa: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
zastoupený: Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Jiří Poláček, člen představenstva
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 04501624
DIČ: CZ04501624
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039 (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je kompletní modernizace systému chlazení pro místnost serverovny Nového magistrátu Liberec a úpravy všech souvisejících instalací a částí místností serverovny a další činnosti, které jsou s těmito pracemi spojeny. Jedná se zejména o:
 - seznámení se s objektem, jeho dispozicí, fungováním systému chlazení a větrání a s připravenou projektovou dokumentací;
 - návrh konkrétního technického řešení včetně předložení technických parametrů a způsobu provádění prací ke schválení objednatelem a provozovatelem serverovny vč. objednání komponent nových zařízení;
 - představení harmonogramu prací k odsouhlasení;
 - výstavbu příčky jako dělící konstrukce pro ochranu technologií v místnosti č. 01.28;

- vybourání dveří zadního vstupu pro rozšíření vstupu vč. dodávky nových dveří;
 - demontáž stávajících technologií, zpřístupnění tras instalací, zajištění ostatních přípravných prací;
 - demontáže zdvojených podlah, demontáže zařízení;
 - provedení nových rozvodů (chlazení, elektro, větrání, slaboproudých instalací);
 - instalaci požárních ucpávek;
 - osazení nových koncových prvků;
 - kompletaci nové technologie, kompletace serverovny;
 - závěrečný čistý úklid;
 - provedení všech testů, zkoušek, vyladění připojení a dálkového dohledu, provedení funkčních zkoušek a zátěžových testů;
 - testovací provoz, uvedení zařízení do užívání;
 - zpracování a předání veškeré dokumentace nutné pro kolaudaci a dlouhodobé užívání včetně dokumentace návodů k užívání a servisních knih.
- 4) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle projektové dokumentace z roku 2022/2023 vypracované společností [REDAKCE]
- 5) Podrobný předmět plnění je popsán v přílohách zadávací dokumentace, zejména v přílohách č. 4 a 5, se kterými se zhotovitel podrobně seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje, a v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 6) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy dále zavazuje:
- zajistit důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - zajistit eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj;
 - postup prací organizovat tak, aby byly eliminovány vady stávajících konstrukcí a rozvodů;
 - zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;
 - vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
 - činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově
 - zajistit čistotu na pracovišti a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
 - provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek
 - předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky - díla (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atp.), a to vše ve dvou tištěných a v jednom elektronickém provedení + 1 vyhotovení pro dotčené orgány státní správy;
 - provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch;
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
 - zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot na řízenou skládku a zajistit jejich likvidaci;
 - pořídit fotodokumentaci (v digitální formě) z průběhu provádění stavebních prací a po dokončení díla, fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, postup stavebních prací a zejména části stavby a konstrukce před zakrytím;

- zpracovat a předat ve dvou paré v tištěné podobě a jednou elektronicky dokumenty potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání;
 - zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební práce budou prováděny za plného provozu v objektu, hlučné činnosti jako např. bourání budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu v době: pondělí až pátek 8:00 – 18:00 hodin a nehlučné práce mohou být prováděny i v sobotu v době od 9:00 – 18:00 hodin dle předem schváleného harmonogramu objednatelem.
 - 8) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zajištění spolehlivého provozu chlazení serverovny MML.
 - 9) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN-EN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
 - 10) Místo plnění: budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec.

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do pěti (5) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**
- 2) **Dokončení a předání díla: do deseti (10) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**
Předání staveniště proběhne na základě výzvy objednatele nejdříve dne 1. 9. 2024. Práce na úpravách technologií v místnosti č. 01.29 mohou z provozních důvodů na straně objednatele začít nejdříve 1. 10. 2024.
- 3) Stanovené termíny jsou maximální, nepřekročitelné, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. **Doba plnění byla sjednána s přihlédnutím k termínům dodání některých stavebních materiálů či konstrukcí, kdy zhotovitel musí problémové komodity objednávat s dostatečným předstihem (nejčastěji výplně otvorů, ocelové materiály, rozvody a jednotky chlazení a další).**
- 4) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 5) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplatí lhůta stanovená v čl. III. Smlouvy.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací,

údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze stavenišť, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

- 4) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- 5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništem, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel.
- 6) Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu objednateli, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody objednateli.
- 7) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí označení svých zaměstnanců názvem nebo logem.
- 8) V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
- 9) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.
- 10) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 11) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 12) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat zařízení staveniště, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení modernizované technologie a stavebních prací.
- 15) Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím

objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.

- 17) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 18) Zhotovitel provádí práce v objektu, ve kterém se nachází silnoproudé a slaboproudé instalace (CCTV, data vč. optických kabelových rozvodů, EPS, EZS) a tyto instalace jsou v celém objektu funkční. Tento stav bude dokumentován při předání příslušných prostor do stavebního deníku.
- 19) Při dokončení stavby budou všechny rozvody přezkoušeny a do stavebního deníku zaznamenáno, že nebyly stavebními pracemi poškozeny.
- 20) V případě, že dojde k poškození stávajících zakrytých rozvodů, provede zhotovitel všechna odpovídající opatření a nápravy pro uvedení daného systému do provozu – plné funkčnosti.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 6. 2024 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Nový magistrát Liberec – modernizace systému chlazení serverovny**“.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	2 852 000,- Kč
DPH 21% (přenesená daňová povinnost)	598 920,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 450 920,- Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, případné bankovní garance, daně, cla, poplatky, úklid.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla, navýšení cen vstupů apod. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 6) Zhotovitel vystaví fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur s 30-ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze smlouvy.
- 2) Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury na základě dílčích předávacích protokolů dle objemu skutečně realizovaného plnění na základě písemného odsouhlasení TDS a objednatele.
- 3) Podkladem pro vystavení faktury bude dále soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými

vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.

- 4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. Na objektu bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
- 6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou postupu dle příslušných ust. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž:
 - a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
 - b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
 - c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
 - d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny** za každý započatý den prodlení s termínem uvedeným v čl. III. odst. 1 a 4 Smlouvy, termínem uvedeným v čl. IV. odst. 12 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 3 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.**
- 9) V případě, že zhotovitel při provádění prací zavíní nefunkčnost některého ze stávajících rozvodů elektro, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady.
- 10) Pokud vadu dle předchozího bodu odmítne zhotovitel odstranit, je objednatel oprávněn zadat opravu třetí osobě a náklady na odstranění vady započíst vůči pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

- 11) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,2 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 12) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 14) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 15) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 16) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 17) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 18) Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 19) Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to minimálně ve výši 5.000.000,- Kč z jedné škodní události.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci
- v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací.

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu se stanoviskem a oznámením stavebního úřadu uvedenými v přílohách č. 2 a 3 této smlouvy a s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 72 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta kratší či delší.
- 6) **Pokud reklamované vady zamezují běžnému užívání objektu, zkracují se nejpozdější termíny nástupů na odstranění vad na ½ a smluvní pokuty uvedené v čl. VII, odst. 3 a 4 se navyšují na dvojnásobek.**

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatелеm zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli

přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy o více než 30 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelům k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky a ostatní ujednání

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv).

- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 8) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 9) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 10) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 773/2024 ze dne 16. 7. 2024.

XV. Přílohy smlouvy

Povinnou přílohu smlouvy o dílo tvoří:

- položkový rozpočet,
- stanovisko odboru stavební úřad magistrátu města Liberec ze dne 19. 1. 2024 vydané pod spisovou značkou CJ MML 019367/24,
- oznámení odboru stavební úřad magistrátu města Liberec ze dne 14. 3. 2024 vedené pod spisovou značkou SURR/7130/037739/24-Hor.

V dne

V Liberci dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Petr Kysučan
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,
primátor města

.....
Ing. Jiří Poláček
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZN2023_028(1)
Stavba: Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
DCI Czech a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2,852,000.00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	2,852,000.00	598,920.00
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			3,450,920.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZN2023_028(1)

Stavba:

Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

Místo:

Liberec

Datum:

18. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2,852,000.00	3,450,920.00
SO			
701 01	Stavební část		
SO			
701 02	Chlazení		
SO			
701 03	Rozvody ZTI		
SO			
701 04	Elektroinstalace		
SO 999	VRN		
SO			
701 05	Výměna vstupních dveří - rozšíření		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

Objekt: SO 701_01 - Stavební část

Místo: Liberec Datum: 18. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0.525		
PP			Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322611				
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2.400		
PP			Zřízení bednění základových desek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121				
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2.400		
PP			Odstranění bednění základových desek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122				
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0.007		
PP			Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
5	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	6.000		
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340235212				
6	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	1.000		
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340236212				
7	K	3462343.R1	Úprava stávajících prostupů pro nové rozvody TZB 300x150 mm - vč. začistiění po provedení rozvodů TZB	soub.	2.000		
PP			Úprava stávajících prostupů pro nové rozvody TZB 300x150 mm - vč. začistiění po provedení rozvodů TZB				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	37.065		
PP			Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325421				
9	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	20.000		
PP			Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325221				
10	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1.000		
PP			Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325222				
11	K	6123254.R1	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn s celoplošným přeštukováním	m2	0.700		
PP			Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn s celoplošným přeštukováním				
12	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	58.242		
PP			Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325421				
13	K	622525102	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách	kus	3.000		
PP			Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525102				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	337.697		
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111				
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	337.697		
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111				
16	K	9539417.R1	Dmtž závěsů pro radiátory	kus	2.000		
PP			Dmtž závěsů pro radiátory				
17	K	9539611.R1	Kotvy chemickým tmelem M 6 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	46.000		
PP			Kotvy chemickým tmelem M 6 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
18	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26.000		
PP			Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961111				
19	K	9539651.R1	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 6 dl 110 mm	kus	46.000		
PP			Kotevní šroub pro chemické kotvy M 6 dl 110 mm				
20	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	26.000		
PP			Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965112				
21	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3.000		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033331				
22	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1.000		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033441				
23	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1.200		
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151111				
24	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0.800		
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123				
25	K	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	37.065		
PP			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011111				
26	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	58.242		
PP			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013111				
27	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0.500		
PP			Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035127				
D 997			Přesun sutě				
28	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	2.529		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013217				
29	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2.529		
PP			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219				
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.529		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501				
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35.406		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2.529		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871				
D 998			Přesun hmot				
33	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2.353		
PP			Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003				
34	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2.353		
PP			Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 712			Povlakové krytiny				
35	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	9.500		
PP			Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712990812				
36	K	7127759.R1	Odstranění ochrana ploch geotextilií odkrytí vegetační střechy sklon do 5°	m2	0.240		
PP			Odstranění ochrana ploch geotextilií odkrytí vegetační střechy sklon do 5°				
37	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	0.240		
PP			Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361801				
38	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	0.480		
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712392171				
39	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	3.120		
PP			Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363001				
40	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	3.636		
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)				
41	K	712300931	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus fóliemi	kus	12.000		
PP			Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus fóliemi				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300931				
42	K	712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	0.720		
PP			Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712399097				
43	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	2.484		
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712392172				
44	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	9.500		
PP			Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771201				
45	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	0.011		
PP			Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712104				
46	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0.011		
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712181				
D 762			Konstrukce tesařské				
47	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	0.672		
PP			Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081410				
48	K	7623419.R1	Vyřezání části bednění střech jednotlivě do 1 m2	ks	2.000		
PP			Vyřezání části bednění střech jednotlivě do 1 m2				
49	K	762412501	Montáž olišťování spár stěn hoblovanými lištami	m	2.100		
PP			Montáž olišťování spár stěn hoblovanými lištami				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762412501				
50	M	605141.R1	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 80x80mm	m3	0.015		
PP			řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 80x80mm				
51	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	9.790		
PP			Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762431230				
52	M	59590798	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 16mm	m2	12.562		
PP			deska cementotřísková se základním nátěrem tl 16mm				
53	K	7664961.R1	Příplatek za formátování a dodatečný nátěr hran u jednotlivých desek - dle specifikace v PD	m2	11.041		
PP			Příplatek za formátování a dodatečný nátěr hran u jednotlivých desek - dle specifikace v PD				
54	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	27.160		
PP			Montáž obložení stěn podkladový rošt				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762439001				
55	M	13011052	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x5mm	t	0.092		
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x5mm				
56	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	9.958		
PP			Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000				
57	K	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0.387		
PP			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762104				
58	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0.387		
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762181				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
59	K	763112971	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny deska 1xA 12,5	ks	1.000		
PP			Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny deska 1xA 12,5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763112971				
60	K	763121.R1	SDK stěna provizorní pro zamezení prašnosti - dle specifikace v PD vč. MW a geotextilie - Mtž a zpětná dmtž vč. likvidace	m2	6.306		
PP			SDK stěna provizorní pro zamezení prašnosti - dle specifikace v PD vč. MW a geotextilie - Mtž a zpětná dmtž vč. likvidace				
61	K	7631218.R1	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	9.797		
PP			Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kcí opláštění jednoduché				
62	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	0.720		
PP			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751				
63	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	0.809		
PP			folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou				
64	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	0.720		
PP			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131761				
65	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	0.720		
PP			Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821				
66	K	763132971	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	1.000		
PP			Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763132971				
67	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1.000		
PP			Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311				
68	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1.000		
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1.000		
	PP		Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181811				
70	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0.112		
	PP		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303				
71	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0.112		
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381				
	D	764	Konstrukce klempířské				
72	K	764000901	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2	kus	2.000		
	PP		Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764000901				
73	K	7643244.R1	Lemování prostupů střech s krytinou falcovanou vč. utěsnění	ks	2.000		
	PP		Lemování prostupů střech s krytinou falcovanou vč. utěsnění				
74	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0.005		
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764104				
75	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0.005		
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
76	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1.000		
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001				
77	M	61160051	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm	kus	1.000		
	PP		dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm				
78	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0.016		
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103				
79	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0.016		
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
80	K	767541113	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 100 do 150 mm	m2	1.320		
	PP		Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541113				
81	K	767541116	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 250 do 300 mm	m2	29.801		
	PP		Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541116				
82	K	767541181	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek v do 500 mm	m2	24.390		
	PP		Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek v do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541181				
83	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	2.160		
	PP		Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541411				
84	M	607210.R1	deska kovová perforovaná pro zdvojené podlahy horní vrstva z PVC nebo lakovaná tl. 50mm 600x600mm - perforace 32%	m2	2.268		
	PP		deska kovová perforovaná pro zdvojené podlahy horní vrstva z PVC nebo lakovaná tl. 50mm 600x600mm - perforace 32%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	29.812		
PP			Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541411				
86	M	607952.R1	deska kovová plná pro zdvojené podlahy horní vrstva z PVC tl 50mm 600x600mm - provedení shodné s původní podlahou	m2	4.524		
PP			deska kovová plná pro zdvojené podlahy horní vrstva z PVC tl 50mm 600x600mm - provedení shodné s původní podlahou				
87	K	7675417.R1	Příplatek za formátování (úprav rozměrů) desek zdvojených podlah	m	12.195		
PP			Příplatek za formátování (úprav rozměrů) desek zdvojených podlah				
88	K	767541782	Demontáž desek zdvojených podlah rozměru do 600x600 mm ke zpětnému použití	m2	26.343		
PP			Demontáž desek zdvojených podlah rozměru do 600x600 mm ke zpětnému použití				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541782				
89	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním	m	7.585		
PP			Montáž kovových lišt šroubováním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767896110				
90	M	13010512.R1	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x6mm	t	0.049		
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x6mm				
91	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	140.000		
PP			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801				
92	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1.000		
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767204				
D 776			Podlahy povlakové				
93	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18.525		
PP			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811				
94	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26.665		
PP			Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411111				
95	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	27.198		
PP			lišta soklová PVC 30x30mm				
96	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	4.545		
PP			Montáž schodišťových hran lepených				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776431111				
97	M	28342168	hrana schodová z PVC 45x42x3mm	m	4.772		
PP			hrana schodová z PVC 45x42x3mm				
98	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	32.230		
PP			Pastování a leštění podlahovin ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991141				
99	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0.008		
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776101				
100	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0.008		
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
101	K	78300.R1	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění stavebních prací - zamezení prašnosti - dle specifikace v PD	m2	186.040		
PP			Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění stavebních prací - zamezení prašnosti - dle specifikace v PD				
102	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	213.946		
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
103	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	213.946		
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
104	K	78300.R2	Ochrana stávajícího vedení a rozvodů pod zdvojenou podlahou - dle specifikace v PD	m2	32.230		
PP			Ochrana stávajícího vedení a rozvodů pod zdvojenou podlahou - dle specifikace v PD				
105	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	20.280		
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783214101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	20.280		
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101				
107	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6.166		
	PP		Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203				
108	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12.332		
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
109	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	92.400		
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001				
110	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	92.400		
	PP		Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111011				
111	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	203.687		
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101				
112	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	203.687		
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101				
113	K	784661601	Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m	m2	0.188		
	PP		Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784661601				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
114	K	2102200.R1	Demontáž a zpětná odborná montáž uzemnění pro zdvojené podlahy	soub.	1.000		
	PP		Demontáž a zpětná odborná montáž uzemnění pro zdvojené podlahy				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení				
115	K	7271110.R1	Požární ucpávka DN 32 stěnou - PO dle specifikace v PD	kus	2.000		
	PP		Požární ucpávka DN 32 stěnou - PO dle specifikace v PD				
116	K	7271110.R2	Požární ucpávka 250/250 stěnou - PO dle specifikace v PD	kus	4.000		
	PP		Požární ucpávka 250/250 stěnou - PO dle specifikace v PD				
117	K	7271120.R1	Požární opláštění s ucpávkami potrubí stávajícího i nového 310/590/350 - PO dle specifikace v PD	kus	1.000		
	PP		Požární opláštění s ucpávkami potrubí stávajícího i nového 310/590/350 - PO dle specifikace v PD				
118	K	2203220.R1	Demontáž a zpětná odborná montáž požárního čidla pod zdvojenou podlahou	soub.	1.000		
	PP		Demontáž a zpětná odborná montáž požárního čidla pod zdvojenou podlahou				
119	K	2203320.R1	Odborná dmtž a zpětná mtž samohasícího zařízení (vč. příslušné revize)	kus	1.000		
	PP		Odborná dmtž a zpětná mtž samohasícího zařízení (vč. příslušné revize)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

Objekt: SO 701_02 - Chlazení

Místo: Liberec Datum: 18. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D zař.č.1 -serve zař.č.1 -serverovna						
1	K	1-1A	Chladicí jednotka přesné klimatizace – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz	ks	1.000	
PP			Chladicí jednotka přesné klimatizace – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz			
2	K	Pol1_1-1A	Doplňující popis a příslušenství pro chl. jedn. – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz	ks	1.000	
PP			Doplňující popis a příslušenství pro chl. jedn. – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz			
3	K	1-2A	Jednookruhový kondenzátor – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz	ks	1.000	
PP			Jednookruhový kondenzátor – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz			
4	K	1-1B	Chladicí jednotka přesné klimatizace – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz	ks	1.000	
PP			Chladicí jednotka přesné klimatizace – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz			
5	K	Pol1_1-1B	Doplňující popis a příslušenství pro chl. jedn. – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz	ks	1.000	
PP			Doplňující popis a příslušenství pro chl. jedn. – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz			
6	K	1-2B	Jednookruhový kondenzátor – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz	ks	1.000	
PP			Jednookruhový kondenzátor – v provedení dle podrobného popisu v TZ – část Výkaz			
7	K	Pol2	zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce	ks	2.000	
PP			zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce			
8	K	Pol3	nastěhování jednotky z venkovního prostředí do prostoru serverovny (rozměry cca 850x900x2000mm, hmotnost cca 360kg, dveře stávající šíře 900mm)	ks	2.000	
PP			nastěhování jednotky z venkovního prostředí do prostoru serverovny (rozměry cca 850x900x2000mm, hmotnost cca 360kg, dveře stávající šíře 900mm)			
9	K	Pol4	Cu potrubí chladiwa 2x22x1,5mm se chladiřenskou tepelnou izolací tl.13mm a s UV ochranou, komunikační (modbus) kabel	bm	90.000	
PP			Cu potrubí chladiwa 2x22x1,5mm se chladiřenskou tepelnou izolací tl.13mm a s UV ochranou, komunikační (modbus) kabel			
10	K	Pol5	pojistný ventil DN15 + servisní ventilek	kpl	2.000	
PP			pojistný ventil DN15 + servisní ventilek			
11	K	Pol6	zkoušky, tlakování	kpl	2.000	
PP			zkoušky, tlakování			
12	K	Pol7	náplň chladiwa R410a	kg	38.500	
PP			náplň chladiwa R410a			
13	K	Pol8	doplnění oleje do systému	l	1.500	
PP			doplnění oleje do systému			
14	K	Pol9	oplechování Cu potrubí ve venkovním prostředí Al plechem tl.0,6mm	m2	4.000	
PP			oplechování Cu potrubí ve venkovním prostředí Al plechem tl.0,6mm			
15	K	Pol10	požární ucpávky	ks	8.000	
PP			požární ucpávky			
D zař.č.2 - Ostat zař.č.2 - Ostatní						
16	K	Pol11	Doprava zařízení	ks	1.000	
PP			Doprava zařízení			
17	K	Pol12	Přesuny do výšek, jeřáb	ks	1.000	
PP			Přesuny do výšek, jeřáb			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	Pol13	Přesuny	ks	1.000		
PP		Přesuny					
19	K	Pol14	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	96.000		
PP		Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení					
20	K	Pol15	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	ks	1.000		
PP		Vypracování protokolu o proměření a vyregulování					
21	K	Pol16	Komplexní vyzkoušení zařízení	hod	96.000		
PP		Komplexní vyzkoušení zařízení					
22	K	Pol17	Zaškolení obsluhy	hod	16.000		
PP		Zaškolení obsluhy					
23	K	Pol18	Vypracování provozních předpisů	ks	1.000		
PP		Vypracování provozních předpisů					
24	K	Pol19	Podpurný střešní systém pod tepelně izolované Cu potrubí na střeše z UV odolného vulkanizovaného kaučuku a modulárních žárově pozinkovaných konstrukcí	ks	4.000		
PP		Podpurný střešní systém pod tepelně izolované Cu potrubí na střeše z UV odolného vulkanizovaného kaučuku a modulárních žárově pozinkovaných konstrukcí					
25	K	Pol20	Demontáž a ekologická likvidace stávající chladicí jednotky serveru	ks	1.000		
PP		Demontáž a ekologická likvidace stávající chladicí jednotky serveru					
26	K	Pol21	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího suchého chladiče	ks	1.000		
PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajícího suchého chladiče					
27	K	Pol22	Demontáž a uložení stávající kompletní jednotky split do skladu z prostoru serveru	ks	1.000		
PP		Demontáž a uložení stávající kompletní jednotky split do skladu z prostoru serveru					
28	K	Pol23	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího potrubí chladiwa splitové jednotky serveru	ks	1.000		
PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajícího potrubí chladiwa splitové jednotky serveru					
29	K	Pol24	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího ocelového potrubí DN50 s izolací a s příslušenstvím-viz. výkres 103	kpl	1.000		
PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajícího ocelového potrubí DN50 s izolací a s příslušenstvím-viz. výkres 103					
30	K	Pol25	Vypustění systému chladicí vody s nemrznoucí směsí, ekologická likvidace	kpl	1.000		
PP		Vypustění systému chladicí vody s nemrznoucí směsí, ekologická likvidace					
31	K	Pol26	vypustění systému s R410a	kpl	1.000		
PP		vypustění systému s R410a					
32	K	Pol27	Související dodávky a práce nezahrnuté v ostatních položkách	ks	1.000		
PP		Související dodávky a práce nezahrnuté v ostatních položkách					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

Objekt: SO 701_03 - Rozvody ZTI

Místo: Liberec

Datum: 18. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1.000		
PP		Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110					
2	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1.000		
PP		Potrubí z PP propojení potrubí DN 50					
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	4.000		
PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40					
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	3.000		
PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50					
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4.000		
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
6	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0.005		
PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
7	K	722140199	Tlaková flexibilní hadice Nerez 100 cm 3/4"x3/4	m	2.000		
PP		Tlaková flexibilní hadice Nerez 100 cm 3/4"x3/4					
8	K	722171999	Potrubí plastové PPR vsazení odbočky D přes 25 do 32 mm	kus	1.000		
PP		Potrubí plastové PPR vsazení odbočky D přes 25 do 32 mm					
9	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	13.000		
PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm					
10	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	13.000		
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm					
11	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2.000		
PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25					
12	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1.000		
PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
13	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3.000		
PP		Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit					
14	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	2.000		
PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"					
15	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	15.000		
PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50					
16	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0.022		
PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
17	K	725865599	zápachová uzávěrka kondenzační DN40	kus	4.000		
PP		zápachová uzávěrka kondenzační DN40					
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				
18	K	727212202	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	2.000		
PP		Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

Objekt: SO 701_04 - Elektroinstalace

Místo: Liberec Datum: 18. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	175.000		
PP			Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110042				
2	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	183.750		
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm				
3	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	10.000		
PP			Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110062				
4	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	10.000		
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325				
5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7.000		
PP			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061				
6	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	7.000		
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
7	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	2.000		
PP			Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120001				
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	2.000		
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2				
9	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	59.000		
PP			Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120101				
10	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	67.850		
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2				
11	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	126.000		
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122				
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	144.900		
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
13	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	40.000		
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122233				
14	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	46.000		
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2				
15	K	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	360.000		
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128003				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42.000		
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001				
17	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2.000		
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130003				
18	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3.000		
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130004				
19	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20.000		
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130005				
20	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	15.000		
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130021				
21	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2.000		
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001				
22	M	R11021	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 3 modul jed., vč. N/pE	kus	2.000		
	PP		rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 3 modul jed., vč. N/pE				
23	M	35889522	svodič přepětí - výměnný modul, 400V, varistor	kus	2.000		
	PP		svodič přepětí - výměnný modul, 400V, varistor				
24	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2.000		
	PP		Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101				
25	M	35822114	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2.000		
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
26	K	741410063	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukcí	kus	2.000		
	PP		Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukcí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410063				
27	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	10.000		
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001				
28	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	10.000		
	PP		drát D 8mm FeZn pro hromosvod				
29	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	10.000		
	PP		podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg				
30	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4.000		
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021				
31	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4.000		
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
32	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2.000		
	PP		Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005				
33	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	2.000		
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn				
34	M	35442181	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jimač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm	kus	2.000		
	PP		stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jimač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm				
35	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	2.000		
	PP		svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby				
36	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1.000		
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810002				
37	K	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	40.000		
	PP		Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910321				
38	M	R1000291831	35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m	40.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
PP			35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ					
39	M	R1000292820	35X100 ZÁVĚS STŘEDOVÝ PRO DZ	kus	40.000			
PP			35X100 ZÁVĚS STŘEDOVÝ PRO DZ					
40	M	R1000111788	Závitová tyč 8 mm/1 m	kus	20.000			
PP			Závitová tyč 8 mm/1 m					
41	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	7.000			
PP			Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920245					
42	K	R741210002	Úprava rozvodnice oceloplechová RH dle schema D 1.4.1	kus	1.000			
PP			Úprava rozvodnice oceloplechová RH dle schema D 1.4.1					
43	M	RMAT0001	rozvodnice RH - úprava+doplnění dle schema zapojení D 1.4.1		1.000			
PP			rozvodnice RH - úprava+doplnění dle schema zapojení D 1.4.1					
44	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	2.000			
PP			Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310411					
45	M	R3530371	Spínač trojpólový stiskací, 16 A, 400 V, IP43, nástěnný	kus	2.000			
PP			Spínač trojpólový stiskací, 16 A, 400 V, IP43, nástěnný					
46	K	741316813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	4.000			
PP			Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741316813					
47	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4.000			
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
48	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1.000			
PP			Montáž hlásiče automatického bodového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121					
49	K	742210821	Demontáž hlásiče automatického bodového	kus	1.000			
PP			Demontáž hlásiče automatického bodového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210821					
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
50	K	218100001	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10.000			
PP			Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218100001					
51	K	218100004	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 25 mm2	kus	20.000			
PP			Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218100004					
52	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4 mm2	kus	10.000			
PP			Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218100013					
53	K	218220002	Demontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	2.000			
PP			Demontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220002					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
54	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	5.000			
PP			Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468094112					
55	M	34572332	páska stahovací kabelová 12,6x500mm	100 kus	4.000			
PP			páska stahovací kabelová 12,6x500mm					
56	K	468111112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 5x5 cm	m	5.000			
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 5x5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468111112					

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

Objekt: SO 999 - VRN

Místo: Liberec

Datum: 18. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4132.R1	práce autojeřábu vč. strojníka	hod	12.000		
PP		práce autojeřábu vč. strojníka					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2	K	0132540.R1	Dílenská dokumentace	soub.	1.000		
PP		Dílenská dokumentace					
D		VRN3	Zařízení staveniště				
3	K	034103000	Oplocení staveniště	m	8.900		
PP		Oplocení staveniště					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000				
4	K	035103001	Pronájem ploch	soub.	1.000		
PP		Pronájem ploch					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035103001				
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1.000		
PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000				
D		VRN6	Územní vlivy				
6	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub.	1.000		
PP		Práce ve výškách, v hloubkách					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/063303000				
D		VRN7	Provozní vlivy				
7	K	071103000	Provoz investora	soub.	1.000		
PP		Provoz investora					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				
8	K	0811030.R1	Denní doprava pracovníků a nářadí na pracoviště	dny	10.000		
PP		Denní doprava pracovníků a nářadí na pracoviště					
D		VRN9	Ostatní náklady				
9	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	hod.	40.000		
PP		Náklady na plánované vyklizení objektu					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094103000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový magistrát - modernizace systému chlazení a souvisejících profesí

Objekt: SO 701_05 - Výměna vstupních dveří - rozšíření

Místo: Liberec Datum: 18. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0.269		
PP		Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC					
2	K	3173181.R1	Tlaková zóna ocelových překladů z betonu tř. C 16/20 tl. 5 cm	m2	0.252		
PP		Tlaková zóna ocelových překladů z betonu tř. C 16/20 tl. 5 cm					
3	K	3173181.R2	Vyklínování HEB profilů ocelovými plechy	soub.	1.000		
PP		Vyklínování HEB profilů ocelovými plechy					
4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.249		
PP		Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů					
5	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0.948		
PP		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami					
D		4	Vodorovné konstrukce				
6	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	2.000		
PP		Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1.000		
PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách					
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4.082		
PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
9	K	6223851.R1	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 4 m2 na stěnách - vnější	m2	4.442		
PP		Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 4 m2 na stěnách - vnější					
10	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	0.935		
PP		Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5.500		
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15.500		
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
13	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1.670		
PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3					
14	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	4.800		
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm					
15	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	2.400		
PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýh					
16	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	2.000		
PP		Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
17	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	40.000			
PP			Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití					
18	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	2.000			
PP			Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m					
19	K	977312111	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	2.710			
PP			Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm					
D 997			Přesun sutě					
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3.807			
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halvy výšky do 6 m					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3.807			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53.298			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
23	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2.475			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02					
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1.332			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
D 998			Přesun hmot					
25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1.571			
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovv s iakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
27	K	7413148.R2	Magnet - čidlo otevření, na zárubni a křídle dveří bude odpojeno od stávajících dveří. Nově bude vytažena kabeláž z krabice KU68 - dle specifikace v PD	kus	1.000			
PP			Magnet - čidlo otevření, na zárubni a křídle dveří bude odpojeno od stávajících dveří. Nově bude vytažena kabeláž z krabice KU68 - dle specifikace v PD					
28	K	7413148.R3	Demontáž pohybového čidla, jeho uskladnění a zpětná montáž - dle specifikace v PD	kus	1.000			
PP			Demontáž pohybového čidla, jeho uskladnění a zpětná montáž - dle specifikace v PD					
29	K	7413148.R4	Vypínač osa 1170mm nad podlahou bude odpojen a přesunut na nové místo, vč. rozvodů - dle specifikace v PD	kus	1.000			
PP			Vypínač osa 1170mm nad podlahou bude odpojen a přesunut na nové místo, vč. rozvodů - dle specifikace v PD					
30	K	7413148.R5	Nozouvé osvětlení 260/100, osa 2000mm nad podlahou bude odpojeno a přesunuto na nové místo, vč. rozvodů - dle specifikace v PD	kus	1.000			
PP			Nozouvé osvětlení 260/100, osa 2000mm nad podlahou bude odpojeno a přesunuto na nové místo, vč. rozvodů - dle specifikace v PD					
31	K	7413148.R6	Požární hlásič 135/135 mm, osa 1300 mm nad podlahou bude odpojen a přesunut na nové místo, vč. rozvodů - dle specifikace v PD	kus	1.000			
PP			Požární hlásič 135/135 mm, osa 1300 mm nad podlahou bude odpojen a přesunut na nové místo, vč. rozvodů - dle specifikace v PD					
32	K	7413148.R7	D+M exteriérové svítidlo nástěnné asymetrické (viz. příloha TZ), napojení na stáv. vývod stropního svítidla stáv. stříšky (vč. úpravy stávající kabeláže - zkrácení, prodl. nebo spojkování, apod. - dle specifikace v PD	kus	1.000			
PP			D+M exteriérové svítidlo nástěnné asymetrické (viz. příloha TZ), napojení na stáv. vývod stropního svítidla stáv. stříšky (vč. úpravy stávající kabeláže - zkrácení, prodl. nebo spojkování, apod. - dle specifikace v PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	7413748.R1	Demontáž svítidla na stávajícím podhledu stříšky u vstupu, kabely použity na nové fasádní svítidlo - dle specifikace v PD	kus	1.000		
PP			Demontáž svítidla na stávajícím podhledu stříšky u vstupu, kabely použity na nové fasádní svítidlo - dle specifikace v PD				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
33	K	763121.R1	SDK stěna provizorní pro zamezení prašnosti - dle specifikace v PD vč. geotextilie - Mtž a zpětná dmtž vč. likvidace	m2	3.118		
PP			SDK stěna provizorní pro zamezení prašnosti - dle specifikace v PD vč. geotextilie - Mtž a zpětná dmtž vč. likvidace				
34	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.000		
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 767			Konstrukce zámečnické				
35	K	7676328.R1	Demontáž stávajících hliníkových dveří pl do 6 m2	kus	2.127		
PP			Demontáž stávajících hliníkových dveří pl do 6 m2				
36	K	7676402.R1	Dodávka + montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových - dle specifikace v PD	m2	4.442		
PP			Dodávka + montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových - dle specifikace v PD				
37	K	7678938.R1	Demontáž stříšek nad vstupy vč. nosné kce a výplně	m	1.150		
PP			Demontáž stříšek nad vstupy vč. nosné kce a výplně				
38	K	7678938.R2	Demontáž bočních stěn u vstupů vč. nosné kce a výplně	m2	2.080		
PP			Demontáž bočních stěn u vstupů vč. nosné kce a výplně				
39	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.000		
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 777			Podlahy lité				
40	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	9.500		
PP			Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy				
41	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	5.500		
PP			Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy				
42	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1.000		
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
43	K	6339921.R1	Odmaštění betonových podlah	m2	5.500		
PP			Odmaštění betonových podlah				
44	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	9.500		
PP			Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií				
45	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	9.975		
PP			páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm				
46	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	5.500		
PP			Vysátí betonových podlah před provedením nátěru				
47	K	7839015.R1	Omytí vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	5.500		
PP			Omytí vodou betonových podlah před provedením nátěru				
48	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	6.450		
PP			Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah				
49	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	6.450		
PP			Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy				
50	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	5.500		
PP			Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
51	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5.082		
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
52	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	5.082		
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
53	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	5.082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
54	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5.500		
PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
55	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	5.775		
PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
56	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	23.323		
PP		Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m					
57	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	24.489		
PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
58	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	9.164		
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
59	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9.164		
PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m					



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č.j.: SURR/7130/037739/24-Hor
CJ MML 068624/24

Liberec, dne 14.3.2024

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
pověřená osoba [REDACTED]

(dále jen "žadatel") podal dne 8.2.2024 a doplnil dne 1.3.2024 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

Nový magistrát - úprava dvorní fasády, zpevněná plocha, opěrná zídka, rozšíření vstupu, nový záchytný střešní systém - č.p. 183 v Liberci I, ul. Frýdlantská

na pozemku parc. č. 471, 474, oba v katastrálním území Liberec. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- obnovu dvorní fasády, realizaci opěrné zídky s vybudováním zpevněné plochy pro nádoby na komunální odpad, nový záchytný střešní systém a rozšíření vstupu do objektu ze dvora.

Úprava dvorní fasády bude provedena do současného vzhledu – štuková omítkou s finálním nátěrem v barvě odpovídající současnému stavu. Budou kompletně odstraněny stávající omítky až na podkladní zdivo. Po osekání omítky budou proškrábnuty spáry a následně bude celá plocha omyta tlakovou vodou. Před odstraněním omítky z plochy fasády se provede vzorkování barevnosti fasády tak, aby mohla být dodržena stávající barevnost. V úrovni soklu bude provedena beztlaková krémová injektáž. Po oklepání fasády a omytí tlakovou vodou budou připraveny vrty o průměru 16 mm vzdálených IO — 12 cm. Úprava soklu bude provedena 300 mm nad terén a zatažena 50 mm pod úroveň terénu. Po odstranění původní omítky až na podklad, očištění a omytí tlakovou vodou bude soklová partie opatřena suchou omítkovou směsí k vytvoření adhezivního můstku na hydroizolačních stěrkách. Dále bude nanesena vodotěsná podkladní vrstva pod sanační omítky nebo podkladní vrstva pod jádrové omítky (Webertec 934), alternativně pružná jednosložková, hydroizolační cementová stěrka. Soklová partie se nechá se zatočeným povrchem s následným nátěrem.

Střešní záchytný systém – stávající střešní konstrukce nejsou koncipovány jako pochozí a není řešeno zajištění všech volných okrajů pro trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky. Z tohoto důvodu jsou navrženy kotvící body umožňující bezpečné připevnění při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání, provozu a údržby stavby. S ohledem na typ podkladu a skladbu střešních konstrukcí bylo navrženo více typů výrobků a komponentů — kotvení do betonové konstrukce, kotvení do dřevěné konstrukce, kotvení do sendvičového a trapézového plechu, kotvení pomocí sevření nosné

střešní konstrukce — krovu. Střešní konstrukce budou v potřebné míře rozkryty (krytina, tepelná izolace atd.) pro dosažení nosné vrstvy dle jednotlivých skladeb střešní konstrukce. Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů.

Opěrná zídka a zpevněná plocha na nádoby pro komunální odpad - je navržena opěrná stěna celkové délky 8,45 m a maximální výšky od upraveného terénu 1,47 m a zpevněná plocha nad opěrnou zídkou celkové výměry 26,3 m². Opěrná zídka a zpevněná plocha se navrhuje ve vnitřním dvoře řešeného objektu v návaznosti na stávající chodník a stávající přístřešek pro diesel v současné nezpevněné neudržované ploše. Jedná se o nezatravněnou svažitou část. Opěrná zeď se navrhuje jako železobetonová úhlová stěna, kde deska bude průřezu 1200 x 250 mm, délky 7 270 mm. Obklad zdi bude proveden z kamenné bezesparé rovnániny, v zadní části zpevněné betonovým záhozem. Kámen bude tvarem, velikostí a barevností odpovídat obkladu na přilehlém objektu — přístřešku pro diesel. Obklad bude proveden na podezdívku (úsek pod terénem) z tvarovek ztraceného bednění tl. 200 mm. Ochranné zábradlí na opěrné stěně proti pádu z výšky bude provedeno z ocelové pásoviny 40/12 mm. Zábradlí je tvořeno spojením 6 typických samostatných polí a I atypického rohového pole. Povrchová úprava zábradlí bude žárovým zinkováním a práškovým lakováním — barva kovářská čern — mat. Nad opěrou vznikne nová zpevněná plocha. Plocha (resp. okapový chodník) bude podél fasády kopírovat původní průběh terénu a bude bezbariérově napojena k chodníku podél ulice Mariánská. Zpevněná plocha bude provedena z kamenné štípané dlažby - kostka 100/100/100, totožné jako dlažba vnitřního dvora. Stávající obrubník mezi chodníkem a řešenou plochou bude při terénních úpravách odstraněn. Nově zde bude instalován kamenný obrubník šířky 100 mm, shodný s obrubníkem okapového chodníčku nové zpevněné plochy. Obrubník bude osazen do úrovně terénu, tzn. do úrovně nové zpevněné plochy. Podél fasády bude ponechán okapový chodníček sloužící i jako vegetační prostor pro popínavé rostliny. Okapový chodník bude šířky 300 mm z drcené žuly zakončený v kamenném obrubníku šířky 100 mm.

Rozšíření vstupu v zadní části objektu – stávající otvor šířky 890mm ve zdi tl. 630mm bude rozšířen na šířku 1970mm, budou osazeny dvoukřídlé dveře s jedním křídlem plným a jedním proskleným.

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad jako stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do


15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě).

V souladu s § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. **Rozhodnutí ve věci stavebního řízení bude vydáno nejdříve po uplynutí 15denní lhůty k vyjádření.**

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1




Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich vymezení za účastníky řízení.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.


Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.



počet stran: 3

Obdrží:

účastníci (dodejky)



Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/037739/24-Hor

CJ MML 142411/24

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Liberec, dne 22.4.2024

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1

Liberec I-Staré Město

460 01 Liberec 1

Rozhodnutí je v právní moci dne: 25.5.2024

a je vykonatelné: • dnem nabytí právní moci

• po lhůtě k plnění dne [REDACTED]

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.2.2024 podalo a doplnilo dne 1.3.2024

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
pověřená osoba [REDACTED]

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Nový magistrát - úprava dvorní fasády, zpevněná plocha, opěrná zídka, rozšíření vstupu, nový záchytný střešní systém - č.p. 183 v Liberci I, ul. Frýdlantská

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 471 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 474 (ostatní plocha), oba v katastrálním území Liberec.

Stavba obsahuje:

- obnovu dvorní fasády, realizaci opěrné zídky s vybudováním zpevněné plochy pro nádoby na komunální odpad, nový záchytný střešní systém a rozšíření vstupu do objektu ze dvora.

Úprava dvorní fasády bude provedena do současného vzhledu – štuková omítkou s finálním nátěrem v barvě odpovídající současnému stavu. Budou kompletně odstraněny stávající omítky až na podkladní zdivo. Po osekání omítky budou proškrábnuty spáry a následně bude celá plocha omyta tlakovou vodou. Před odstraněním omítky z plochy fasády se provede vzorkování barevnosti fasády tak, aby mohla být dodržena stávající barevnost. V úrovni soklu bude provedena beztlaková krémová injektáž. Po oklepání fasády a omytí tlakovou vodou budou připraveny vrty o průměru 16 mm vzdálených IO — 12 cm. Úprava soklu bude provedena 300 mm nad terén a zatažena 50 mm pod úroveň terénu. Po odstranění

původní omítky až na podklad, očištění a omytí tlakovou vodou bude soklová partie opatřena suchou omítkovou směsí k vytvoření adhezního můstku na hydroizolačních stěrkách. Dále bude nanesena vodotěsná podkladní vrstva pod sanační omítky nebo podkladní vrstva pod jádrové omítky (Webertec 934), alternativně pružná jednosložková, hydroizolační cementová stěrka. Soklová partie se nechá se zatočeným povrchem s následným nátěrem.

Střešní záchytný systém – stávající střešní konstrukce nejsou koncipovány jako pochozí a není řešeno zajištění všech volných okrajů pro trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky. Z tohoto důvodu jsou navrženy kotvicí body umožňující bezpečné připevnění při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání, provozu a údržby stavby. S ohledem na typ podkladu a skladbu střešních konstrukcí bylo navrženo více typů výrobků a komponentů — kotvení do betonové konstrukce, kotvení do dřevěné konstrukce, kotvení do sendvičového a trapézového plechu, kotvení pomocí sevření nosné střešní konstrukce — krovu. Střešní konstrukce budou v potřebné míře rozkryty (krytina, tepelná izolace atd.) pro dosažení nosné vrstvy dle jednotlivých skladeb střešní konstrukce. Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů.

Opěrná zídka a zpevněná plocha na nádoby pro komunální odpad - je navržena opěrná stěna celkové délky 8,45 m a maximální výšky od upraveného terénu 1,47 m a zpevněná plocha nad opěrnou zídkou celkové výměry 26,3 m². Opěrná zídka a zpevněná plocha se navrhuje ve vnitřním dvoře řešeného objektu v návaznosti na stávající chodník a stávající přístřešek pro diesel v současné nezpevněné neudržované ploše. Jedná se o nezatravněnou svažitou část. Opěrná zeď se navrhuje jako železobetonová úhlová stěna, kde deska bude průřezu 1200 x 250 mm, délky 7 270 mm. Obklad zdi bude proveden z kamenné bezesparé rovnániny, v zadní části zpevněné betonovým záhozem. Kámen bude tvarem, velikostí a barevností odpovídat obkladu na přilehlém objektu — přístřešku pro diesel. Obklad bude proveden na podezdívku (úsek pod terénem) z tvarovek ztraceného bednění tl. 200 mm. Ochranné zábradlí na opěrné stěně proti pádu z výšky bude provedeno z ocelové pásoviny 40/12 mm. Zábradlí je tvořeno spojením 6 typických samostatných polí a 1 atypického rohového pole. Povrchová úprava zábradlí bude žárovým zinkováním a práškovým lakováním — barva kovářská černá — mat. Nad opěrou vznikne nová zpevněná plocha. Plocha (resp. okapový chodník) bude podél fasády kopírovat původní průběh terénu a bude bezbariérově napojena k chodníku podél ulice Mariánská. Zpevněná plocha bude provedena z kamenné štípané dlažby - kostka 100/100/100, totožné jako dlažba vnitřního dvora. Stávající obrubník mezi chodníkem a řešenou plochou bude při terénních úpravách odstraněn. Nově zde bude instalován kamenný obrubník šířky 100 mm, shodný s obrubníkem okapového chodníčku nové zpevněné plochy. Obrubník bude osazen do úrovně terénu, tzn. do úrovně nové zpevněné plochy. Podél fasády bude ponechán okapový chodníček sloužící i jako vegetační prostor pro popínavé rostliny. Okapový chodník bude šířky 300 mm z drcené žuly zakončený v kamenném obrubníku šířky 100 mm.

Rozšíření vstupu v zadní části objektu – stávající otvor šířky 890mm ve zdi tl. 630mm bude rozšířen na šířku 1970mm, budou osazeny dvoukřídlé dveře s jedním křídlem plným a jedním proskleným.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 471 a 474, oba v katastrálním území Liberec.
3. Pro zařízení staveniště budou využity části stavebních pozemků.
4. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí.


III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [REDAKCE] autorizovaný architekt [REDAKCE] případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu předem dokončení těchto fází výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby dle návrhu plánu kontrolních prohlídek:
 - a) Dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolené stavbě.
6. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem stavebníka atd.
7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.
8. Budou respektovány podmínky souhlasu SML odboru územního plánování ze dne 7.8.2023 č.j. UP/7110/006166/23/Js – UPVM.
9. Budou respektovány podmínky:
 - CETIN ze dne 5.1.2024 č.j. 4404/24
 - ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.1.2024 zn. 0102060407
 - Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 5.1.2024 zn. 240104-1309632843

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec I



Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich vymezení za účastníky řízení.

Odůvodnění:

Dne 8.2.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Umístění vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek:

- dokladů o vlastnictví
- pověření k zastupování
- souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí ze dne 5.2.2024 zn. CJ MML 009622/24 SZ CJ MML 000096/24
- závazného stanoviska MML odboru životního prostředí ze dne 31.1.2023 zn. CJ MML 028115/23 SZ CJ MML 010910/23/5 památková péče
- závazného stanoviska KHS LK ze dne 1.2.2023 č.j. KHS LB 00605/2023
- souhlasu SML odboru územního plánování ze dne 27.2.2024 č.j. UP/7110/021268/24/Du – UPVM
- vyjádření správců podzemních zařízení


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku společného povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.


Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

počet stran: 5

Obdrží:

účastníci (dodejky)



Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/236801/23-Hor

CJ MML 019367/24

Liberec, dne 19.1.2024

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Rozhodnutí je v právní moci dne: 22. 1. 2024

a je vykonatelné: ▪ dnem nabytí právní moci

▪ po lhůtě k plnění dne [REDACTED]

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1

Liberec I-Staré Město

460 01 Liberec 1

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.10.2023 podalo a dne 18.12.2023 doplnilo

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
pověřená osoba [REDACTED]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební p o v o l e n í

na stavbu:

"Nový magistrát - Modernizace systému chlazení a souvisejících profesí", č.p. 183 v Liberci I

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 471, 472, 473, všechny v katastrálním území Liberec.

Stavba obsahuje:

Pro nový rozvod chlazení budou provedeny následující úpravy:

1. P.P. – provedení nových prostupů mezi místnostmi 1.29, 1.28a, 1.14, 1.15, vrtaný prostup z 1.14 do 1.16, rozebrání stávající zdvojené podlahy v místnosti č. 1.29, nově bude zdvojená podlaha uložena včetně nových děrovaných panelů v jiné úrovni dle určeného schématu s vytvořením dvou schodišťových stupňů proti dveřím. Rozvody pod podlahou nebudou měněny. Budou upraveny rozvody vody, kanalizace a elektro. V archivech ve vyšších podlažích č. 2.20, 3.22, 4.22 a kanceláři 1.17 budou demontovány zakryty šachty a budou provedeny nové zakryty. Na střeše bude demontován stávající kondenzátor, bude odstraněna stávající podkonstrukce střechy a bude opravena střecha. Pro osazení nového kondenzátoru v jiném místě střechy budou vytvořeny nové betonové pasy, střecha bude upravena zásypem z kačírku. Na stávající trase hlavního rozvodu chlazení dojde k úpravě prostupů. Nový kondenzátor (2 ks) bude rozměru 500x3500mm, výška bude 830mm nad úroveň střechy. V místnosti 1.29 v 1. P.P. objektu bude osazena nová chladicí jednotka.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Ladislav David (ČKA 01487); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu předem dokončení těchto fází výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby dle plánu kontrolních prohlídek:
 - a) Dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolené stavbě.
6. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem stavebníka atd.
7. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky.
8. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.
9. Bude splněna podmínka závazného stanoviska KHS LK ze dne 11.12.2023 č.j. KHS LB 23345/2023:
 - Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku prokazující dodržování hygienického limitu hluku z provozu všech vzduchotechnických zařízení v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližšího objektu k bydlení pro noční dobu na doložení souladu s požadavky § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona

- STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Odůvodnění:

Dne 24.10.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože podklady k řízení nebyly úplné, stavební úřad vyzval stavebníka k jejich doplnění. Podklady byly doplněny dne 18.12.2023.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek:

- dokladu o vlastnictví
- pověření k zastupování
- souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí ze dne 12.9.2023 č.j. CJ MML 184838/23 SZ CJ MML 184834/23
- závazného stanoviska MML odboru životního prostředí ze dne 25.8.2023 zn. CJ MML 192682/23 SZ CJ MML 184330/23/5
- závazného stanoviska KHS LK ze dne 11.12.2023 č.j. KHSLB 23345/2023
- koordinovaného závazného stanoviska HZS LK ze dne 6.11.2023 č.j. HSLI-2647-3/KŘ-PRE-2023

Upozornění:

Stavebník je povinen se při realizaci stavby řídit příslušnými ustanoveními stavebního zákona, zejména ustanoveními § 152 – stavebník, 153 – stavbyvedoucí a stavební dozor, 156 – požadavky na stavby, 157 – stavební deník a 160 – provádění staveb. Stavební úřad je oprávněn kontrolovat a požadovat doložení plnění uvedených povinností stavebníka a stavbyvedoucího.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

počet stran: 4

Obdrží:

účastníci (dodejky)



Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7