

Prohlídka rozsahu zakázky rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku  
Za účasti : ing. Rylko - TS, ing. Kalenská, Pivoňová

Všechny dotčené trasy chodníků budu v celé své konstrukční vrstvě odbourány, suť bude zlikvidována. Nová skladba konstrukčních vrstev :

- Podsyp hrubozrnným kamenivem, štěrkodrtí tl. 250mm, frakce 16/32
- Podsyp jemnozrnným kamenivem, tl. 40mm, frakce 0-4
- Zámková dlažba tl. 80 mm, popř. 60 mm, tvar kost šedé barvy, zahradní obrubník tl. 50 mm, obrubník tl. 100 – 120 mm, palisády
- Zapískování

Lemování trasy chodníků bude provedeno osazením zahradních obrubníků tl. 50mm do betonového lože. V trasách bude chráněn kořenový systém stávajících dřevin protikořenovou fólií, její minimální délka u každé dřeviny bude 1,5 m od osy kmene na každou stranu. V dotčených místech bude vysypán a zhutněn kačírek ložený na geotextilii. Zatravněné úseky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu (dosypání zeminy, válcování, osetí travním semenem).

Kácení dřevin bude oceněno pro každý úsek samostatně. Bude provedena inventarizace dřevin dotčených stavbou se zakreslením do mapových podkladů (viz. PD na Rekonstrukci chodníků – III. etapa), u dřevin navržených ke kácení bude stanoven obvod kmene.

Šířka nového chodníku je určena k venkovním hranám obrubníku. V místech spojení s jinou trasou (křížení a propojení úseků) vytvořit nájezdové oblouky. Stávající plochy pro kontejner budou nově vydlážděny v rozměru 2,5\*1,5 m. V rámci stavby bude provedena demontáž a zpětná montáž odpadkových košů a laviček, případně jejich oprava.

Plocha u úseků je stávající dle místního měření, orientační. Skutečná bude zaměřena z pasportu dostupného na netu.

V nové skladbě chodníků budou na náklady TS osazeny chráničky pro umístění kabelových rozvodů pro kamerový systém. Toto nebude zahrnuto v cenové nabídce.

TS a.s. je seznámena s vedením vodovodu a vedením veřejného osvětlení, tato vedení uložená v zemi budou v případě poškození při realizaci opravena na náklady zhotovitele.

V místech možných kolizí budou probíhat bourací a výkopové práce ručně. Při bourání chodníku v úseku č. 12 budou dostatečně ochráněny epitafní desky před poškozením stavebními pracemi.

U stavebních činností prováděných v těsné blízkosti dřevin (tj. v případě nedodržení normy ČSN 83 9061 Ochrana porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) je mimo jiné nutné provádět výkop s maximální opatrností, **ručně**, s hladkým seříznutím všech kořenů v hraně výkopu, jejich ošetřením přípravkem na rány a instalací protikořenové folie.

ÚSEK Č. 1 – cca 47,95 m<sup>2</sup>

- Ponechat stávající šířku zpevněné plochy
- Pravděpodobně bude zadána oprava části soklové a podzemní dotčené části objektu obřadní síně samostatnou objednávkou/smlouvou OSOM

ÚSEK Č. 2 – cca 173,4 m<sup>2</sup>, celková délka 67m

- Rozděleno na dvě části, první od vjezdu do areálu hřbitova bude v š. 2,2m, druhá zhruba od konce oblouku v š. 2,6 m
- Rozšířená asfaltová plocha u oblouku bude vybourána
- Bude částečně odstraněn jalovec
- Podél tují bude v hloubce výkopu uložena ochranná fólie na kořenový systém, taktéž u dvou protilehlých stromů v začátku úseku.
- Hranice výkopu včetně osazení obrubníků bude na straně u tují v místě, kde je hranice starého chodníku, a to z toho důvodu, že stávající chodník se nachází v těsné blízkosti tují a

širším výkopem by mohlo dojít k poškození kořenového systému dřevin – tzn. chodník bude od tůjí odsazen.

#### ÚSEK Č. 3 – cca 224,4 m<sup>2</sup>

- Nová šířka chodníku 3,0m, osově zúžit stávající trasu
- V celé délce podél tůjí bude uložena ochranná fólie na kořenový systém
- V místě u propojení s trasou III. etapy se nachází vzrostlá borovice, v tomto místě bude nájezdový oblouk proveden v nejmenší možné míře, v celé délce kořenového systému bude uložena ochranná fólie. Před realizací bude rozhodnuto, zda ponechat podkladní betonovou vrstvu.

#### ÚSEK Č. 4 – cca 167,8 m<sup>2</sup>

- Stání na kontejner bude zrušeno, zůstane rozšíření od již rekonstruovaného chodníku v délce 5m, dále bude pokračovat chodník v š. 2,2m, nepevněná plocha bude zatravněna
- V trase podél stávajících stromů bude v celé délce po obou stranách uložena ochranná fólie na kořenový systém, bude taktéž ochráněn kořenový systém stromu vysazeného vedle šachtice (naproti místu pro kontejner)

#### ÚSEK Č. 5.1. popsáno od středu, památníku vpravo , cca 171 m<sup>2</sup>

- plocha bude vyspravena od hrany základu památníku přímým napojením na roh plochy pro kontejner - chodník x plocha, zde bude chodník širší
- zbylá délka chodníku bude v š. 2,2m
- tůje vpravo budou vykáceny v celé délce + přilehlý jalovec, ke kácení budou určeny dále všechny vzrostlé stromy vpravo, tj. bříza, smrk a smrk (dvojkmen)
- u tuje vlevo a u jalovce vpravo (tj. u napojení chodníku vybudovaného ve III.etapě) bude umístěna ochranná protikořenící folie. Jalovec bude v nezbytné míře ořezán,
- rozšíření cca uprostřed délky bude vybouráno, v nové trase provedeno zaoblení na danou š. chodníku 2,2m. V části od jalovce po „rozšíření“ bude chodník vyosen, odsunut v rámci dispozic od tůjí.
- vzniklý pás mezi obrubníkem a hroby bude vysypán kačirkem.

#### ÚSEK Č. 5.2. vlevo od středu, 320 m<sup>2</sup>

- zde bude chodník v šířce 2,5m od napojení s úsekem č. 6
- široké žulové obrubníky ponechat, taktéž je možné ponechat betonové obrubníky vpravo ke konci trasy
- v případě, že se nebudou bet.obrubníky ponechávat je nutné uložit podél habrů ochrannou fólii na kořenový systém
- bříza u křížení s úsekem č. 10 bude vykácena
- kořenový systém smrků a jalovce bude chráněn protikořenící fólií
- do travnaté plochy mezi jednotlivými urnovými místy bude osazen obrubník, jinak bude dlažba dořezána k urnovým hrobům popř. k žulovým obrubníkům
- v trase se nacházejí 3 ks bříz, které nejsou určeny ke kácení, u těchto bude předpoklad ponechání betonového podloží chodníku v šířce plochy viditelných kořenů, pochozí vrstva bude vyspravena betonovým potěrem do úrovně betonové dlažby

#### ÚSEK Č. 6 cca 90 m<sup>2</sup>

- bude vytvořeno napojení na stávající úsek
- okolo stromů bude uložena ochranná fólie na kořenový systém
- šířka zůstane 2,5 m

## ÚSEK Č. 7 cca 159 m<sup>2</sup>

- bude znovu provedeno dláždění plochy u pítka s napojením na trasu úseku č. 7
- šířka bude 2,5m
- v místě kořenového systému stávajícího dubu bude v rámci realizace rozhodnuto o provedení chodníku (zůstane stávající skladba v určené šířce nebo jiné řešení)
- na straně osazených stromů bude v celé délce uložena ochranná fólie
- Keře vpravo budou vykáceny
- v CN bude navržena celá délka této trasy k rekonstrukci
- chodník bude mírně vyosen směrem k hrobům tak, aby obrubníky u stromů byly ve větší vzdálenosti než nyní (cca 30-50cm plynule k napojení na úsek č. 8). V tomto úseku se v místě vyosení nachází kanál a sloup veřejného osvětlení.

## ÚSEK Č. 8

- v místě u napojení s úsek č. 7 bude zachováno místo pro kontejner (předláždění dle určeného rozměru)
- celá plocha bude vybourána
- Část A s jalovcem uprostřed
- nutný ořez spodních větví jalovce po dokončení prací. Není nutné provést dlažbu až ke kmeni keře
- plocha u kapličky bude částečně dodlážděna, linie dlažby povede od hrany boční zídky schodiště v přímce na hranu rozšíření asfaltové plochy, z tohoto bodu bude v šikmé přímce navazovat na roh stávající zídky z žulových kvádrů, ostatní plocha bude zatravněna
- vedlejší chodník za kapličkou bude odstraněn a nahrazen „chodníkem“ z nášlapných kamenů kopírující terén (kořeny stromu). Nášlapné kameny od sebe budou vzdáleny cca 70 cm. Předpoklad návozu zeminy.
- Část B pietní prostor u vsypové loučky
- opět celá plocha vybourána mimo prvky ukotvené do podkladního betonu, v nové ploše bude zachováno výškové i tvarové členění
- v pásu s umístěnými kamennými deskami pro odkládání svíček bude odstraněna jen asfaltová vrstva, následně bude zalita do výše okolní zámkové dlažby betonovým potěrem
- budou odstraněny zapuštěné kvádry pro odkládání kytic, tyto budou nahrazeny betonovými květináči s vloženou ocelovou mřížkou s povrchovou úpravou žárové zinkování
- nové nízké květináče budou osazeny volně na plochu
- vyvýšený kruhový prostor pro odkládání svíček bude v tomto tvaru zachován, vnitřní dlažba bude provedena vhodnými tvary pro vydláždění kruhu, barva šedá
- kruh bude olemován betonovými palisádami
- obrubníky v této části budou v tl. 100 – 120 mm dle stávajících
- plocha bude vyspádovaná od středu směrem na okolní travnatou část
- ve špici této plochy je tzv. řečnický pult, rovněž bude zachován, zde je umístěna zásuvka pro napojení mikrofonu, tato bude vyměněna za novu včetně revize
- kruhový prostor bude opět lemován palisádami

## ÚSEK Č. 9 cca 252,5 m<sup>2</sup>

- chodník bude v trase vyosen směrem k urnovým hrobům na š. 2,5 m, v této straně ukončeno stávajícími žulovými obrubníky
- na protilehlé straně bude ukončen obrubníkem a zbylý pás mezi epitafy a chodníkem bude vysypán kačírkem
- kořenový systém javoru u spojovacího schodiště s úsekem 5.2 bude obložen ochrannou fólií, taktéž u stromů v místě napojení s úsekem č.14
- nutno vytvořit obloukové napojení úseku č. 9 na č. 14
- tuje vpravo budou vykáceny

#### ÚSEK Č. 10 cca 78,3 m<sup>2</sup>

- nová š. chodníku 2,2 m
- před napojením na stávající středový úsek budou oba stromy káceny
- napojení na středový úsek bude z jedné strany v nájezdovém oblouku, z druhé strany bude vydlážděna plocha pro kontejner

#### ÚSEK Č. 12

- zachovat stávající š. 1,4-1,5m, vzdálenost mezi jednotlivými hroby
- dlažba bude v tl. 60mm, obrubníky budou osazeny pouze mezi hroby v travnaté ploše
- u obou platanů zůstane betonová podkladní vrstva v šířce kořenového systému stromu
- opět bude odstraněna pouze asfaltová vrstva a zalito do výše okolní betonové dlažby betonovým potěrem

#### ÚSEK Č. 13

- ve svahu ponechat kamennou valounovou dlažbu, jen s mírnou vysprávkou uvnitř plochy
- zámková dlažba bude od trasy 5.2 po hranu valoun. dlažby a pokračovat za valoun. dlažbou již v celé délce této trasy
- chodník bude mít č. 3,0m
- bříza vpravo s dvojitým kmenem bude vykácena
- budou zachována 2 místa na kontejner ve stávajícím místě, nově dlážděno
- v trase od připojení chodníku z III. etapy bude tento úsek v š. 2,5m
- vlevo bude ostrůvek se stromy a keři obložen v celé délce ochrannou fólií, dále jednotlivě strom a keř
- vpravo podél tůjí není fólie nutná
- šachtice budou zachovány včetně okolního betonového základu, případně bude upřesněno při realizaci po odkrytí vrstev chodníku
- plocha pod pítkem bude předlážděna
- za první šachticí bude chodník mírně vyosen směrem od smrků
- na konci úseku je plocha z lámané dlažby, tato bude odstraněna, nově vydlážděna v rozteči od vnitřní hrany stávajícího místa pro kontejner po přímou linii hrany chodníku (blíže k hrobům) trasy 13 v šířce 2,5 m, ostatní plocha bude zatravněna

#### ÚSEK Č. 14

- v celé délce budou vykáceny tůje mimo nově osazené mladé kusy
- chodník š. 2,3m
- plocha pro objemný kontejner lemovaná betonovým obrubníkem bud v celém rozsahu vybourána
- v nové trase bude mírně rozšířen vjezd do areálu tak, aby plynule navazoval na š. chodníku trasy 14