







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská"		6
ÚSEK: Vyhřívání plochy, Předizolovaný rozvaděč		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyhřívání plochy Předizolovaný rozvaděč	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: PROSTAVBY, a.s.	DATUM: 28.6.2024
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ:
	KURÝR: _____	FAX: _____
		MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyhřívání plochy, Předizolovaný rozvaděč. DOTČENÉ MÍSTO: Vyhřívání plochy, Předizolovaný rozvaděč ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu dlouhých dodacích lhůt byla provedena záměna ocelového předizolovaného rozvaděče za plastový předizolovaný. Bez vlivu na cenu. Technický změnový list.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 28.6.2024
 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
SPRÁVCE STAVBY: OI MMB,		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská"		6	
ÚSEK: Vyhřívání plochy, Předizolovaný rozvaděč			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyhřívání plochy Předizolovaný rozvaděč	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: PROSTAVBY, a.s.	DATUM: 28.6.2024	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyhřívání plochy, Předizolovaný rozvaděč. DOTČENÉ MÍSTO: Vyhřívání plochy, Předizolovaný rozvaděč ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 688 400,00 Kč	354 564,00 Kč	2 042 964,00 Kč
Méněpráce:	-1 688 400,00 Kč	-354 564,00 Kč	-2 042 964,00 Kč
Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 28.6.2024	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____		UM: <u>16.7.2024</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB,		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY
Dědlna 447, 683 5
tel: 544 210
www.prostavby.cz
DIČ: CZ2771

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		0,00	0,00
ZL06	Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč	0,00	0,00
01	Méněpráce - předizolovaný rozvaděč	-1 688 400,00	-2 042 964,00
02	Vícepráce - předizolovaný rozvaděč	1 688 400,00	2 042 964,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis:

01 - Méněpráce - předizolovaný rozvaděč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-1 688 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-1 688 400,00	21,00%	-354 564,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-2 042 964,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč
Soupis: **01 - Méněpráce - předizolovaný rozvaděč**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: WUTION
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 688 400,00

D2 - PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ

-1 688 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis: **01 - Méněpráce - předizolovaný rozvaděč**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: WU ION Construction
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 688 400,00

D D2 PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ -1 688 400,00

9	K	Pol36	Předizolované potrubí ocelové DN150 s pláštěm PEHD pr.250mm bez kontroly těsnosti (délka trasy)	m	-360,000	4 690,00	-1 688 400,00	Vlastní položka
vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 12 m s 20ti odbočkami DN25 (plášť pr.125mm) s vnitřním závitem s poštářováním: 18ks :					
vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s poštářováním: 1ks :					
vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s poštářováním: 1ks :					
vv			Předizolovaný oblouk 180° trubka DN150 (plášť pr. 250mm), rozleč trubek 900mm, ramena 650mm + poštářování Koncové smršťovací víčko: 1ks :					
vv			Dýnko na ocelové potrubí DN150 a koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm): 2ks :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, 9x12m +doměrek: 118,4m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměří: 2,8m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměří: 1,3m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměří: 1,5m :					
vv			Oblouk 90° DN150, plášť pr.250mm, ramena 1200mm: 2ks :					
vv			Těsnící kroužek pro prostup stěnou/podlahou (plášť pr.250mm) : 2ks :					
vv			Koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm) : 2ks :					
vv			PE smršťovací objímka dl.700mm komplet pr.250mm: 34ks :					
vv			Výstražná folie silňovaná zelená š.25cm: 360m :					
vv			Dilatační poštář: 1soubor :					
vv			Další pomocný a montážní materiál: 1soubor :					
vv			"celkem m" 360 :					
vv			-360			-360,000		
vv			Součet			-360,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt:
ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč
Soupis:
02 - Vícepráce - předizolovaný rozvaděč

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Brno		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27713130
PROSTAVBY, a.s.		DIČ:	CZ27713130
Projektant:		IČ:	
MOTION Construction		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				1 688 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 688 400,00	21,00%	354 564,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 042 964,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis: **02 - Vícepráce - předizolovaný rozvaděč**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024

Projektant: MUMION
Construction

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 688 400,00

D2 - PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ

1 688 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
 Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč
 Soupis: **02 - Vícepráce - předizolovaný rozvaděč**

Místo: Statutární město Brno
 Zadavatel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
 Projektant: MOTION Construction
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 688 400,00

D	D2	PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ				1 688 400,00		
9	K	DR01	Předizolované potrubí plastové DN150 s pláštěm PEHD pr.250mm bez kontroly těsnosti (délka trasy)	m	360,000	4 690,00	1 688 400,00	Vlastní položka

vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 12 m s 20tl odbočkami DN25 (plášť pr.125mm) s vlnitým závitem s polštářováním: 18ks :					
vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vlnitým závitem s polštářováním: 1ks :					
vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11tl odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vlnitým závitem s polštářováním: 1ks :					
vv			Předizolovaný oblouk 180° trubka DN150 (plášť pr. 250mm), rozteč trubek 900mm, ramena 650mm + polštářování Koncové smršťovací víčko: 1ks :					
vv			Dýnko na ocelové potrubí DN150 a koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm): 2ks :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, 9x12m +doměrek: 118,4m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 2,8m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,3m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,5m :					
vv			Oblouk 90° DN150, plášť pr.250mm, ramena 1200mm: 2ks :					
vv			Těsnící kroužek pro prostup stěnou/podlahou (plášť pr.250mm) : 2ks :					
vv			Koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm) : 2ks :					
vv			PE smršťovací objímka dl.700mm komplet pr.250mm: 34ks :					
vv			Výstražná folie síťovaná zelená š.25cm: 360m :					
vv			Dilatační polštář: 1soubor :					
vv			Další pomocný a montážní materiál: 1soubor :					
vv			"celkem m" 360 :					
vv			360			360,000		
vv			Součet			360,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 688 400,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 688 400,00	-354 564,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 042 964,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PROS
Dědina 4
tel:
www:
DIČ:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 688 400,00	-2 042 964,00
ZL06	Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč	-1 688 400,00	-2 042 964,00
01	Méněpráce - předizolovaný rozvaděč	-1 688 400,00	-2 042 964,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis:

01 - Méněpráce - předizolovaný rozvaděč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27713130

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-1 688 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-1 688 400,00	21,00%	-354 564,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-2 042 964,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč
Soupis: **01 - Měněpráce - předizolovaný rozvaděč**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MICHON
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-1 688 400,00
D2 - PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ	-1 688 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis: 01 - Méněpráce - předizolovaný rozvaděč

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION Construction
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 688 400,00

D	D2	PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ				-1 688 400,00		
9	K	Pol36	Předizolované potrubí ocelové DN150 s pláštěm PEHD pr.250mm bez kontroly těsnosti (délka trasy)	m	-360,000	4 690,00	-1 688 400,00	Vlastní položka

- vv Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 12 m s 20ti odbočkami DN25 (plášť pr.125mm) s vnitřním závitem s polištářováním: 18ks :
- vv Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polištářováním: 1ks :
- vv Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polištářováním: 1ks :
- vv Předizolovaný oblouk 180° trubka DN150 (plášť pr. 250mm), rozleč trubek 900mm, ramena 650mm + polištářování Koncové smršťovací víčko: 1ks :
- vv Dýnko na ocelové potrubí DN150 a koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm): 2ks :
- vv Přílmá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, 9x12m +doměrek: 118,4m :
- vv Přílmá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměnit: 2,8m :
- vv Přílmá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměnit: 1,3m :
- vv Přílmá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměnit: 1,5m :
- vv Oblouk 90° DN150, plášť pr.250mm, ramena 1200mm: 2ks :
- vv Těsnicí kroužek pro vstup stěnou/podlahou (plášť pr.250mm) : 2ks :
- vv Koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm) : 2ks :
- vv PE smršťovací objímka dl.700mm komplet pr.250mm: 34ks :
- vv Výstražná folie sříťovaná zelená š.25cm: 360m :
- vv Dilatační polištáře: 1soubor :
- vv Další pomocný a montážní materiál: 1soubor :
- vv "celkem m" 360 :
- vv -360
- vv Součet

-360,000
-360,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
Statutární město Brno

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

Projektant:
MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

IČ:
DIČ:
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 688 400,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 688 400,00	Výše daně 354 564,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 042 964,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.
Dědlna 447, 683 54 Otnice
tel: 544 210 817
www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 688 400,00	2 042 964,00
ZL06	Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč	1 688 400,00	2 042 964,00
02	Vícepráce - předizolovaný rozvaděč	1 688 400,00	2 042 964,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis:

02 - Vícepráce - předizolovaný rozvaděč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 688 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 688 400,00	21,00%	354 564,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 042 964,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis: **02 - Vícepráce - předizolovaný rozvaděč**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MDTIION
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 688 400,00

D2 - PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ

1 688 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL06 - Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Soupis: **02 - Vícepráce - předizolovaný rozvaděč**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MUTION
Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 688 400,00

D	D2	PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ						1 688 400,00
9	K	DR01	Předizolované potrubí plastové DN150 s pláštěm PEHD pr.250mm bez kontroly těsnosti (délka trasy)	m	360,000	4 690,00	1 688 400,00	Vlastní položka

vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 12 m s 20ti odbočkami DN25 (plášť pr.125mm) s vnitřním závitem s poštářováním: 18ks :					
vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s poštářováním: 1ks :					
vv			Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s poštářováním: 1ks :					
vv			Předizolovaný oblouk 180° trubka DN150 (plášť pr. 250mm), rozteč trubek 900mm, ramena 650mm + poštářování Koncové smršťovací víčko: 1ks :					
vv			Dýnko na ocelové potrubí DN150 a koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm): 2ks :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, 9x12m +domérek: 118,4m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 2,8m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,3m :					
vv			Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,5m :					
vv			Oblouk 90° DN150, plášť pr.250mm, ramena 1200mm: 2ks :					
vv			Těsnící kroužek pro prostup stěnou/podlahou (plášť pr.250mm) : 2ks :					
vv			Koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm) : 2ks :					
vv			PE smršťovací objímka dl.700mm komplet pr.250mm: 34ks :					
vv			Výstražná folie síťovaná zelená š.25cm: 360m :					
vv			Dílčecí poštář: 1soubor :					
vv			Další pomocný a montážní materiál: 1soubor :					
vv			"celkem m" 360 :					
vv			360			360,000		
vv			Součet			360,000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL06 Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

Rozpočet: 02 Vícepráce - předizolovaný rozvaděč

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 688 400,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 688 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 688 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	354 564,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 042 964,00 CZK

v _____

dne _____

**Ing. Jaroslav
Bubla**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Bubla
Datum: 2024.07.10
19:25:14 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D2	PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ	HSV			1 688 400,00	100,0
Cena celkem					1 688 400,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL06	Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč
R:	02	Vícepráce - předizolovaný rozvaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
DII: D2		PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ				1 688 400,00	
1	DR01	Předizolované potrubí plastové DN150 s pláštěm PEHD pr.250mm bez kontroly těsnosti (délka trasy)	m	360,00000		1 688 400,00	Indiv.

Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 12 m s 20ti odbočkami DN25 (plášť pr.125mm) s vnitřním závitem s polštářováním: 18ks :

Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polštářováním: 1ks :

Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polštářováním: 1ks :

Předizolovaný oblouk 180° trubka DN150 (plášť pr. 250mm), rozteč trubek 900mm, ramena 650mm + polštářování Koncové smršťovací víčko: 1ks :

Dýnko na ocelové potrubí DN150 a koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm): 2ks :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, 9x12m +doměrek: 118,4m :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 2,8m :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,3m :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,5m :

Oblouk 90° DN150, plášť pr.250mm, ramena 1200mm: 2ks :

Těsnící kroužek pro prostup stěnou/podlahou (plášť pr.250mm) : 2ks :

Koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm) : 2ks :

PE smršťovací objímka dl.700mm komplet pr.250mm: 34ks :

Výstražná folie sítovaná zelená š.25cm: 360m :

Dilatační polštáře: 1soubor :

Další pomocný a montážní materiál: 1soubor :

"celkem m" 360 :

360

360,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srpáka
Objekt: Z108 Změnový list 06 - Předzaložený rozvaděč
Rozpočet: 02 Vícepráce - předzaložený rozvaděč

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____
Zhotovitel: JM DEMICARR S.R.O. IČO: 63489163
 Bučovická 180 DIČ: CZ63489163
 684 01 Slavkov u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 715 400,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 715 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 715 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	360 234,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 075 634,00 CZK

v 10.7.2024

dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D2	PŘEDIZOLOVANÝ ROZDĚLOVAČ	HSV			1 715 400,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL06	Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč
02	Vícepráce - předizolovaný rozvaděč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	DR01	Předizolované potrubí plastové DN150 s pláštěm PEHD pr.250mm bez kontroly těsnosti (délka trasy)	m	360,00000		1 715 400,00

Cenová soustava

Indiv.

Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 12 m s 20ti odbočkami DN25 (plášť pr.125mm) s vnitřním závitem s polštářováním: 18ks :

Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polštářováním: 1ks :

Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polštářováním: 1ks :

Předizolovaný oblouk 180° trubka DN150 (plášť pr. 250mm), rozteč trubek 900mm, ramena 650mm + polštářování Koncové smršťovací víčko: 1ks :

Dýnko na ocelové potrubí DN150 a koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm): 2ks :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, 9x12m +doměrek: 118,4m :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 2,8m :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,3m :

Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměřit: 1,5m :

Oblouk 90° DN150, plášť pr.250mm, ramena 1200mm: 2ks :

Těsnící kroužek pro prostup stěnou/podlahou (plášť pr.250mm) : 2ks :

Koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm) : 2ks :

PE smršťovací objímka dl.700mm komplet pr.250mm: 34ks :

Výstražná folie síťovaná zelená š.25cm: 360m :

Dilatační polštáře: 1soubor :

Další pomocný a montážní materiál: 1soubor :

*celkem m" 360 :

360

360,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu SIBSKÁ

Objekt: ZK05 Změnový florbal - předzvolovaný rozvaděč

Rozpočet: 02 Víceúčel - předzvolovaný rozvaděč

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Merat s.r.o.

IČO: 04817711

Zahradní 1089

DIČ: CZ04817711

867 51

Nivnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 774 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 774 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 774 800,00 CZK
Základní DPH	21 %		372 708,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Celková částka s DPH

2 147 508,00 CZK

v Nivnici

dne

11.7.2024

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL06	Změnový list 06 - Předizolovaný rozvaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
1	DR01	<p>Předizolované potrubí plastové DN150 s pláštěm PEHD pr.250mm bez kontroly těsnosti (délka trasy)</p> <p>Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 12 m s 20ti odbočkami DN25 (plášť pr.125mm) s vnitřním závitem s polištářováním: 18ks :</p> <p>Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polištářováním: 1ks :</p> <p>Předizolovaná trubka DN150 (plášť pr.250mm) délky 7 m s 11ti odbočkami DN25 (plášť pr. 125mm) s vnitřním závitem s polištářováním: 1ks :</p> <p>Předizolovaný oblouk 180° trubka DN150 (plášť pr. 250mm), rozteč trubek 900mm, ramena 650mm + polištářování Koncové smršťovací víčko: 1ks :</p> <p>Dýnko na ocelové potrubí DN150 a koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm): 2ks :</p> <p>Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, 9x12m +doměrek: 118,4m :</p> <p>Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměří: 2,8m :</p> <p>Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměří: 1,3m :</p> <p>Přímá předizolovaná trubka DN150, plášť pr.250mm, doměří: 1,5m :</p> <p>Oblouk 90° DN150, plášť pr.250mm, ramena 1200mm: 2ks :</p> <p>Těsnící kroužek pro prostup stěnou/podlahou (plášť pr.250mm) : 2ks :</p> <p>Koncové smršťovací víčko DN150 (plášť pr.250mm) : 2ks :</p> <p>PE smršťovací objímka dl.700mm komplet pr.250mm: 34ks :</p> <p>Výstražná folie sřřovaná zelená š.25cm: 360m :</p> <p>Dilatační polištáře: 1soubor :</p> <p>Další pomocný a montážní materiál: 1soubor :</p> <p>*celkem m* 360 :</p>	m	360,00000		1 774 800,00	Indiv.

360

360,00000