

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 1.8.2024		
Název veř. zakázky: Oprava LC Stará Pohorská – LS N. Hrady				
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Nové Hrady				
Název akce (majetku): LC Stará Pohorská	Charakter akce: oprava	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly:	
Popis změny:				
<ul style="list-style-type: none"> - Rozrytí stávající penetrace pomocí grejdrů a následné urovnání do požadovaného sklonu v délce 240 m šíře 3,2 m. - Doplnění konstrukce kamenivem frakce 32/63 v tl. 100 mm ČSN EN 13 285. - Prolití silničním asfaltem 160/220 min. 6 kg/ m² ČSN 73 6127-2. - Vyzdění 2 kamenných čel včetně bet. říms na propustku pod LC Stará Pohorská. 				
Zdůvodnění změny:				
<ul style="list-style-type: none"> - V době zpracování podkladů pro VZ tento úsek byl uvažován opravit pouze dvojnásobným nátěrem se zadrcením. Od té doby v okolních porostech proběhla rozsáhlá těžba a LC Stará Pohorská byla odvozem dřevní hmoty dost poškozená. Tento úsek, který do té doby postačil provést udržovací dvojnásobný nátěr v této době je nedostatečný. Pro správné provedení bude úsek 240 m rozryt a doplněn kamenivem 32/63, tak aby současné vytlačené koleje a výtluky byly plošně upraveny a LC byla do budoucna funkční. - Při odstranění krajnic a čištění příkopů podél LC, byl objeven propust pod LC Stará Pohorská, který v době zpracování podkladů – rozpočtu nebyl vidět. Tak aby bylo dosaženo zpevnění objektu proti podemletí rour vodou, bylo rozhodnuto TDI o provedení čel propustku. 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0,00,-kč	Termín dokončení do: 31.10.2023 Cena dle SoD S944/2023/014:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	235 130,26-kč	
	Konečná celková cena akce po změně			1.414.604,44,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.414.604,44,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele – jméno: [REDACTED]	Datum: 2.8.2024
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]	Datum: 1.8.2024
Přílohy: - položkový rozpočet	
Poznámka:	

Datum: Denní záznamy stavby

30.7. Průběh: Konečná 12/24°C
STAV. MECHANIZM.: Čas 30p, VV, 1xN.N.,
PRC. D. B. 73/100
PRACOVNÍCI: [REDACTED]

- ROZKL. ÚPRAVY HS XE ŠTEPKOVANÍ PR. 0/63 - 20 MM
- DOKONČENÍ OBNOVY ODVODN. STOK
- NALOŽ ŠTEPKOVINU NA MEZISKUPKU
- HROMENÍ K.V. HOSP. SJEZDU
- ČISTENÍ SÍTK. PŘEPUSTU [REDACTED]

31.7.21 KONTROLNÍ DEN STAVBY:

DVEŠNÍHO DNE PROJEKTA PRONIKÁ STAVBY NA KTERÉ PROBÍHÁ ZEVNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH SJEZDŮ V KM 0,063; 0,264; 0,521. V CELKOVÉ PLOŠE 100 M². V SOUHRNÉ CHVÍLI JE PŘEVEDENO: STŘEŠNÍ KRAJNIC, VÝŠEŘ NÁČETŮ VE STAMĚNÍ 0,000 - 0,800 KM, PŘIPRÁVENÍ PŘÍKOPŮ PODÉL LC V CELKOVÉ DÉLCE 983 M, PŘIPRÁVENÍ PŘEPUSTKŮ PO LC A VYDĚNÍ KAMEN. PĚL (VE STAMĚNÍ: 0,018; 0,143; 0,685 KM).

TDI [REDACTED] SE SHODLI A DOPLŮVILI NA PŘEVEDENÍ ROZŠTĚNÍ A ZEVNĚNÍ KAMENOVÝ 32/63 LC V ÚSEKU 0,386 - 0,626 KM ŠPŘEVLÁČNÍ ASPALTEM SILNĚNÍ 6 KG/M² DE ZPRACOVANÉHO ROZŠTĚNÍ - ZITĚN. LISTU 2.1 LC UKAZUJE KREJE A ŠROBE VĚTŠÍHO ZESÍTLIV, NEŽ BYLO V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ, A V KM 0,780 PŘI ZEMNÍCH PRÁCECH ŠIL NAVEŠEN PŘEPUST PO LC. PRO ZEVNĚNÍ A ZAKRÁNĚNÍ PODZEMNÍ VOZBU BUDE PŘEVEDENO VYDĚNÍ PĚL KAMEN. TOTOŽNĚ, JAK U PLÁNOVANÝCH NA TITO PRÁCE BUDE ZPRACOVÁN SOUPIS PRACÍ ZITĚNOU LIST, KTERÝ BUDE SOUBAŤI DODÁTKU 2.1

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2024-206-001_Změna č.1
Stavba: LC Stará Pohorská

KSO:
Místo: Pohoří

CC-CZ:
Datum: 01.08.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 130,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	235 130,26	49 377,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

284 507,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis



Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

1.8.2024

Razítko

Datum a podpis

2.8.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-206-001_Změna č.1

Stavba: LC Stará Pohorská

Místo: **Pohoří**

Datum: 01.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

██████ý

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		235 130,26	284 507,66
ZL 1	LC Stará Pohorská - dodatek č.1	235 130,26	284 507,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Pohorská

Objekt:

ZL 1 - LC Stará Pohorská - dodatek č.1

KSC:

Místo: **Pohofí**

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum: **01.08.2024**

IC

DIC:

IC

47239328

DIC:

CZ47239328

IC

DIC:

IC

DIC:

Cena bez DPH

235 130,26

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

235 130,26

21 00%

49 377,35

snížená

0,00

12 00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

284 507,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

1.8.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

LC Stará Pohorska

Objekt

ZL 1 - LC Stará Pohorská - dodatek č.1

Místo

Pohoří

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč

Lesostavby Třeboň a.s.

Datum

01.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

235 130,26

HSV - Práce a dodávky HSV

235 130,26

1 - Zemní práce

29 452,80

5 - Komunikace pozemní

173 329,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 456,24

998 - Přesun hmot

9 891,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba

LC Stará Pohorska

Objekt

ZL 1 - LC Stará Pohorská - dodatek č.1

Místo

Pohoří

Datum

01.08.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč

Lesostavby Třeboň a.s.

Žoracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							235 130,26	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				235 130,26	
D		1	Zemní práce				29 452,80	
4	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem	m2	768,000	25,29	19 422,72	
			240,0*3,2		768,000			
			Součet		768,000			
9	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	768,000	13,06	10 030,08	
			240,0*3,2		768,000			
			Součet		768,000			
D		5	Komunikace pozemní				173 329,92	
12	K	573312511	Prolítí podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 6,00 kg/m2	m2	768,000	71,03	54 551,04	
			240,0*3,2		768,000			
			Součet		768,000			
15	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	768,000	154,66	118 778,88	
			240,0*3,2		768,000			
			Součet		768,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 456,24	
16	K	919411111	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	11 228,12	22 456,24	
			2 'nová čela		2,000			
			Součet		2,000			
D		998	Přesun hmot				9 891,30	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	190,437	51,94	9 891,30	