

Evidenční list změny stavby

Název (popř. číslo) stavby:		Stavební objekt	Číslo změny stavby
Rekonstrukce víceúčelového a volejbalového hřiště v Teplicích, ul. Koperníkova			
Objednatel: Statutární město Teplice nám. Svobody 2, Teplice 415 95 IČ: 002 66 621			
Zhotovitel: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Na armádě 364, 270 62 Rynholec IČ: 498 25 020			
TDS: Ing. Luděk Rudl [REDACTED] IČ: 02557738			
Projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY spol. s r.o. Sokolovská 87/98, 186 00 Praha 8 IČ: 27060659			
obj./po ložka	Popis a zdůvodnění změny:	Vliv na dobu provádění prací / počet týdnů	
18/55, 58, 61, 62	V průběhu realizace stavby bylo dohodnuto, že přístup na víceúčelové hřiště bude zajištěn přes stávající volejbalové hřiště. Z tohoto důvodu není nutné provádět příjezdovou panelovou provizorní komunikaci.	ne	0
18/oddíl 783, 18/Z13, Z14	Během realizace stavby bylo dále zjištěno, že není nutné s ohledem na dobrý stav stávajících nátěrů konstrukce provádět nový nátěr oplocení arény. Bude provedeno pouze odstranění grafitů chemickými rozpouštědly.	ne	-1
18/45, Z1 až Z9	Během bouracích prací konstrukčních vrstev stávajícího sportovního povrchu bylo zjištěno, že sloupky stávajícího oplocení arény nejsou založeny do betonových patek. Sloupky arény je proto nutné osadit do nových betonových patek. Tím bude zajištěna stabilita celé arény. Aby bylo možné tyto patky zrealizovat, je nutné provést demontáž a zpětnou montáž výplní arény.	ano	3
18/30, 111 až 116	Poplatky za skládku a položky s tím související (doprava, apod.) jsou účtovány dle vážních lístků	ne	0
18/oddíl 96, pol. 109	Některé demontáže a bourací práce nemusely být provedeny v návaznosti na položky výše a skutečný stav po odkrytí konstrukcí	ne	-2
18/Z10, Z11, 79	S ohledem na technologický postup provádění umělého sportovního povrchu bude pod ohrazení víceúčelového hřiště proveden pruh dlažby, o šíři tohoto pruhu dlažby bude zmenšena plocha sportovního povrchu EPDM.	ano	2
18/Z12	Z důvodu špatného stavu zadní konstrukce jedné z branek arény víceúčelového hřiště bude vyrobena nová, stejného materiálu a tvaru	ne	0



18/odd 1 a 2	S ohledem na nutnost ochrany kořenového systému stávajících stromů v místě navržené vsakovací jámy pro volejbalové hřiště bylo dohodnuto, že nebude tato vsakovací jáma dle PD provedena. Volejbalové hřiště bude odvodněno přes trativody do vsakovací jámy víceúčelového hřiště. Ta bude tím pádem zvětšena.	ne	0
Celková doba vlivu na provádění prací (+ zvýšení / - snížení doby)			2




Poznámky:



Vyčíslení změn v Kč bez DPH



Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Celkem změna (+) přípočet / (-) odpočet
-559 206,29	395 750,10	-163 456,19

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel: Datum: Podpis: 
 Jméno: Daniele Hojčková 12.8.2024 

Zhotovitel: Datum:  Podpis: 
 Jméno:  Datum: 2024.08.12 15:10:03 +02'00'

TDS: Datum:  Podpis: 
 Jméno: Ing. Luděk Rudl Datum: 2024.08.12 15:16:44 +02'00'

Autor PD: Datum:  Podpis: 
 Jméno: Datum: 2024.08.12 16:12:16 +02'00'

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě, popř. jiného smluvního dokumentu. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je rozpis ocenění změn položek formou položkového rozpočtu, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. K Evidenčnímu listu mohou být také doplněny další doklady doplňující jeho oprávněnost.

Celkem za stavbu a změnu č. 1	-163 456,19
--------------------------------------	--------------------

Část stavby Kopernikova - víceúčelové hřiště	-33 260,16
---	-------------------

Celkem za změnový list 1.1		
z toho	odpočty	-429 010,26
	přípočty s cenami uvedenými v SoD	180 514,46
	přípočty s cenami neuvedenými v SoD	215 235,64

Část stavby Kopernikova - volejbal	-130 196,03
---	--------------------

Celkem za změnový list 1.2		
z toho	odpočty	-130 196,03
	přípočty s cenami uvedenými v SoD	0,00
	přípočty s cenami neuvedenými v SoD	0,00

Změnový list 1.1.

Změny - odpočty

-429 010,26

S:	180	Rekonstrukce víceúčelového hřiště
O:	01	Teplice, pozemek parc. č. 1727/18
R:	02	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				-21 398,30
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m viz pol. č. 30	m3	-6,32378	83,00	-524,87
15	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz pol. č. 30	m3	-6,32378	116,00	-733,56
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km viz pol. č. 30*6	m3	-37,94267 -37,94267	94,00	-3 566,61
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 viz pol. č. 30	m3	-6,32378	22,00	-139,12
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz pol. č. 30	m3	-6,32378	22,00	-139,12
30	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 víceúčelové hřiště: -909,907 volejbalové hřiště: -87,989 vážní listky: 326,83/1,8	m3	-6,32378 -99,90700 -87,98900 181,57222	275,00	-1 739,04
35	5832011R	Zemina zahradní, netříděná - cena vč. dovozu na místo zabudování SoD: '142,0*0,15*1,66 Skutečnost	t	-20,35800 -35,35800 15,00000	715,00	-14 555,97
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-1 908,10
39	212572121R00	Lože travivodu z kameniva drobného drceného fr. 4-16 mm SoD '92,0*0,4*0,15 Skutečnost: 5*15,7*0,4*0,15	m3	-0,81000 -5,52000 -4,71000	1 210,00	-980,10
43	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160, bez lože SoD: 'púdorys drenáže : 5*16,0+12,0 Skutečnost: 5*15,7	m	-13,50000 -92,00000 78,50000	28,00	-378,00
50	2 NC02	Provedení napojení odtokového žlábků na drenážní systém	kus	-1,00000	550,00	-550,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				-71 553,60
55	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	-72,00000	121,00	-8 712,00
56	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm uved do původ stavu : 72,0*1,06	m2	-76,32000 76,32000	50,00	-3 816,00
57	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-72,00000	39,00	-2 808,00
58	584921121R00	Zřízení plochy ze silničních panelů	m2	-72,00000	94,00	-6 768,00
59	460650013RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl. 10 cm, ze štěrku drti fr. 16-32 mm 72,0*1,06	m2	-76,32000 76,32000	160,00	-12 211,20
60	46 NC01	Odstranění geotextilie z ochranné plochy, k likvidaci	m2	-72,00000	28,00	-2 016,00
61	46 NC02	Očištění a uložení panelů na hromadu - k odvozu pro další použití	m2	-72,00000	17,00	-1 224,00
62	59381102R	Panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun - uvažováno 33% hodnoty na opotřebení (pronájem)	kus	-16,00000	1 980,00	-31 680,00
63	69366204R	Geotextilie GUTTATEX 500 g/m2 š. 200 cm PES 72,0*1,15	m2	-82,80000 82,80000	28,00	-2 318,40
Díl: 5		Komunikace				-15 699,42
66	564811111RT3	Podklad ze štěrku drti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrku drti frakce 0-32 mm SoD 'výkres púdorys EPDM : 425,0 Skutečnost: 425-0,1*(2*15,6+2*25,85+4*1,3)	m2	-8,81000 -425,00000 416,19000	90,00	-792,90
69	589651102R00	Penetrace pro sportovní povrchy polyuretanové výkres púdorys EPDM : 425,0 Skutečnost: 425-0,1*(2*15,6+2*25,85+4*1,3)	m2	-8,81000 -425,00000 416,19000	27,00	-237,87

70	589651111R00	Kryt sportovních ploch lité polyuretanový EPDM tl. 13 mm, odstín dle návrhu projektanta výkres půdorys EPDM : 425,0 Skutečnost: 425-0,1*(2*15,6+2*25,85+4*1,3)	m2	-8,81000 -425,00000 416,19000	1 093,00	-9 629,33
74	589 NC01	Podklad sportovních ploch z SBR granulátu tl. 25 mm výkres půdorys EPDM : 425,0 Skutečnost: 425-0,1*(2*15,6+2*25,85+4*1,3)	m2	-8,81000 -425,00000 416,19000	572,00	-5 039,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 895,95
85	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	-72,25340	39,00	-2 817,88
87	96 NC03	Demontáž basketbalové desky s košem a sítkou	kus	-2,00000	275,00	-550,00
90	96 NC20	Příplatek za ruční přisekání stáv. beton. patek hrazení, v horní části patek patky mantinelu a branek : (15*2+12*2)*0,35*0,35*0,3	m3	-1,98450 1,98450	770,00	-1 528,07
Díl: 783		Nátěry				-310 354,89
105	783108811R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1 248,48269*0,25	m2	-62,12070 62,12070	480,00	-29 817,94
106	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním 248,48269*0,75	m2	-186,36202 186,36200	700,00	-130 453,41
107	783271031R00	Nátěr polyuretanový kov. konstr. Roko z+2x email mantinely a branka hřiště : vodorovné prvky : ((2*2*26,0+4*3,0+2*3,0+4*1,2+4*3,0))*3,14*0,109 svislé prvky : ((2*15+4*3)*1,0+(1,3+1,8+2,4)*2)*0,109 výplň mantinelů : (((2*26,0+4*3,0)*1,0+4*3,0*2,2+2*3,0*1,2))*2	m2	-248,48269 47,50570 5,77700 195,20000	520,00	-129 211,00
108	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	-248,48269	84,00	-20 872,55
Díl: 799		Ostatní				-3 200,00
109	799 NC07	Zpětné osazení basketbalové desky s košem a sítkou - po renovaci zařízení	kus	-2,00000	1 600,00	-3 200,00

Změnový list 1.1.

Změny - přípočty (ceny uvedené v SoD)

180 514,46

S:	180	Rekonstrukce víceúčelového hřiště
O:	01	Teplice, pozemek parc. č. 1727/18
R:	02	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1						29 773,10
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ SoD 'rýhy pro drény : 92*0,4*0,6 rýhy drenáže průřez 0,4*0,6, dl. 15,7 : 3*0,4*0,6*15,7 rýhy drenáže průřez 0,4*0,85 dl. 15,7 : 2*0,4*0,85*15,7 rýhy přepad : 9,81*0,4*0,4	m3	1,46960 -22,08000 11,30400 10,67600 1,56960	495,00	727,45
10	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ SoD 'vsakovací jáma : 22,5*1,0*0,8 skutečnost: 22,5*0,8*2,5	m3	27,00000 -18,00000 45,00000	385,00	10 395,00
11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ SoD : '18,0*0,3 Skutečnost : 22,5*0,8*1,5	m3	21,60000 -5,40000 27,00000	39,00	842,40
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m SoD: 'rýhy š. do 60 cm : 22,08 Skutečnost rýhy do 0,6 m: 11,304+10,676+1,5696 rýhy š. do 200 cm : 18,0 Skutečnost rýhy do 2 m: 45	m3	28,46960 -22,08000 23,54960 -18,00000 45,00000	83,00	2 362,98
15	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek ZL přípočty : 28,4696 odpočet zásyp : -(7,36)	m3	21,10960 28,46960 -7,36000	116,00	2 448,71
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km '21,1096*6	m3	126,65760 126,65760	94,00	11 905,81
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	28,46960	22,00	626,33
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	21,10960	22,00	464,41
Díl: 2						79 962,54
40	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm SoD 'vsakovací jáma : 22,5*1,0*0,35 skutečnost: 22,5*0,8*2,5	m3	37,12500 -7,87500 45,00000	1 210,00	44 921,25
41	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm SoD: '92,0*0,4*0,25 rýhy drenáže průřez 0,4*0,45, dl. 15,7 : 3*0,4*0,6*15,7 rýhy drenáže průřez 0,4*0,6 dl. 15,7 : 2*0,4*0,85*15,7	m3	6,81400 -9,20000 8,47800 7,53600	1 210,00	8 244,94
44	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 SoD 'potrubí : 92,0*3,14*0,2 SoD 'trasy drén - rýhy : 92,0*0,6 Skutečnost trasy drén - rýhy: 3*15,7*0,4*0,6+2*15,7*0,4*0,85 vsak jáma : (0,35+1,0)*2*23,0 Skutečnost vsakovací jáma: 22,5*(2*0,8+2*2,5+0,6)+2*0,8*2,5	m2	12,90400 -57,77600 -55,20000 21,98000 -62,10000 166,00000	28,00	361,31
45	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 SoD: -3,497 sloupky oplocení : 18*0,425*0,425*0,8 lavička : 2*2*2*0,4*0,4*0,7 sloupky stávající arény - obetonování (cca 450x400x600): (15+12+15+12)*0,4*0,45*0,6	m3	5,83200 -3,49700 2,60100 0,89600 5,83200	4 400,00	25 660,80
54	67390528R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/400 - 400 g/m2 SoD: '175,076*1,2	m2	15,48480 -210,09120	50,00	774,24

		Skutečnost trasy drén - rýhy: 3*15,7*0,4*0,6*1,2+2*15,7*0,4*0,85*1,2		26,37600		
		Skutečnost vsakovací jáma: 22.5*(2*0.8+2*2.5+0.6)*1.2+2*0.8*2.5*1.2		199,20000		
Díl:	5	Komunikace				51 251,71
75	583426851R	Kamenivo drcené vytěžené - k využití na místě (sleva) plocha, tl. cca 19 cm : ((535,21*0,19)*0,75)*2,1*(-1) využití předpoklad 75% :	t	160,16160 -160,16160	320,00	51 251,71
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				19 527,11
111	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace viz pol. č. 114 a 115	t	32,96300	22,00	725,19
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,96300	22,00	725,19
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km viz pol č. 114 a 115: 32,963*15	t	494,44500 494,44500	11,00	5 438,90
114	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti víceúčelové hřiště: -446,51 volejbalové hřiště: -390,919 vážní listky: 865	t	27,57100 -446,51000 -390,91900 865,00000	352,00	9 704,99
115	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt víceúčelové hřiště: -117,748 volejbalové hřiště: -16,86 vážní listky: 140	t	5,39200 -117,74800 -16,86000 140,00000	440,00	2 372,48
116	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	32,96300	17,00	560,37

Změnový list 1.1.

Změny - přípočty, ceny neuvedené v SoD

215 235,64

S:	180	Rekonstrukce víceúčelového hřiště
O:	01	Teplice, pozemek parc. č. 1727/18
R:	02	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 115,04
Z1	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně sloupky stávající arény - ruční výkop pro obetonování (cca 450x400x600): (15+12+15+12)*0,4*0,45*0,6	m3	5,83200	1 220,00	7 115,04
				5,83200		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				125 847,00
Z2	966072131	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek budov v do 6 m demontáž plastové výplně stávající arény (do 15 kg/ks) (2*15,6+2*25,8-2*3,2)*0,85	m2	64,94000	259,00	16 819,46
				64,94000		
Z3	342191111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v do 6 m zpětná montáž plastové výplně stávající arény (do 15 kg/ks)	m2	64,94000	383,00	24 872,02
Z4	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg demontáž spodní vzpěry tvar U 60/40/3, hm 3,1 kg/bm (2*15,6+2*25,8-2*3,2)*3,1	kg	236,84000	58,00	13 736,72
				236,84000		
Z5	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg zpětná montáž spodní ocelové vzpěry tvaru U (do 5 kg/ks)	kg	236,84000	170,00	40 262,80
Z6	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista rovnání a betonování nosné konstrukce arény hřiště 2x dělník á 28 hod	hod	56,00000	489,00	27 384,00
				56,00000		
Z7	R pol.	Nerezový šroub vratový 10x40 vč. podložky velkoplošné a matky M10 samojisťící, druh A4 přichycení palstové výplně 48 polí, á 8 šroubů (odhad 20% je nutné nahradit):	ks	77,00000	36,00	2 772,00
				76,80000		
Z8	R pol.	Nerezový šroub vratový 10x65 vč. podložky velkoplošné a matky M10 samojisťící, druh A4 přichycení spodní příčné vzpěry 48 polí, á 2 šrouby (odhad 20% je nutné nahradit):	ks	20,00000	44,00	880,00
				19,20000		
Z9	R pol.	Krytka kulatá černá plastová s podložkou pro M10 79+21	ks	100,00000	18,00	1 800,00
				100,00000		
Z10	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého přídlažba š. 10 cm z dlažby betonové "cihla" mezi sloupky arény 4*1,3+2*24,4+2*14,0+2*2*1,3	m	87,20000	298,00	25 985,60
				87,20000		
Z11	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní (4*1,3+2*24,4+2*14,0+2*2*1,3)*1,15*0,1	m2	10,02800	386,00	3 870,81
				10,02800		
79	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 cca 25 bm/m3 : 87,5/25	m3	3,50000	4 400,00	15 400,00
				3,50000		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				37 000,00
Z12	R pol.	Výroba a montáž atypické ocelové konstrukce z trubek průměru do 70 mm, úprava žár pznk výroba zadní dvoudílné strany branky arény víceúčelového hřiště z ocelových trubek váha cca 40 kg/díl, úprava žárový oznk	ks	1,00000	37 000,00	37 000,00
Díl:	783	Nátěry				45 273,60
Z13	R pol.	Chemické odstranění nástřiků od vandalů mantinelu arény - dle možností optimálního chemického prostředku	kpl	1,00000	32 000,00	32 000,00
Z14	R pol.	Mytí mantinelů tlakovou vodou rotační tryskou výplň mantinelů : (((2*26,0+4*3,0)*1,0+4*3,0*2,2+2*3,0*1,2))*2	m2	195,20000	68,00	13 273,60
				195,20000		

Změnový list 1.2.

Změny - odpočty

-130 196,03

S:	179	Rekonstrukce volejbalového hřiště
O:	01	Teplice - 1727/19
R:	02	Vlastní volejbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				-50 512,93
9	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	-41,40000	83,00	-3 436,20
17	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ rýha vsak jáma : 22,2*1,0*0,8	m3	-17,76000	390,00	-6 926,40
				17,76000		
18	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 17,76*0,3	m3	-5,32800	39,00	-207,79
				5,32800		
21	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m rýhy do 200 cm : 17,76	m3	-17,76000	83,00	-1 474,08
				-17,76000		
22	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m rýhy do 200 cm : 17,76	m3	-17,76000	116,00	-2 060,16
				-17,76000		
24	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	-17,76000	22,00	-390,72
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-17,76000	22,00	-390,72
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-17,76000	275,00	-4 884,00
42	5832011R	Zemina zahradní, netříděná - cena vč. dovozu na místo zabudování SoD: *253,0*0,15*1,66 Skutečnost: 20	t	-42,99700	715,00	-30 742,86
				-62,99700		
				20,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-28 428,10
47	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 16-32 mm vsak jáma : 22,2*1,0*0,35	m3	-7,77000	1 210,00	-9 401,70
				7,77000		
49	212571112R00	Výplň odvodňov. trativodů drobným kamenivem fr. 4-16 mm zásyvo nad vsak jámou : 22,2*1,0*0,45	m3	-9,99000	1 210,00	-12 087,90
				9,99000		
51	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, (gramáž textilie 400 gr/m2 viz. pol. 61 - materiál) vsak jáma : (0,35+1,0)*2*22,5	m2	-60,75000	28,00	-1 701,00
				-60,75000		
56	2 NC01	Provedení bezpečnostního přepadu drenážního systému	kus	-1,00000	2 200,00	-2 200,00
63	67390528R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/400 - 400 g/m2 odpočet vsakovací jáma (plocha viz pol č. 51): -00,75	m2	-60,75000	50,00	-3 037,50
				-60,75000		
Díl: 46		Zpevněné plochy				-51 255,00
64	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	-76,50000	121,00	-9 256,50
67	584921121R00	Zřízení plochy ze silničních panelů	m2	-76,50000	94,00	-7 191,00
70	46 NC02	Očištění a uložení panelů na hromadu - k odvozu pro další použití	m2	-76,50000	15,00	-1 147,50
71	59381102R	Panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun - uvažováno 33% hodnoty na opotřebení (pronájem)	kus	-17,00000	1 980,00	-33 660,00

