



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 39	
Zhotovitel:	KALAH A s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	17.7.2024	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Odkazy na		specifikaci:		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Akustická příčka nástavby Popis a zdůvodnění změny: Nově navrhované sádkartonové příčky nástavby by dle stávajících norem nesplňovaly protihlukové požadavky, proto proběhla změna materiálu běžných SDK desek za protihlukové. Aby byla skladba plně funkční, neprůzvučná, bylo nutné doplnit opláštění krabic elektroinstalace, z vnitřní strany, těchto příček.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru Stanovisko projektanta stavby Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 39

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Akustická příčka nástavby

Popis a zdůvodnění změny:

Nově navrhované sádkokartonové příčky nástavby by dle stávajících norem nesplňovaly protihlukové požadavky, proto proběhla záměna materiálu běžných SDK desek za protihlukové. Aby byla skladba plně funkční, neprůzvučná, bylo nutné doplnit opláštění krabic elektroinstalace, z vnitřní strany, těchto příček.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-74 594,40 ,- Kč	188 055,98 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
113 461,58 ,- Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
[redacted]	[redacted]
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

39

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39

Svislé a kompletní konstrukce,

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 39

O láštění konstrukcí sádrokartono 'mi deskami

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Akustická příčka nástavby

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 39 – Akustická příčka nástavby

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Nově navrhované sádrokartonové příčky nástavby by dle stávajících norem nesplňovaly protihlukové požadavky, proto proběhla změna materiálu běžných SDK desek za protihlukové. Aby byla skladba plně funkční, neprůzvučná, bylo nutné doplnit opláštění krabic elektroinstalace, z vnitřní strany, těchto příček.

POKYN VYDAL:

DATUM: 17.7.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

39

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39

Svislé a kompletní konstrukce,

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 39

O láštění konstrukcí sádrokartonu 'mi deskami

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Akustická příčka nástavby

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 39 – Akustická příčka nástavby

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	188.055,98,- Kč	39.491,75,- Kč	227.547,73,- Kč
Méněpráce:	-74.594,40,- Kč	-15.664,82,- Kč	-90.259,22,- Kč
Rozdíl:	113.461,58,- Kč	23.826,93,- Kč	137.288,51,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 17.7.2024

VYJÁDRĚNÍ:

OD: Abp

PODPIS: [REDACTED]

DATUM: _____

SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01-916 MP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Mařkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-74 594,40
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-74 594,40


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 594,40 CZK
Základní DPH	21 %	-15 664,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-90 259,22 CZK**

V _____

dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-73 856,75	99,01
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-737,65	0,99
Cena celkem					-74 594,40	100,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“	
1002421/42		ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická příčka nástavby	
Objednatel:	Statutární město Brno		IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200	Brno-město	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		IČ: 25562151
	Maříkova 1899/1		DIČ: CZ25562151
	62100	Brno-Řečkovice	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			113 461,58
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			113 461,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		113 461,58 CZK
Základní DPH	21 %		23 826,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			137 288,51 CZK
V _____ dne _____ 			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/42	ZS Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická příčka nástavby	0,00	113 461,58	23 826,93	137 288,51	100,00
SO 01-916	MP	0,00	-74 594,40	-15 664,82	-90 259,22	-65,74
SO 01-917	VCP	0,00	188 055,98	39 491,76	227 547,74	165,74
Celkem za stavbu		0,00	113 461,58	23 826,93	137 288,51	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-73 856,75	-65,09
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			187 318,33	165,09
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,00
Cena celkem					113 461,58	100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01-917 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			188 055,98
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			188 055,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	188 055,98 CZK
Základní DPH	21 %	39 491,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **227 547,73 CZK**

V _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			187 318,33	99,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			737,65	0,39
Cena celkem					188 055,98	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-916	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	-73 856,75
--------------	--------------------------------------	-------------------

1	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	-48,53760	1 521,64	-73 856,75
---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

3.NP nástavba : -3,84*(6,64+6)

-48,53760

Díl 99	Staveništní přesun hmot	-737,65
---------------	--------------------------------	----------------

123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-2,20555	334,45	-737,65
-----	--------------	---	---	----------	--------	---------

Hmotností z položek s pořadovými čísly

1 :

Součet : -2,20555

-2,20555

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/42	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická příčka nástavby
C:	SO 01-916	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce	-73 856,75
------------	----------	--------------------------------------	-------------------

25	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	-48,53760	1 521,64	-73 856,75
-----------	--------------	--	----	-----------	----------	------------

3.NP nástavba : -3,84*(6,64+6)

-48,53760

Díl	99	Staveništní přesun hmot	-737,65
------------	-----------	--------------------------------	----------------

123	999261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-2,20555	334,45	-737,65
------------	--------------	---	---	----------	--------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -2,20555

-2,20555

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/42	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická příčka nástavby
C:	SO 01-917	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					187 318,33
1	954-vlastní	Příčka W115 tl 255 mm - dvojité ocel konstrukce CW100, desky MA tl 12,5mm, oboustranně dvojnásobně, TI Unifit 35/100 mm,bandáže,4 x tmel,kotvy	m2	48,53760	3 746,70	181 855,83

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

příčka v nástavbě : 3,84*(6,64+6)

48,53760

2	95Vlastní	Opláštění el.zásuvek, dvojnásobně MA tl.12,5mm, ocelová konstrukce UW 100, tmel,kotvy	ks	5,00000	1 092,50	5 462,50
----------	-----------	---	----	---------	----------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

5,0

5,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					737,65
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,20555	334,45	737,65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

1 :

Součet : 2,20555

2,20555

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-917	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					187 318,33
1	954-vlastní	Příčka W115 tl 255 mm - dvojitá ocel konstrukce CW100, desky MA tl 12,5mm, oboustranně dvojnásobně, TI Unifit 35/100 mm, bandáže, 4 x tmel, kotvy	m2	48,53760	3 746,70	181 855,83

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

příčka v nástavbě : 3,84*(6,64+6)

48,53760

2	95Vlastní	Opláštění el.zásuvek, dvojnásobně MA tl.12,5mm, ocelová konstrukce UW 100, tmel,kotvy	ks	5,00000	1 092,50	5 462,50
---	-----------	---	----	---------	----------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

5,0

5,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					737,65
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,20555	334,45	737,65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 2,20555

2,20555

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 SO 01-916 **MP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-74 594,40
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-74 594,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 594,40 CZK
Základní DPH	21 %	-15 664,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-90 259,22 CZK**

V _____

dne

17.7.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-73 856,75	99,01
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-737,65	0,99
Cena celkem					-74 594,40	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-916	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-73 856,75
1	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	-48,53760	1 521,64	-73 856,75

3.NP nástavba : -3,84*(6,64+6)

-48,53760

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-737,65
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-2,20555	334,45	-737,65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -2,20555

-2,20555

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/42 **ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická přička nástavby**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.r.o. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			113 461,58
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			113 461,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 461,58 CZK
Základní DPH	21 %	23 826,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **137 288,51 CZK**

V

dne

17.7.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/4 2	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická příčka nástavby	0,00	113 461,58	23 826,93	137 288,51	100,00
SO 01- 916	MP	0,00	-74 594,40	-15 664,82	-90 259,22	-65,74
SO 01- 917	VCP	0,00	188 055,98	39 491,76	227 547,74	165,74
Celkem za stavbu		0,00	113 461,58	23 826,93	137 288,51	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-73 856,75	-65,09
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			187 318,33	165,09
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,00
Cena celkem					113 461,58	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/42	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická příčka nástavby
C:	SO 01-916	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	-73 856,75			
25	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	-48,53760	1 521,64	-73 856,75

3.NP nástavba : -3,84*(6,64+6)

-48,53760

Díl 99		Staveništní přesun hmot	-737,65			
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-2,20555	334,45	-737,65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -2,20555

-2,20555

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/42	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 39 - Akustická příčka nástavby
C:	SO 01-917	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					187 318,33
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

1	954-vlastní	Příčka W115 tl 255 mm - dvojitá ocel konstrukce CW100, desky MA tl 12,5mm, oboustranně dvojnásobně, TI Unifit 35/100 mm, bandáže, 4 x tmel, kotvy	m2	48,53760	3 746,70	181 855,83
----------	-------------	---	----	----------	----------	------------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

příčka v nástavbě : 3,84*(6,64+6)

48,53760

2	95Vlastní	Opláštění el.zásuvek, dvojnásobně MA tl.12,5mm, ocelová konstrukce UW 100, tmel,kotvy	ks	5,00000	1 092,50	5 462,50
----------	-----------	---	----	---------	----------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

5,0

5,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					737,65
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,20555	334,45	737,65
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 2,20555

2,20555

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
SO 01-917 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHÁ a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			188 055,98
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			188 055,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	188 055,98 CZK
Základní DPH	21 %	39 491,75 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **227 547,73 CZK**

V _____

dne

77.7.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			187 318,33	99,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			737,65	0,39
Cena celkem					188 055,98	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-917	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					187 318,33
1	954-vlastní	Příčka W115 tl 255 mm - dvojité ocel konstrukce CW100, desky MA tl 12,5mm, oboustranně dvojnásobně, TI Unifit 35/100 mm,bandáže,4 x tmel,kotvy	m2	48,53760	3 746,70	181 855,83

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

příčka v nástavbě : 3,84*(6,64+6)

48,53760

2	95Vlastní	Opláštění el.zásuvek, dvojnásobně MA tl.12,5mm, ocelová konstrukce UW 100, tmel,kotvy	ks	5,00000	1 092,50	5 462,50
----------	-----------	---	----	---------	----------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

5,0

5,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					737,65
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,20555	334,45	737,65

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 2,20555

2,20555