

**Průvodní list změny pro ZBV číslo: 3**

Objednatel: **Město Luhačovice**  
 Název stavby: **Luhačovice – cyklostezka Polichno – Újezdec u Luhačovic**  
 Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS:  
 Název SO/PS: **Stezka pro chodce a cyklisty – způsobilé výdaje**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka vč. Dodatku č.1 (bez DPH): **19.395.344,82 Kč**;  
 Cena navrhovaných Změn záporných: -69.594,16 Kč  
 Cena navrhovaných Změn kladných: +508.271,28 Kč  
 Aktuální smluvní částka po ZBV č.3 (bez DPH): **19.834.021,94 Kč**

**Stručný popis Změny, popis původního řešení (dle DPS), včetně jejich vzájemného porovnání,****1) Zrušení hospodářského sjezdu v km 0,893 vlevo, plocha 33,75 m<sup>2</sup>**

Sjezd v km 0,893 je příliš prudký, majitel přilehlých pozemků k cyklostezce nesouhlasí se stavem sjezdu v km 0,893 vlevo. Vzhledem k malé vzdálenosti cyklostezky od silnice II/490 ( 5 m) a jejich výškovému rozdílu nelze podélný sklon ( více jak 20% ) sjezdu zmírnit. Hospodářský sjezd v km 0,893 není tímto bezpečný při napojení na silnici II/490.

**2) Změna hospodářského vjezdu v km 0,559 vlevo z AB krytu na CB kryt, plocha 47,5 m<sup>2</sup>**

Hospodářský sjezd v km 0,559 vlevo bude proveden z CB krytu a tím se sjednotí s úsekem cyklostezky v km 0,525 – 1,060, který je rovněž z CB krytu.

**3) Nový hospodářský sjezd v km 0,840 vlevo z CB krytu**

Sjezd v km 0,840 vlevo nahrazuje sjezd v km 0,893 vlevo. V místě sjezdu je cyklostezka vzdálena od silnice II/490 10 m a dosahuje podélného sklonu 10 %. Hospodářský sjezd v km 0,840 je svým provedením zcela bezpečný při napojení na silnici II/490.

**4) Bezpečnostní opatření u vývařiště v km 0,887 vlevo**

Pro zvýšenou bezpečnost cyklistů u hlubokého vývařiště v km 0,887 vlevo je navržena nadezdívka stěny vývařiště a osazení zábradlí výšky 130 cm a délky 12 m.

Zhotovitele všechny výše uvedené nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo ocenil a ocenění přikládá současně s tímto Průvodním listem změny pro ZBV číslo 3.

**Řazení podle odstavců**

		méněpráce							
		1	2	3	4	5	6	7	nezařazeno
ZL 3-1-M	Zrušení hospodářského sjezdu v km 0,893 vlevo, plocha ( 5 m x 6,75 m) 33,75 m <sup>2</sup> - méněpráce				-32 130,16				
ZL 3-2-M	Změna hospodářského vjezdu v km 0,559 vlevo z AB krytu na CB kryt, plocha (9,5 m x 5 m) 47,5 m <sup>2</sup> - méněpráce				-37 464,00				
<b>součet za odstavec</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 594,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		vícepráce							
ZL 3-2- V	Změna hospodářského vjezdu v km 0,559 vlevo z AB krytu na CB kryt, plocha (9,5 m x 5 m) 47,5 m <sup>2</sup> - vícepráce				89 973,79				

ZL 3-3- V	Nový hospodářský sjezd v km 0,840 vlevo z CB krytu- vícepráce				297 453,51			
ZL 3-4- V	Bezpečností opatření u vývařiště v km 0,887 vlevo- vícepráce					120 843,98		
<b>součet za odstavec</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 427,30</b>	<b>120 843,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:**

Změna záporná vznikla z důvodu zrušení hospodářského sjezdu v km 0,893 vlevo

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222: ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY Kladné:**

Změna kladná vznikla z důvodu vybudování nového hospodářského sjezdu v km 0,840 vlevo. Změna kladná vznikla dále z důvodu bezpečnostního opatření v km 0,887 vlevo.

**ZPRACOVATEL**(Zhotovitel: Mitrenga – stavby, spol. s r.o.)

Jméno, funkce: Ing. Václav Vintr, stavbyvedoucí

Podpis:

datum: 16.08.2024

**PROJEKTANT** ( ATELIS – ateliér liniových staveb)

Jméno, funkce: Ing. Linda Smítalová, projektant

Podpis:

datum: 22.08.2024

**TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE**

Jméno, funkce: p. Jan Vaculík, TDI

Podpis:

datum: 22.08.2024

**OBJEDNATEL**

Jméno:Ing. Marian Ležák, starosta

Podpis:

datum: 19.08.2024