

Průvodní list změny pro ZBV číslo: 2

Objednatel: **Město Luhačovice**
 Název stavby: **Luhačovice – cyklostezka Polichno – Újezdec u Luhačovic**
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **11 – SO 101**
 Název SO/PS: **Stežka pro chodce a cyklisty – způsobilé výdaje**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez DPH) + Dodatek č.1 a č. 2: **19.834.021,94 Kč**
 Cena navrhovaných Změn záporných: - 414.120 Kč
 Cena navrhovaných Změn kladných: +1.087.824 Kč
 Aktuální smluvní částka po ZBV č.2 (bez DPH) 20.507.725,94 Kč

Stručný popis Změny, popis původního řešení (dle DPS), včetně jejich vzájemného porovnání,

1) Pro jednoznačné vylepšení pevnostních charakteristik celé konstrukce cyklostezky a po projednání s objednatelem zhotovitel navrhl provedení konstrukce cyklostezky v km 0,355 – 0,525 (extravilán obce) následovně:

- CB kryt 160 mm
- Separáčnı geotextilie 300 m2
- KSC I 120 mm
- ŠD 80 mm

Technologie CB krytu má dle dlouhodobých zkušeností v silničním stavitelství životnost cca 40 let oproti životnosti asfaltobetonového krytu kde je životnost cca 15 – 20 let.

CB kryt má tloušťku 160 mm, tj. oproti AB krytu, který má tloušťku 100 mm. Finální vrstva bude tedy o 60 mm silnější a kompaktnější.

CB kryt bude proveden ve staničení stavby v km 0,355 – 0,525 a tím se sjednotí s úsekem v km 0,525 – 1,060, který je rovněž z CB krytu.

Celý úsek stavby v extravilánu obce km 0,355 – 1,060 bude tedy působit jako jeden sjednocený kompaktní celek.

Zároveň bude upraveno napojení cyklostezky v km 0,355 na stávající místní komunikaci (vjezd) pro plynulý nájezd na cyklostezku při dodržení sklonu nájezdové rampy max. 12 %.

Zhotovitel všechny výše uvedené nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo ocenil a rekapitulaci objektů stavby a soupisu prací vyhotovené projektantem stavby přikládá současně s tímto Průvodním listem změny pro ZBV číslo 2.

Řazení podle odstavců
méněpráce

		1	2	3	4	5	6	7	nezařazeno
ZL 2-1-M	Změna provedení konstrukce cyklostezky v km 0,355 – 0,525 - méněpráce				-414 120,00				
součet za odstavec			0,00	0,00	-414 120,00	0,00	0,00	0,00	

vícepráce

ZL 2-2- V	Změna provedení konstrukce cyklostezky v km 0,355 – 0,525 - vícepráce				1 087 824				
součet za odstavec		0,00	0,00	0,00	1 087 824	0,00	0,00	0,00	

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ (méněpráce):

Výměna povrchu v km 0,355 – 0,525 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY Kladné (vícepráce):

Výměna povrchu v km 0,355 – 0,525 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm

Jedná se o Změnu nepodstatnou dle § 222:

ANO / NE

ZPRACOVATEL (Zhotovitel: Mitrenga – stavby, spol. s r.o.)

Jméno, funkce: Ing. Václav Vintr, stavbyvedoucí

Podpis:

datum: 16.08.2024

PROJEKTANT (ATELIS – ateliér liniových staveb)

Jméno, funkce: Ing. Linda Smítalová, projektant

Podpis:

datum: 22.08.2024

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Jméno, funkce: p. Jan Vaculík, TDI

Podpis:

datum: 22.08.2024

OBJEDNATEL

Jméno: Ing. Marian Ležák, starosta

Podpis:

datum: 19.08.2024